



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CONSORCIO CENTRO NORTE III
CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA
MEDIÇÃO Nº 3ª DATA: 09/07/2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 A 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	Reciclagem do pavimento e execução de tratamento superficial duplo - TSD		1,00		R\$ 8.155.143,17			5.431.985,81			2.723.108,31			8.155.094,12			49,09
1.1	Reciclagem com adição de brita comercial e/ou cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base	m3	22.667,04	42,8600	R\$ 971.509,330	17.166,154	75,73%	735.741,35	5.500,000	24,26%	235.730,00	22.666,15	100,00%	971.471,35	0,89	0,00%	37,98
1.2	Brita 1	m3	5.666,76	172,3200	R\$ 976.496,080	4.291,54	75,73%	739.517,90	1.375,22	24,27%	236.977,91	5.666,76	100,00%	976.495,81	0,00	0,00%	0,27
1.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropeleido	t	8.500,14	3,0900	R\$ 26.265,430	2.687,31	31,61%	8.303,78	5.812,00	68,38%	17.959,08	8.499,31	99,99%	26.262,86	0,83	0,01%	2,57
1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	943.515,54	0,9600	R\$ 905.774,910	548.636,15	58,15%	526.690,70	394.879,00	41,85%	379.083,84	943.515,15	100,00%	905.774,54	0,39	0,00%	0,37
1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	34.000,56	1,2000	R\$ 40.800,670	10.749,23	31,61%	12.899,08	23.251,00	68,38%	27.901,20	34.000,23	100,00%	40.800,28	0,33	0,00%	0,39
1.6	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	1.444.311,03	0,7400	R\$ 1.068.790,160	699.966,15	48,46%	517.974,95	744.344,00	51,54%	550.814,56	1.444.310,15	100,00%	1.068.789,51	0,89	0,00%	0,65
1.7	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	t	1.496,02	24,0600	R\$ 35.994,240	472,97	31,61%	11.379,57	1.023,00	68,38%	24.613,38	1.495,97	100,00%	35.992,95	0,05	0,00%	1,29
1.8	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	854.230,06	0,7900	R\$ 674.841,740	270.063,67	31,61%	213.350,30	584.166,39	68,39%	461.491,45	854.230,06	100,00%	674.841,75	0,00	0,00%	-
1.9	Impressão com emulsão asfáltica	m2	98.552,34	0,5200	R\$ 51.247,210	45.821,00	46,49%	23.826,92	52.731,34	53,51%	27.420,30	98.552,34	100,00%	51.247,22	0,00	0,00%	-
1.10	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	98.552,34	6,4200	R\$ 632.706,020	72.821,00	73,89%	467.510,82	25.731,34	26,11%	165.195,20	98.552,34	100,00%	632.706,02	0,00	0,00%	-
1.11	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável	t	3.301,50	9,3600	R\$ 30.902,040	697,50	21,13%	6.528,63	2.604,00	78,87%	24.373,44	3.301,50	100,00%	30.902,07	0,00	0,00%	- 0,03
1.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	366.466,90	0,9600	R\$ 351.808,220	197.647,89	53,93%	189.741,97	168.819,00	46,07%	162.066,24	366.466,89	100,00%	351.808,21	0,01	0,00%	0,01
1.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	13.206,01	1,2000	R\$ 15.847,210	8.290,01	62,77%	9.948,02	4.916,00	37,23%	5.899,20	13.206,01	100,00%	15.847,22	0,00	0,00%	-
1.14	Emulsão EAI	t	128,11	2.784,3800	R\$ 356.706,920	122,87	95,91%	342.126,52	5,24	4,09%	14.590,15	128,11	100,00%	356.716,67	0,00	0,00%	- 9,74
1.15	Emulsão RR-2C	t	367,60	4.121,3400	R\$ 1.515.004,580	331,95	90,30%	1.368.062,08	35,65	9,70%	146.925,77	367,60	100,00%	1.514.987,85	0,00	0,00%	16,73
1.16	Transporte Comercial (GOIÂNIA X CANTEIRO) (EAI)	t	128,11	537,3400	R\$ 68.838,620	122,87	95,91%	66.024,85	5,24	4,09%	2.815,66	128,11	100,00%	68.840,51	0,00	0,00%	- 1,88
1.17	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-2C)	t	367,60	104,4400	R\$ 38.392,140	331,95	90,30%	34.668,43	35,65	9,70%	3.723,29	367,60	100,00%	38.391,72	0,00	0,00%	0,42
1.18	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	495,71	114,3100	R\$ 56.664,610	404,82	81,66%	46.274,91	90,89	18,34%	10.389,64	495,71	100,00%	56.664,55	0,00	0,00%	0,06
1.19	Mobilização	%	0,50	11.751,1800	R\$ 5.875,590	0,18	36,00%	2.115,21	0,32	64,00%	3.760,38	0,50	100,00%	5.875,59	0,00	0,00%	-
1.20	Desmobilização	%	0,50	11.751,1800	R\$ 5.875,590	0,18	36,00%	2.115,21	0,32	64,00%	3.760,38	0,50	100,00%	5.875,59	0,00	0,00%	-
1.21	Administração	mês	2,00	162.400,9300	R\$ 324.801,860	0,66	33,00%	107.184,61	1,34	67,00%	217.617,25	2,00	100,00%	324.801,86	0,00	0,00%	-
2	MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO 8 MM				R\$ 2.992.637,78			1.755.927,57			927.095,06			2.683.022,64			309.615,16
2.1	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	226.670,40	2,4600	R\$ 557.609,18	72.725,00	32,08%	178.903,50	153.945,40	67,92%	378.705,68	226.670,40	100,00%	557.609,18	0,00	0,00%	-
2.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (usinagem - brita 0 e pó de pedra)	t	2.720,04	2,1500	R\$ 5.848,08	1.546,00		3.323,90	1.174,04	43,16%	2.524,19	2.720,04	100,00%	5.848,09	0,00	0,00%	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CONSORCIO CENTRO NORTE III
CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA
MEDIÇÃO Nº 3ª DATA: 09/07/2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 A 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	301.924,97	0,9600	R\$ 289.847,97	161.856,00	53,61%	155.381,76	140.068,97	46,39%	134.466,21	301.924,97	100,00%	289.847,97	0,00	0,00%	-
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	10.880,17	1,2000	R\$ 13.056,20	2.184,00	20,07%	2.620,80	-	-	2.184,00	20,07%	2.620,80	8.696,17	79,93%	10.435,40	
2.5	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre (usinagem)	t	2.720,04	11,4400	R\$ 31.117,25	546,00	20,07%	6.246,24	-	-	546,00	20,07%	6.246,24	2.174,04	79,93%	24.871,01	
2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem) (metade extensão)	tkm	68.505,96	0,9600	R\$ 65.765,72	13.751,34	20,07%	13.201,28	-	-	13.751,34	20,07%	13.201,28	54.754,62	79,93%	52.564,43	
2.7	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais (filler)	t	40,80	34,4800	R\$ 1.406,78	8,19	20,07%	282,39	-	-	8,19	20,07%	282,39	32,61	79,93%	1.124,39	
2.8	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	23.297,18	1,0000	R\$ 23.297,18	1.678,95	7,21%	1.678,95	-	-	1.678,95	7,21%	1.678,95	21.618,23	92,79%	21.618,23	
2.9	Emulsão RC-1C-E	t	405,74	4.383,5800	R\$ 1.778.593,74	281,45	69,37%	1.233.736,67	93,85	23,13%	411.398,98	375,30	92,50%	1.645.135,66	30,45	7,50%	133.458,09
2.10	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RC-1C-E)	t	405,74	104,4400	R\$ 42.375,48	281,45	69,37%	29.394,12	-	-	281,45	69,37%	29.394,12	124,30	30,63%	12.981,36	
2.11	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	405,74	114,3100	R\$ 46.380,13	181,45	44,72%	20.740,98	-	-	181,45	44,72%	20.740,98	224,30	55,28%	25.639,16	
2.12	Mobilização	%	0,50	8.057,5500	R\$ 4.028,770	0,17	33,33%	1.342,93	-	-	0,17	33,33%	1.342,93	0,33	66,67%	2.685,85	
2.13	Desmobilização	%	0,50	8.057,5500	R\$ 4.028,770	0,17	33,33%	1.342,93	-	-	0,17	33,33%	1.342,93	0,33	66,67%	2.685,85	
2.14	Administração	mês	1,00	129.282,5300	R\$ 129.282,53	0,83	83,33%	107.731,13	-	-	0,83	83,33%	107.731,13	0,17	16,67%	21.551,39	
3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ				R\$ 1.805.188,72			1.805.164,94					1.805.164,94			23,80	
3.1	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	m3	302,22	59,0600	R\$ 17.849,11	302,22	100,00%	17.849,11	-	-	302,22	100,00%	17.849,11	0,00	0,00%	-	
3.2	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico	m3	302,22	77,7800	R\$ 23.506,67	302,22	100,00%	23.506,67	-	-	302,22	100,00%	23.506,67	0,00	0,00%	-	
3.3	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	725,34	3,5400	R\$ 2.567,70	725,33	100,00%	2.567,66	-	-	725,33	100,00%	2.567,66	0,01	0,00%	0,04	
3.4	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	725,34	5,3500	R\$ 3.880,56	725,33	100,00%	3.880,50	-	-	725,33	100,00%	3.880,50	0,01	0,00%	0,06	
3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	1.450,69	0,9600	R\$ 1.392,66	1.450,66	100,00%	1.392,63	-	-	1.450,66	100,00%	1.392,63	0,03	0,00%	0,03	
3.6	Pintura de lição	m2	20.148,48	0,3600	R\$ 7.253,45	20.147,75	100,00%	7.253,19	-	-	20.147,75	100,00%	7.253,19	0,73	0,00%	0,26	
3.7	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	1.450,69	12,3000	R\$ 17.843,48	1.450,69	100,00%	17.843,46	-	-	1.450,69	100,00%	17.843,46	0,00	0,00%	0,02	
3.8	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	t	1.450,69	972,1100	R\$ 1.410.230,25	1.450,69	100,00%	1.410.228,13	-	-	1.450,69	100,00%	1.410.228,13	0,00	0,00%	2,12	
3.9	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	1.450,69	9,5100	R\$ 13.796,060	1.450,69	100,00%	13.796,04	-	-	1.450,69	100,00%	13.796,04	0,00	0,00%	0,01	
3.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa comercial) (Canteiro x Obra)	tkm	126.210,07	0,9600	R\$ 121.161,66	126.210,07	100,00%	121.161,67	-	-	126.210,07	100,00%	121.161,67	0,00	0,00%	-	
3.11	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	9,06	2.926,4000	R\$ 26.513,18	9,05	99,93%	26.493,39	-	-	9,05	99,93%	26.493,39	0,01	0,07%	19,79	
3.12	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-1C)	t	9,06	104,4400	R\$ 946,22	9,05	99,93%	945,52	-	-	9,05	99,93%	945,52	0,01	0,07%	0,70	
3.13	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	9,06	114,3100	R\$ 1.035,64	9,05	99,93%	1.034,88	-	-	9,05	99,93%	1.034,88	0,01	0,07%	0,77	
3.14	Mobilização	%	0,50	7.549,4600	R\$ 3.774,73	0,50	100,00%	3.774,73	-	-	0,50	100,00%	3.774,73	0,00	0,00%	-	
3.15	Desmobilização	%	0,50	7.549,4600	R\$ 3.774,73	0,50	100,00%	3.774,73	-	-	0,50	100,00%	3.774,73	0,00	0,00%	-	

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CONSORCIO CENTRO NORTE III
CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA
MEDIÇÃO Nº 3ª DATA: 09/07/2025
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 A 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
3.16	Administração	mês	1,00	149.662,6200	R\$ 149.662,62	1,00	100,00%	149.662,62			-	1,00	100,00%	149.662,62	0,00	0,00%	-
4	Sinalização				R\$ 7.704,00			4.386,80			-			4.386,80			3.317,20
4.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	1.200,00	1,3200	R\$ 1.584,00	490,00	40,83%	646,80			-	490,00	40,83%	646,80	710,00	59,17%	937,20
4.2	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	7.200,00	0,8500	R\$ 6.120,00	4.400,00	61,11%	3.740,00			-	4.400,00	61,11%	3.740,00	2.800,00	38,89%	2.380,00
TOTAL DA PLANILHA R\$					R\$ 12.960.673,67		69,42%	R\$ 8.997.465,13		28,16%	R\$ 3.650.203,37		97,58%	R\$ 12.647.668,50		2,42%	R\$ 313.005,25

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO 3:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avenida Contorno - ICRIM



Avenida Contorno - ICRIM



Avenida Contorno - ICRIM



Avenida Contorno - ICRIM



Avenida Contorno - ICRIM



Avenida JK



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n. ° 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO 3:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Coronel Mário Andrezza
RUA CORONEL MÁRIO ANDREAZZA
#MARANHÃO NOVO

Rua Coronel Mário Andrezza - Maranhão Novo



Rua Coronel Mário Andrezza - Maranhão Novo



Rua Coronel Mário Andrezza
RUA CORONEL MÁRIO ANDREAZZA
#MARANHÃO NOVO

Rua Coronel Mário Andrezza - Maranhão Novo



Rua Coronel Mário Andrezza
RUA CORONEL MÁRIO ANDREAZZA
#MARANHÃO NOVO

Rua Coronel Mário Andrezza - Maranhão Novo



Rua Coronel Mário Andrezza
RUA CORONEL MÁRIO ANDREAZZA
#MARANHÃO NOVO

Rua Coronel Mário Andrezza - Maranhão Novo



Avenida JK



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO 3:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avenida JK



Avenida JK



Avenida JK



Avenida JK



Avenida JK



Avenida JK



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Rio Grande do Norte



Rua Rio Grande do Norte



Rua Rio Grande do Norte



Rua Rio Grande do Norte



Rua das Sombras



Rua das Sombras



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua das Sombras



Rua das Sombras



Rua Tancredo Neves



Rua Tancredo Neves



Rua Tancredo Neves



Rua Tancredo Neves