



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ:	06.158.455/0001-16	VALOR DO CONTRATO:	R\$	40.645.437,96
CONTRATADA:	CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ	CNPJ:	03.938.934/0001-67	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL:	R\$	6.055.595,24
CONTRATO Nº:	008 / 2026 - SINFRA	PERÍODO DE REFERÊNCIA:	01/04/2026 A 30/04/2026	ACUMULADO ATUAL:	R\$	11.562.482,76
MEDIÇÃO Nº:	4			SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$:	R\$	29.082.955,22
ORDEM DE SERVIÇO	N.º 010 / 2026 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA SANTA INÊS EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ- MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.			EXECUTADO %:	R\$	28,45%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
			QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	META 1 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA				R\$ 40.645.437,96			R\$ 5.506.887,50			R\$ 6.055.595,24			R\$ 11.562.482,76			R\$ 29.082.955,22
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 747.911,30			R\$ 105.915,71			R\$ 110.683,28			R\$ 216.579,00			R\$ 531.332,30
1.1.1	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 747.911,30			R\$ 105.915,71			R\$ 110.683,28			R\$ 216.579,00			R\$ 531.332,30
1.1.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CJ	0,50	R\$ 1.485.413,19	R\$ 742.706,60	0,0678	13,96%	R\$ 100.711,01	0,0745	14,90%	R\$ 110.683,28	0,1423	28,46%	R\$ 211.374,30	0,36	71,54%	R\$ 531.332,30
1.1.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/02/22. RS	M²	9,00	R\$ 578,30	R\$ 5.204,70	9,00	100,00%	R\$ 5.204,70	9,00	100,00%	R\$ 5.204,70	9,00	100,00%	R\$ 5.204,70	0,00	0,00%	R\$ -
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 45.444,78			R\$ -			R\$ 45.414,80			R\$ 45.414,80			R\$ 29,98
1.2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	0,5003	R\$ 45.414,80	R\$ 22.722,39	0,00	0,00%	R\$ -	0,50	99,93%	R\$ 22.707,40	0,50	99,93%	R\$ 22.707,40	0,00	0,07%	R\$ 14,99
1.2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	0,5003	R\$ 45.414,80	R\$ 22.722,39	0,00	0,00%	R\$ -	0,50	99,93%	R\$ 22.707,40	0,50	99,93%	R\$ 22.707,40	0,00	0,07%	R\$ 14,99
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 619.733,50			R\$ 84.035,86			R\$ 92.340,29			R\$ 176.376,15			R\$ 443.357,35
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	50,00	R\$ 12.394,67	R\$ 619.733,50	6,78	13,56%	R\$ 84.035,86	7,4500	14,90%	R\$ 92.340,29	14,23	28,46%	R\$ 176.376,15	35,77	71,54%	R\$ 443.357,35
1.4	FRESAGEM				R\$ 136.176,01			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 136.176,01
1.4.0.1	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESURA DE 5 CM	M²	955,80	R\$ 69,28	R\$ 66.217,82	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	955,80	100,00%	R\$ 66.217,82	
1.4.0.2	FRESAGEM DESSCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESURA DE 5 CM	M²	159,30	R\$ 89,72	R\$ 14.292,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	159,30	100,00%	R\$ 14.292,40	
1.4.0.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTIPO (CASCALHO)	TKM	69.582,24	R\$ 0,80	R\$ 55.665,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	69.582,24	100,00%	R\$ 55.665,79	
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				R\$ 815.854,62			R\$ 38.810,69			R\$ 458.799,84			R\$ 497.520,63			R\$ 318.333,99
1.5.0.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M²	57.348,00	R\$ 0,69	R\$ 39.570,12	0,00	0,00%	R\$ -	44.500,00	77,60%	R\$ 30.705,00	44.500,00	77,60%	R\$ 30.705,00	12.848,00	22,40%	R\$ 8.855,12
1.5.0.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	2.865.378,06199460	R\$ 14,84	R\$ 42.522,22	84,00	2,93%	R\$ 1.246,56	0,00%	R\$ -	84,00	2,93%	R\$ 1.246,56	2.781,38	97,07%	R\$ 41.275,66	
1.5.0.3	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M²	11.469,50	R\$ 9,27	R\$ 106.322,27	420,00	3,66%	R\$ 3.893,40	0,00%	R\$ -	420,00	3,66%	R\$ 3.893,40	11.049,50	96,34%	R\$ 102.428,87	
1.5.0.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	29.820,96	R\$ 3,31	R\$ 98.707,38	907,20	3,04%	R\$ 3.002,83	28.913,76	96,96%	R\$ 95.704,55	29.820,96	100,00%	R\$ 98.707,38	0,00	0,00%	R\$ -
1.5.0.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	447.314,40	R\$ 0,80	R\$ 357.851,52	27.216,00	6,08%	R\$ 21.772,80	341.010,00	76,23%	R\$ 272.808,00	368.226,00	82,32%	R\$ 294.580,80	79.088,40	17,68%	R\$ 63.270,72
1.5.0.6	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	14.337,00	R\$ 4,77	R\$ 68.387,49	1.864,80	13,01%	R\$ 8.855,10	12.472,20	86,99%	R\$ 59.492,39	14.337,00	100,00%	R\$ 68.387,49	0,00	0,00%	R\$ -
1.5.0.8	RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ÁGUA DANIFICADA DURANTE OS SERVIÇOS, COM TUBO DE PVC D=20mm SOLDÁVEL, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CISCAGEM E REATERRO	M	3.186,00	R\$ 32,17	R\$ 102.493,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.186,00	100,00%	R\$ 102.493,62	
1.6	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 24.112.644,54			R\$ 4.269.397,55			R\$ 5.187.977,26			R\$ 9.457.374,82			R\$ 14.655.269,73
1.6.1	EXECUÇÃO DE BASE				R\$ 2.781.301,53			R\$ 142.355,38			R\$ 1.454.638,35			R\$ 1.596.993,71			R\$ 1.194.907,82
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	7.646,40	R\$ 1,78	R\$ 13.610,59	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7.646,40	100,00%	R\$ 13.610,59	
1.6.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	7.646,40	R\$ 0,07	R\$ 535,25	2.800,00	36,62%	R\$ 196,00	0,00%	R\$ -	2.800,00	36,62%	R\$ 196,00	4.846,40	63,38%	R\$ 339,25	
1.6.1.3	BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR NORMAL	M³	7.646,40	R\$ 153,06	R\$ 1.170.357,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7.646,40	100,00%	R\$ 1.170.357,98	
1.6.1.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	11.469,60	R\$ 1,78	R\$ 20.415,89	1.120,00	9,76%	R\$ 1.993,60	10.349,60	90,24%	R\$ 18.422,29	11.469,60	100,00%	R\$ 20.415,89	0,00	0,00%	R\$ -
1.6.1.5	COMPACTAÇÃO DE ATÉRIOS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	11.469,60	R\$ 7,14	R\$ 81.892,94	1.120,00	9,76%	R\$ 7.996,80	10.349,60	90,24%	R\$ 73.896,14	11.469,60	100,00%	R\$ 81.892,94	0,00	0,00%	R\$ -
1.6.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTIPO (CASCALHO)	M³	19.116,00	R\$ 53,34	R\$ 1.019.647,44	1.344,00	7,03%	R\$ 71.688,96	17.772,00	92,97%	R\$ 947.958,48	19.116,00	100,00%	R\$ 1.019.647,44	0,00	0,00%	R\$ -
1.6.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	474.841,44	R\$ 1,00	R\$ 474.841,44	60.480,00	12,74%	R\$ 60.480,00	414.361,44	87,26%	R\$ 414.361,44	474.841,44	100,00%	R\$ 474.841,44	0,00	0,00%	R\$ -
1.6.2	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (USINA)				R\$ 2.123.555,83			R\$ 872.745,68			R\$ -			R\$ 872.745,68			R\$ 1.250.810,15
1.6.2.1	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	91,7549997795454	R\$ 7,711,34	R\$ 707.554,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	91,75	100,00%	R\$ 707.554,00	
1.6.2.2	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	38,23	R\$ 4.406,48	R\$ 168.459,73	12,0655	31,54%	R\$ 53.126,73	0,00%	R\$ -	12,06	31,54%	R\$ 53.126,73	26,17	68,46%	R\$ 115.333,00	
1.6.2.3	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	229,39	R\$ 5.438,52	R\$ 1.247.542,10	150,70625	65,70%	R\$ 819.618,95	0,00%	R\$ -	150,71	65,70%	R\$ 819.618,95	78,68	34,30%	R\$ 427.923,15	
1.6.3	EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI)				R\$ 38.232,00			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 38.232,00
1.6.3.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA	M²	76.464,00	R\$ 0,50	R\$ 38.232,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	76.464,00	100,00%	R\$ 38.232,00	
1.6.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C				R\$ 25.997,76			R\$ 8.198,42			R\$ -			R\$ 8.198,42			R\$ 17.799,34
1.6.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	76.464,00	R\$ 0,34	R\$ 25.997,76	24.113,00	31,54%	R\$ 8.198,42	0,00%	R\$ -	24.113,00	31,54%	R\$ 8.198,42	52.351,00	68,46%	R\$ 17.799,34	
1.6.5	CAPA ASFÁLTICA - (E=5CM)				R\$ 3.466.533,67			R\$ 1.093.174,91			R\$ -			R\$ 1.093.174,91			R\$ 2.373.358,76
1.6.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	3.823,20	R\$ 906,71	R\$ 3.466.533,67	1.205,65	31,54%	R\$ 1.093.174,91	0,00%	R\$ -	1.205,65	31,54%	R\$ 1.093.174,91	2.617,55	68,46%	R\$ 2.373.358,76	
1.6.6	TRANSPORTE LOCAL DO MATERIAL BETUMINOSO				R\$ 194.524,42			R\$ 72.339,00			R\$ -			R\$ 72.339,00			R\$ 122.185,42
1.6.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	243.155,52	R\$ 0,80	R\$ 194.524,42	90.423,75	37,19%	R\$ 72.339,00	0,00%	R\$ -	90.423,75	37,19%	R\$ 72.339,00	152.731,77	62,81%	R\$ 122.185,42	
1.6.7	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE TAPA BURACO)				R\$ 2.313.142,05			R\$ 455.099,29			R\$ -			R\$ 455.099,29			R\$ 1.858.042,77
1.6.7.1	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	561.535008731718	R\$ 366,48	R\$ 205.791,35	193,78	34,51%	R\$ 71.016,86	0,00%	R\$ -	193,78	34,51%	R\$ 71.016,86	367,75	65,49%	R\$ 134.774,49	
1.6.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	20.215,17	R\$ 1,00	R\$ 20.215,17	10.464,17	51,76%	R\$ 10.464,17	0,00%	R\$ -	10.464,17	51,76%	R\$ 10.464,17	9.751,00	48,24%	R\$ 9.751,00	
1.6.7.3	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	561.534591194969	R\$ 4,77	R\$ 2.678,52	232,54	41,41%	R\$ 1.109,20	0,00%	R\$ -	232,5372	41,41%	R\$ 1.109,20	329,00	58,59%	R\$ 1.569,32	
1.6.7.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 TH E DESCARGA MANUAL	T	2.695.35495829472	R\$ 32,37	R\$ 87.248,64	484,45	17,97%	R\$ 15.881,73	0,00%	R\$ -	484,4525	17,97%	R\$ 15.881,73	2.210,90	82,03%	R\$ 71.566,91	
1.6.7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	70.079,26	R\$ 1,00	R\$ 70.079,26	14.533,58	20,74%	R\$ 14.533,58	0,00%	R\$ -	14.533,575	20,74%	R\$ 14.533,58	55.545,69	79,26%	R\$ 55.545,69	
1.6.7.6	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	T	2.695.35502042571	R\$ 232,55	R\$ 626.804,81	484,45											



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04 - CONSORCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ:	06.158.455/0001-16	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 40.645.437,96
CONTRATADA:	CONSORCIO RESTAURA IMPERATRIZ	CNPJ:	03.938.934/0001-67	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL:	R\$ 6.055.595,24
CONTRATO Nº:	008 / 2026 - SINFRA	PERÍODO DE REFERÊNCIA:	01/04/2026 A 30/04/2026	VALOR DO CONTRATO EXECUTADO %:	R\$ 11.562.482,76
MEDIÇÃO Nº:	4			SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$: EXECUTADO %:	R\$ 29.082.955,22 72,45%
ORDEM DE SERVIÇO	N.º 010 / 2026 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA SANTA INÊS EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ- MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.				

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.6.7.7	ADQUIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	11,23	R\$ 4.406,48	R\$ 49.484,77	1,94	17,26%	R\$ 8.538,92	0,00%	R\$ -	1,93781	17,26%	R\$ 8.538,92	9,29	82,74%	R\$ 40.945,85	
1.6.7.8	ADQUIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	134,77	R\$ 5.438,52	R\$ 732.949,34	24,22	17,97%	R\$ 131.735,23	0,00%	R\$ -	24,22265	17,97%	R\$ 131.735,23	110,55	82,03%	R\$ 601.214,11	
1.6.7.9	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL	M²	1.123,06499110899	R\$ 461,14	R\$ 517.890,19	193,78	17,25%	R\$ 89.360,17	0,00%	R\$ -	193,781	17,25%	R\$ 89.360,17	929,28	82,75%	R\$ 428.530,02	
1.6.8	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO)				R\$ 9.082.124,79			R\$ 1.625.484,89		R\$ 3.733.339,91			R\$ 5.358.823,81			R\$ 3.723.300,98	
1.6.8.1	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	4.301,10020445454	R\$ 224,49	R\$ 965.553,94	678,23	15,77%	R\$ 152.256,35	1,871.1000	43,50%	R\$ 420.043,24	2.549,332221	59,27%	R\$ 572.299,59	1.751,77	40,73%	R\$ 393.254,35
1.6.8.2	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	1.433,70010914665	R\$ 366,48	R\$ 525.422,38	226,08	15,77%	R\$ 82.862,85	697.7000	48,66%	R\$ 255.693,10	923.777407	64,43%	R\$ 338.545,94	59,92	35,57%	R\$ 186.876,44
1.6.8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	206.452,80	R\$ 1,00	R\$ 206.452,80	48.632,72	23,65%	R\$ 48.632,72	42.689.8800	20,68%	R\$ 42.689,88	91.522.599912	44,33%	R\$ 91.522,60	114.930,20	55,67%	R\$ 114.930,20
1.6.8.4	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	5.734,8003857442	R\$ 4,77	R\$ 27.355,00	1.085,17	18,92%	R\$ 5.176,27	948.6600	16,54%	R\$ 4.525,11	2.033,8315336	35,46%	R\$ 9.701,38	3.700,97	64,54%	R\$ 17.653,62
1.6.8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍCIO (CASCALHO)	M³	8.602,2003749531	R\$ 53,34	R\$ 458.841,35	813,88	9,46%	R\$ 43.412,29	6.200.0000	72,07%	R\$ 330.708,00	7.013,8786652	81,54%	R\$ 374.120,29	1.588,32	18,46%	R\$ 84.721,06
1.6.8.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	17.204,40	R\$ 3,31	R\$ 56.946,56	1.464,98	8,52%	R\$ 4.849,09	1.280.7000	7,44%	R\$ 4.239,12	2.745,68159736	15,96%	R\$ 9.088,21	14.458,72	84,04%	R\$ 47.856,36
1.6.8.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	258.066,00	R\$ 0,80	R\$ 206.452,80	43.949,45	17,03%	R\$ 35.159,56	38.420.8900	14,89%	R\$ 30.736,71	82.370.3379208	31,92%	R\$ 65.896,27	175.695,66	68,08%	R\$ 140.556,53
1.6.8.8	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	6.861,7600086003	R\$ 232,55	R\$ 1.600.353,29	1.130,39	16,43%	R\$ 262.871,50	3.358.1900	48,80%	R\$ 780.947,08	4.488,577035	65,22%	R\$ 1.043.818,59	2.393,18	34,78%	R\$ 596.534,70
1.6.8.9	ADQUIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	28,67499992246	R\$ 4.406,48	R\$ 126.355,81	4,52	15,77%	R\$ 19.924,11	3,9500	13,78%	R\$ 17.405,60	8,47154814	29,54%	R\$ 37.329,71	20,20	70,46%	R\$ 99.026,10
1.6.8.10	ADQUIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	344,09000588395	R\$ 5.438,52	R\$ 1.871.340,35	56,52	16,43%	R\$ 307.381,62	159,4100	46,33%	R\$ 866.954,47	215,92935175	62,75%	R\$ 1.174.336,10	128,16	37,25%	R\$ 697.004,25
1.6.8.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 TH E DESCARGA MANUAL	T	6.881,76	R\$ 32,37	R\$ 222.762,57	339,12	4,93%	R\$ 10.977,19	296.4600	4,31%	R\$ 9.596,41	635,5761105	9,24%	R\$ 20.573,60	6.246,18	90,76%	R\$ 202.188,97
1.6.8.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE	T	14.623,743	R\$ 3,51	R\$ 51.329,34	791,27	5,41%	R\$ 2.777,36	691,7300	4,73%	R\$ 2.427,97	1.483,0009245	10,14%	R\$ 5.205,33	13.140,74	89,86%	R\$ 46.124,00
1.6.8.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	599.143,00	R\$ 1,00	R\$ 599.143,00	33.911,61	6,06%	R\$ 33.911,61	429.645,7000	76,84%	R\$ 429.645,75	463.557,36105	82,90%	R\$ 463.557,36	95.885,64	17,10%	R\$ 95.885,64
1.6.8.14	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA - DEMOLIÇÃO MANUAL	M²	4.860,00	R\$ 483,46	R\$ 2.303.815,60	1.356,46	27,91%	R\$ 615.102,37	1.185,8300	24,40%	R\$ 537.726,47	2.542,294442	52,31%	R\$ 1.152.828,84	2.317,71	47,69%	R\$ 1.050.986,76
1.6.9	RECOMPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE				R\$ 4.087.232,49			R\$ -		R\$ -			R\$ -			R\$ 4.087.232,49	
1.6.9.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM VIA ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M²	9.558,00	R\$ 43,20	R\$ 412.905,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9.558,00	100,00%	R\$ 412.905,60	
1.6.9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 10/2022	M²	28.674,00	R\$ 116,24	R\$ 3.333.065,76	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	28.674,00	100,00%	R\$ 3.333.065,76	
1.6.9.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.151,06	R\$ 0,95	R\$ 7.743,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8.151,06	100,00%	R\$ 7.743,51	
1.6.9.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM CAPACIDADE DE 11,5 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACÃO DE 11,9 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	143.140,61	R\$ 2,33	R\$ 333.517,62	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	143.140,61	100,00%	R\$ 333.517,62	
1.7	DRENAGEM URBANA				R\$ 14.167.673,22			R\$ 1.008.727,69		R\$ 160.489,67			R\$ 1.169.217,36			R\$ 12.998.455,98	
1.7.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	31.860,00	R\$ 74,76	R\$ 2.381.853,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	31.860,00	100,00%	R\$ 2.381.853,60	
1.7.2	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	31.860,00	R\$ 84,17	R\$ 2.681.656,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	31.860,00	100,00%	R\$ 2.681.656,20	
1.7.3	CAIXÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL	M	31.860,00	R\$ 3,58	R\$ 113.248,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	31.860,00	100,00%	R\$ 113.248,80	
1.7.4	LIMPEZA DE BUEIRO	M	150,00	R\$ 21,20	R\$ 3.180,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	150,00	100,00%	R\$ 3.180,00	
1.7.5	LIMPEZA DE PONTE	M	100,00	R\$ 4,68	R\$ 468,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 468,00	
1.7.6	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	22.675,00	R\$ 0,79	R\$ 17.913,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	22.675,00	100,00%	R\$ 17.913,25	
1.7.7	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	4.535,00	R\$ 4,81	R\$ 21.813,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4.535,00	100,00%	R\$ 21.813,35	
1.7.8	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO ACIMA DE 1,00 ATÉ 1,50 M	M	500,00	R\$ 76,10	R\$ 38.050,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	500,00	100,00%	R\$ 38.050,00	
1.7.9	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M	M	250,00	R\$ 25,10	R\$ 6.275,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	250,00	100,00%	R\$ 6.275,00	
1.7.10	TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	22.500,00	R\$ 1,29	R\$ 29.025,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	22.500,00	100,00%	R\$ 29.025,00	
1.7.11	LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE	M²	25,00	R\$ 21,20	R\$ 530,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 530,00	
1.7.12	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,30 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	50,00	R\$ 12,28	R\$ 614,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	50,00	100,00%	R\$ 614,00	
1.7.13	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS	M	50,00	R\$ 13,65	R\$ 682,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	50,00	100,00%	R\$ 682,50	
1.7.14	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,00	R\$ 1.292,89	R\$ 10.322,52	0,00	0,00%	R\$ -	10,02152	100,00%	R\$ 10.322,52	8,00	100,00%	R\$ 10.322,52	0,00	0,00%	R\$ -
1.7.15	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	6,00	R\$ 2.949,47	R\$ 17.696,82	0,00	0,00%	R\$ -	17,696,82	100,00%	R\$ 17.696,82	6,00	100,00%	R\$ 17.696,82	0,00	0,00%	R\$ -
1.7.16	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M²	3.000,00	R\$ 449,32	R\$ 1.347.960,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.000,00	100,00%	R\$ 1.347.960,00	
1.7.17	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	6.000,00	R\$ 371,62	R\$ 2.229.720,00	0,00	0,00%	R\$ -	126,00	2,10%	R\$ 46.824,12	126,00	2,10%	R\$ 46.824,12	5.874,00	97,90%	R\$ 2.182.895,88
1.7.18	CORPO DE BSTD D = 0,40 M PAZ - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	R\$ 362,59	R\$ 36.259,00	100,00	100,00%	R\$ 36.259,00	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 36.259,00	0,00	0,00%	R\$ -	
1.7.19	CORPO DE BSTD C = 1,00 M PAZ - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	R\$ 1.113,66	R\$ 111.366,00	100,00	100,00%	R\$ 111.366,00	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 111.366,00	0,00	0,00%	R\$ -	
1.7.20	CORPO DE BSTD D = 1,50 M PAZ - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	R\$ 2.381,49	R\$ 238.149,00	100,00	100,00%	R\$ 238.149,00	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 238.149,00	0,00	0,00%	R\$ -	
1.7.21	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - Ø = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.750,00	R\$ 2.016,77	R\$ 3.529.355,75	341,78	19,53%	R\$ 689.975,21	0,00%	R\$ -	341,78	19,53%	R				



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ: 06.158.455/0001-16	VALOR DO CONTRATO: R\$ 40.645.437,96
CONTRATADA: CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ	CNPJ: 03.938.934/0001-67	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 6.055.595,24
CONTRATO Nº: 008 / 2026 - SINFRÁ	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026	ACUMULADO ATUAL: R\$ 11.562.482,76
MEDIÇÃO Nº: 4		SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$: 29.082.955,22
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 010 / 2026 - IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA SANTA INÊS EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ- MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIRROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.		EXECUTADO %: 28,45%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT. / TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.7.28	POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,00	R\$ 4.222,23 / R\$ 33.777,84	8,00	100,00%	R\$ 33.777,84				8,00	100,00%	R\$ 33.777,84	0,00	0,00%	R\$ -
1.7.29	POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	R\$ 6.376,79 / R\$ 31.883,95	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 31.883,95
1.7.30	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILÊNIO	M²	25,00	R\$ 981,73 / R\$ 24.543,25	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 24.543,25
1.7.31	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M²	25,00	R\$ 491,19 / R\$ 12.279,75	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 12.279,75
1.7.32	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	275,00	R\$ 94,40 / R\$ 25.960,00	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	275,00	100,00%	R\$ 25.960,00
1.7.33	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.500,00	R\$ 14,29 / R\$ 50.015,00	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	3.500,00	100,00%	R\$ 50.015,00
1.7.34	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	25,00	R\$ 596,75 / R\$ 14.918,75	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 14.918,75	25,00	100,00%	R\$ 14.918,75	0,00	0,00%	R\$ -
1.7.35	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	25,00	R\$ 748,06 / R\$ 18.701,50	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 18.701,50
1.7.36	DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	2.267,50	R\$ 85,10 / R\$ 192.964,25	0,00	0,00%	R\$ -				0,00	0,00%	R\$ -	2.267,50	100,00%	R\$ 192.964,25
1.7.37	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8.622,45	R\$ 8,34 / R\$ 71.911,23	2.654,72	30,79%	R\$ 22.140,36	2.000,00	23,20%	R\$ 16.680,00	4.654,72	53,98%	R\$ 38.820,36	3.967,73	46,02%	R\$ 33.090,87
1.7.38	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	5.549,53	R\$ 20,78 / R\$ 115.319,13	1.758,30	31,68%	R\$ 36.537,56				1.758,30	31,68%	R\$ 36.537,56	3.791,22	68,32%	R\$ 78.781,57
TOTAL DA PLANILHA R\$				R\$ 40.645.437,96	13,55%	R\$ 5.506.887,50	14,90%	R\$ 6.055.595,24	28,45%	R\$ 11.562.482,76	71,55%	R\$ 29.082.955,22				