



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Boletim de Medição n.º 02

OBJETO: Serviço de pavimentação asfáltica para a manutenção e recuperação de vias já existentes, por meio de recapeamento ou reparos pontuais, em atendimento à SINFRA

CONTRATO: 001/2025

CONTRATADA: PRÁXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.493.677/0001-96

LOCAL: Vias Urbanas no Município de Imperatriz

PERÍODO: 16/03/2025 a 31/03/2025

VALORES:

VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO R\$	6.709.731,60
ACUMULADO ANTERIOR R\$	0,00
ACUMULADO ATUAL R\$	6.709.731,60
VALOR DA MEDIÇÃO R\$	6.709.731,60
SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$	0,00
PERCENTUAL EXECUTADO: %	100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES					
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	MEDIÇÃO	SALDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	MEDIÇÃO	SALDO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							SUBTOTALS	1.904.713,97	0,00	301.197,40	301.197,40	1.603.516,55	15,81%
1.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária	un.dia	120,00		120,00	120,00	0,00	2,50	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENT	un	0,50		0,08	0,08	0,42	387.314,07	193.657,03	0,00	30.597,81	30.597,81	163.059,22	15,80%
1.3	CANTEIRO DE OBRA	un.dia	0,50		0,08	0,08	0,42	587.453,23	293.726,61	0,00	46.408,80	46.408,80	247.317,80	15,80%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	0,50		0,08	0,08	0,42	2.834.060,66	1.417.030,33	0,00	223.890,79	223.890,79	1.193.139,53	15,80%
2	TERRAPLENAGEM							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS							2.064.368,13	0,00	1.225.561,91	1.225.561,91	838.806,21	59,37%	
3.5	Solo para base de remendo profundo	m³	3.304,88		2.607,75	2.607,75	697,13	5,95	19.664,00	0,00	15.516,08	15.516,08	4.147,92	78,91%
3.13	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	ha	4.406,50		2.607,75	2.607,75	1.798,76	464,02	2.044.704,13	0,00	1.210.045,83	1.210.045,83	834.658,29	59,18%
4	PAVIMENTAÇÃO							5.075.838,93	0,00	4.255.308,02	4.255.308,02	820.530,86	83,83%	
4.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	t	4.296,34		3.390,07	3.390,07	906,27	1,87	8.034,14	0,00	6.339,42	6.339,42	1.694,72	78,91%
4.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	t	8.055,63		6.356,38	6.356,38	1.699,25	2,17	17.480,72	0,00	13.793,34	13.793,34	3.687,38	78,91%
4.11	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	t	1.542,28		1.342,21	1.342,21	200,06	84,84	130.846,61	0,00	113.873,22	113.873,22	16.973,38	87,03%
4.13	Pintura de ligação	t	66.147,50		55.415,20	55.415,20	10.732,30	0,34	22.490,15	0,00	18.841,16	18.841,16	3.648,98	83,78%
4.18	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	8.103,07		6.788,36	6.788,36	1.314,71	224,33	1.817.761,41	0,00	1.522.833,24	1.522.833,24	294.928,16	83,78%
4.20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS													
4.20.1	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	t	486,18		407,30	407,30	78,88	5.553,07	2.699.814,47	0,00	2.261.774,96	2.261.774,96	438.039,51	83,78%
4.20.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	t	29,77		24,94	24,94	4,83	3.907,87	116.323,12	0,00	97.449,92	97.449,92	18.873,19	83,78%
4.21	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS													
4.21.1	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	t	486,18		407,30	407,30	78,88	509,91	247.910,14	0,00	207.687,22	207.687,22	40.222,92	83,78%
4.21.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	t	29,77		24,94	24,94	4,83	509,91	15.178,17	0,00	12.715,54	12.715,54	2.462,62	83,78%
5	DRENAGEM, BUEIROS, OBRAS DE ARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1	BUEIROS E OBRAS DE ARTE CORRENTE													
5.2	DRENAGEM SUPERFICIAL, SUBSUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA													
6	OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1	ARMAÇÕES, CONCRETO, FÓRMAS													
6.2	CONTENÇÕES													



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

Boletim de Medição n.º 02

OBJETO: Serviço de pavimentação asfáltica para a manutenção e recuperação de vias já existentes, por meio de recapeamento ou reparos pontuais, em atendimento à SINFRA

CONTRATO: 001/2025

CONTRATADA: PRÁXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.493.677/0001-96

LOCAL: Vias Urbanas no Município de Imperatriz

PERÍODO: 16/03/2025 a 31/03/2025

VALORES:

VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO R\$ 6.709.731,60

ACUMULADO ANTERIOR R\$ 0,00

ACUMULADO ATUAL R\$ 6.709.731,60

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 6.709.731,60

SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$ 0,00

PERCENTUAL EXECUTADO: % 100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	MEDIÇÃO	SALDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	MEDIÇÃO	SALDO	%	
6.3	DEMOLIÇÕES														
6.4	SERVIÇOS AUXILIARES														
7	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8	TRANSPORTE DE MATERIAIS							1.188.661,19	0,00	927.664,27	927.664,27	260.996,90	78,04%		
8.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário	t	22.152,99		17.480,04	17.480,04	4.672,95	1,27	28.134,29	0,00	22.199,64	22.199,64	5.934,64	78,91%	
8.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada	t	294.856,79		240.857,82	240.857,82	53.998,97	1,04	306.651,06	0,00	250.492,13	250.492,13	56.158,92	81,69%	
8.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	t	918.146,07		704.271,51	704.271,51	213.874,56	0,93	853.875,84	0,00	654.972,50	654.972,50	198.903,34	76,71%	
TOTAL									10.233.582,22	0,00	6.709.731,60	6.709.731,60	3.523.850,52	65,57%	

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO NO VALOR DE: R\$

6.709.731,60