



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 01/2026- SINFRA
MEDIÇÃO Nº 02
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/03/2026 a 28/03/2026

L. L. COMERCIO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.851.495/0001-41

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.181.750,00
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 0,00
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 141.177,00
SALDO DO CONTRATO: R\$ 10.127.583,00
PERCENTUAL EXECUTADO: 9,43%

Item	Descrição	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		SALDO					
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR				
1.0	MATERIAIS DE ARTEFATOS DE CONCRETO				11.181.750,00			912.990,00			141.177,00			1.054.167,00			10.127.583,00	
1.1	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PA RALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	m²	22.500	58,30	1.311.750,00			-			0,00	0,00%	-	22.500	100,00%		1.311.750,00	
1.2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PA RALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (COTA RESERVADA ME/EPP)	m²	7.500	58,30	437.250,00			-			0,00	0,00%	-	7.500	100,00%		437.250,00	
1.3	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	22.500	7,20	162.000,00	950,00	4,22%	6.840,00			950,00	4,22%	6.840,00	21.550	95,78%		155.160,00	
1.4	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	7.500	7,20	54.000,00			-			0,00	0,00%	-	7.500	100,00%		54.000,00	
1.5	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	m²	15.000	78,00	1.170.000,00	3.500,00	23,33%	273.000,00			3.500,00	23,33%	273.000,00	11.500	76,67%		897.000,00	
1.6	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (COTA RESERVADA ME/EPP)	m²	5.000	78,00	390.000,00			-			0,00	0,00%	-	5.000	100,00%		390.000,00	
1.7	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, 45 X 12/18 CM (H X L1/L2) (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	15.000	48,00	720.000,00	1.000,00	6,67%	48.000,00			1.000,00	6,67%	48.000,00	14.000	93,33%		672.000,00	
1.8	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, 45 X 12/18 CM (H X L1/L2) (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	5.000	48,00	240.000,00			-			0,00	0,00%	-	5.000	100,00%		240.000,00	
1.9	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRINHO HIDRAULICO / CONCRETO, 25 X 25 CM, E= 2,5 CM, PADRÃO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP)	m²	150	80,00	12.000,00			-			0,00	0,00%	-	150	100,00%		12.000,00	
1.10	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	4.500	155,00	697.500,00	250,00	5,56%	38.750,00	40,00	0,89%	6.200,00	290,00	6,44%	44.950,00	4.210	93,56%		652.550,00
1.11	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	1.500	155,00	232.500,00			-			0,00	0,00%	-	1.500	100,00%		232.500,00	
1.12	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,60 M (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	4.500	270,00	1.215.000,00	800,00	17,78%	216.000,00	16,00	0,36%	4.320,00	816,00	18,13%	220.320,00	3.684	81,87%		994.680,00
1.13	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,60 M (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	1.500	270,00	405.000,00			-			0,00	0,00%	-	1.500	100,00%		405.000,00	
1.14	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	2.625	388,50	1.019.812,50	400,00	15,24%	155.400,00	182,00	6,93%	70.707,00	582,00	22,17%	226.107,00	2.043	77,83%		793.705,50
1.15	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	875	388,50	339.937,50			-			0,00	0,00%	-	875	100,00%		339.937,50	
1.16	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	2.250	545,00	1.226.250,00	200,00	8,89%	109.000,00	110,00		59.950,00	310,00	13,78%	168.950,00	1.940	86,22%		1.057.300,00

Documento assinado digitalmente



RUY AGUILAR BORGES FILHO
Data: 29/04/2026 12:55:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RUY AGUILAR BORGES FILHO
CPF: 030.840.893-45
FISCAL DE CONTRATO
CREA MA: 1117435920

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y. s/II - Nova Imperatriz - CEP. 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.495/0001-41

www.imperatriz.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

L. L. COMERCIO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.851.495/0001-41

VALOR DO CONTRATO: R\$ 11.181.750,00

CONTRATO Nº: 01/2026- SINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 0,00

MEDIÇÃO Nº 02

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 141.177,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/03/2026 a 28/03/2026

SALDO DO CONTRATO: R\$ 10.127.583,00

PERCENTUAL EXECUTADO: 9,43%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.17	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	750	545,00	408.750,00			-			-	0,00	0,00%	-	750	100,00%	408.750,00
1.18	Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,20 m (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	375	1.100,00	412.500,00	60,00	16,00%	66.000,00			-	60,00	16,00%	66.000,00	315	84,00%	346.500,00
1.19	Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,20 m (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	125	1.100,00	137.500,00			-			-	0,00	0,00%	-	125	100,00%	137.500,00
1.20	Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	75	3.650,00	273.750,00			-			-	0,00	0,00%	-	75	100,00%	273.750,00
1.21	Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	25	3.650,00	91.250,00			-			-	0,00	0,00%	-	25	100,00%	91.250,00
1.22	Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais (COTA AMPLA CONCORRÊNCIA)	Un	75	2.250,00	168.750,00			-			-	0,00	0,00%	-	75	100,00%	168.750,00
1.23	Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais (COTA RESERVADA ME/EPP)	Un	25	2.250,00	56.250,00			-			-	0,00	0,00%	-	25	100,00%	56.250,00
TOTAL DA PLANILHA R\$					11.181.750,00		8,17%	912.990,00		1,26%	141.177,00		9,43%	1.054.167,00		90,57%	10.127.583,00

Documento assinado digitalmente



RUY AGUILAR BORGES FILHO
Data: 29/04/2026 12:55:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUY AGUILAR BORGES FILHO
CPF: 030.840.893-45
FISCAL DE CONTRATO
CREA MA: 1117435920

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y. 4/1º - Nova Imperatriz - CEP: 65.937-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.485/0001-11

www.imperatriz.ma.gov.br



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Contrato n.º: 01/2026 - SINFRA;

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – SINFRA.

Empresa: L. L. COMERCIO & SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.851.495/0001-41

Medição nº 2: 01/03/2026 A 28/03/2026.



Foto 1 - R. MANOEL RIBEIRO SOARES. PROX. ANEL VIÁRIO
- TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,00 M.



Foto 2 - R. MANOEL RIBEIRO SOARES. PROX. ANEL VIÁRIO
- TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,00 M.



Foto 3 - SINFRA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Foto 4 - R. SETE DE SETEMBRO - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 5 - AV. PRINCIPAL 01 - PQ. INDEPENDENCIA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,00 M.



Foto 6 - R. SETE DE SETEMBRO – BACURI - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 7 - R. SETE DE SETEMBRO – BACURI - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 8 - R. SETE DE SETEMBRO – BACURI - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 9 - AV. SÃO SEBASTIÃO - VILA NOVA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 10 - AV. SÃO SEBASTIÃO - VILA NOVA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 11 - R. SETE DE SETEMBRO - BACURI - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 12 - R. SETE DE SETEMBRO - BACURI - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 13 - R. SETE DE SETEMBRO - BACURI - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 14 - AV. SÃO SEBASTIÃO - VILA NOVA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 15 - AV. SÃO SEBASTIÃO - VILA NOVA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 16 - AV. SÃO SEBASTIÃO - VILA NOVA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 17 - AV. SÃO SEBASTIÃO - VILA NOVA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 18 - RES. POR DO SOL - SANTA INÊS - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Foto 19 - RES. POR DO SOL - SANTA INÊS - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 20 - R. SETE DE SETEMBRO – BACURI - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 21 – R. DOM PEDRO II – BEIRA RIO - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Foto 22 - R. DOM PEDRO II – BEIRA RIO - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Foto 23 - R. DOM PEDRO II – BEIRA RIO - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Foto 24 - R. LEÔNICIO PÍRES DOURADO – CENTRO - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Foto 25 - R. RAIMUNDO BANDEIRA – CINCO ESTRELA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 26 - R. RAIMUNDO BANDEIRA – CINCO ESTRELA -
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Foto 27 - R. SANTA TEREZA – CENTRO - TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,40 M.



Foto 28 – LIXÃO MUNICIPAL - TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA2 - D= 0,60 M.



Foto 29 - AV. TIRADENTES - PQ SÃO JOSÉ - TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,00 M.



Foto 30 - AV. SILVINO SANTOS - IMIGRANTES - TUBO DE
CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,60 M.



Foto 31 - R. PARAÍBA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2
- D= 0,80 M.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 32 – VILINHA - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 -
D= 1,00 M.



Foto 33 - R. TUPINAMBÁ - BACURÍ - TUBO DE CONCRETO
ARMADO PA2 - D= 1,00 M.



Foto 34 - R. 22 – SOL NASCENTE - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,00 M.



Foto 35 – BR 010 – ENTROCAMENTO - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Foto 36 - R. ALFA – OURO VERDE - TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 0,80 M.

Ruy Aguilar B. Filho
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111743592-0
Matrícula nº 85.465.º

24/04/2026

RUY AGUILAR BORGES FILHO

Matrícula 854658

Assessor de Gabinete III

Fiscal de Contrato