



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 06 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA  
MEDIÇÃO Nº 06

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56  
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 22.578.084,45  
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 4.973.128,31  
SALDO DO CONTRATO: R\$ 11.485.253,80  
PERCENTUAL EXECUTADO: 70,58%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

Item	Descrição	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.904.870,23</b>			<b>1.097.535,82</b>			<b>451.636,07</b>			<b>1.549.171,89</b>			<b>355.698,34</b>
1.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	182,5	2,50	456,25	182,50	100,00%	456,25	0,00	0,00%	-	182,50	100,00%	456,25	0,00	0,00%	-
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENT	UN	0,50	387.314,07	193.657,04	0,29	57,61%	111.560,40	0,12	23,72%	45.926,20	0,41	81,32%	157.486,60	0,09	18,68%	36.170,44
1.3	CANTEIRO DE OBRA	UN	0,50	587.453,23	293.726,62	0,29	57,61%	169.207,68	0,12	23,72%	69.657,93	0,41	81,32%	238.865,61	0,09	18,68%	54.861,01
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	0,50	2.834.060,66	1.417.030,33	0,29	57,61%	816.311,50	0,12	23,72%	336.051,94	0,41	81,32%	1.152.363,43	0,09	18,68%	264.666,90
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>				<b>74.549,33</b>			<b>28.010,28</b>			<b>11.005,14</b>			<b>39.015,42</b>			<b>35.533,91</b>
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	6.709,17	0,67	4.495,14	0,00	0,00%	-	6.709,17	100,00%	4.495,14	6.709,17	100,00%	4.495,14	0,00	0,00%	-
2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	7,29	978,17	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	978,17
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	7,74	1.038,55	134,18	100,00%	1.038,55	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.038,55	0,00	0,00%	- 0,00
2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	8,15	1.093,57	134,18	100,00%	1.093,57	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.093,57	0,00	0,00%	-
2.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,06	1.215,67	134,18	100,00%	1.215,67	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.215,67	0,00	0,00%	- 0,00
2.6	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,36	1.255,92	134,18	100,00%	1.255,92	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.255,92	0,00	0,00%	- 0,00
2.7	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,68	1.298,86	134,18	100,00%	1.298,86	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.298,86	0,00	0,00%	- 0,00
2.8	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	10,56	1.416,94	134,18	100,00%	1.416,94	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.416,94	0,00	0,00%	- 0,00
2.9	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	10,80	1.449,14	134,18	100,00%	1.449,14	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.449,14	0,00	0,00%	- 0,00
2.10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	11,12	1.492,08	134,18	100,00%	1.492,08	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.492,08	0,00	0,00%	- 0,00
2.11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	11,42	1.532,34	134,18	100,00%	1.532,34	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.532,34	0,00	0,00%	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180  
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

[www.imperatriz.ma.gov.br](http://www.imperatriz.ma.gov.br)

VITOR LEAL DE SOUSA  
Fiscal do contrato  
Matrícula - 85.335-5



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA		VALOR DO CONTRATO:	R\$	39.036.466,56
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA		OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS		ACUMULADO ANTERIOR:	R\$	22.578.084,45
MEDIDAÇÃO Nº 06		PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA		MEDIDAÇÃO ATUAL:	R\$	4.973.128,31
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025				SALDO DO CONTRATO:	R\$	11.485.253,80
				PERCENTUAL EXECUTADO:		70,58%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDAÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
2.12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	12,50	1.677,25	134,18	100,00%	1.677,25	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.677,25	0,00	0,00%	-
2.13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	13,86	1.859,73	134,18	100,00%	1.859,73	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.859,73	0,00	0,00%	0,00
2.14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	14,35	1.925,48	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	1.925,48
2.15	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.341,82	5,97	8.010,67	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1.341,82	100,00%	8.010,67
2.16	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	4.025,47	10,50	42.267,38	1.207,64	30,00%	12.680,21	620,00	15,40%	6.510,00	1.827,64	45,40%	19.190,21	2.197,83	54,60%	23.077,17
2.17	Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial	m³	11,10	138,96	1.542,46	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	11,10	100,00%	1.542,46
<b>3</b>	<b>MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS</b>				<b>2.128.762,30</b>			<b>2.021.196,44</b>			<b>19.105,90</b>			<b>2.040.302,33</b>			<b>88.459,96</b>
3.1	Reconformação da plataforma	m²	3.667,13	0,13	476,73	0,00	0,00%	-	3.596,00	98,06%	467,48	3.596,00	98,06%	467,48	71,13	1,94%	9,25
3.2	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	550,07	13,66	7.513,96	0,00	0,00%	-	495,00	89,99%	6.761,71	495,00	89,99%	6.761,71	55,07	10,01%	752,24
3.3	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	17.287,88	0,19	3.284,70	4.000,00	23,14%	760,00	6.600,00	38,18%	1.254,00	10.600,00	61,31%	2.014,00	6.687,88	38,69%	1.270,70
3.4	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida	m²			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.5	Solo para base de remendo profundo	m³	2.212,85	5,95	13.166,46	2.212,85	100,00%	13.166,46	0,00	0,00%	-	2.212,85	100,00%	13.166,46	0,00	0,00%	-
3.6	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	553,21	78,66	43.515,50	553,21	100,00%	43.515,50	0,00	0,00%	-	553,21	100,00%	43.515,50	0,00	0,00%	-
3.7	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.8	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	691,52	357,51	247.223,53	691,51	100,00%	247.222,54	0,00	0,00%	-	691,51	100,00%	247.222,54	0,00	0,00%	0,99
3.9	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.10	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.11	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	1.037,28	15,06	15.621,36	1.037,28	100,00%	15.621,40	0,00	0,00%	-	1.037,28	100,00%	15.621,40	0,00	0,00%	- 0,04
3.12	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	1.466,85	9,47	13.891,07	1.466,83	100,00%	13.890,88	0,00	0,00%	-	1.466,83	100,00%	13.890,88	0,02	0,00%	0,19
3.13	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	1.037,28	464,02	481.316,35	1.037,28	100,00%	481.316,35	0,00	0,00%	-	1.037,28	100,00%	481.316,35	0,00	0,00%	-
3.14	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.15	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.16	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.17	Recomposição manual de aterro com material de jazida	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.18	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	1.047,80	14,51	15.203,57	523,90	50,00%	7.601,79	500,00	47,72%	7.255,00	1.023,90	97,72%	14.856,79	23,90	2,28%	346,78
3.19	Remoção manual de barreira em solo	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.20	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.21	Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
3.22	Limpeza de ponte	m	63,50	5,36	340,36	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	63,50	100,00%	340,36
3.23	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	825,00	0,89	734,25	825,00	100,00%	734,25	0,00	0,00%	-	825,00	100,00%	734,25	0,00	0,00%	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180  
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

[www.imperatriz.ma.gov.br](http://www.imperatriz.ma.gov.br)

VITOR LEAL DE SOUSA  
Fiscal do contrato  
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 06 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 22.578.084,45

MEDIÇÃO Nº 06

PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 4.973.128,31

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 11.485.253,80

PERCENTUAL EXECUTADO: 70,58%

Item	Descrição	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
3.24	Limpeza de valeta de corte	m	412,50	1,34	552,75	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	412,50	100,00%	552,75
3.25	Limpeza de vala de drenagem	m	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
3.26	Limpeza de descida d'água	m	36,00	1,79	64,44	0,00	0,00%	-	36,00	100,00%	64,44	36,00	100,00%	64,44	0,00	0,00%	-
3.27	Limpeza de bueiro	m³	246,15	26,84	6.606,53	0,00	0,00%	-	123,07	50,00%	3.303,27	123,07	50,00%	3.303,27	123,07	50,00%	3.303,26
3.28	Desobstrução de bueiro	m³	72,40	80,53	5.829,97	67,03	92,59%	5.397,82	0,00	0,00%	-	67,03	92,59%	5.397,82	5,37	7,41%	432,15
3.29	Caiçação manual com fixador de cal	m²	668,18	4,07	2.719,47	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	668,18	100,00%	2.719,47
3.30	Roçada manual	ha	14,29	2.296,47	32.816,56	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	14,29	100,00%	32.816,56
3.31	Roçada manual de capim colônião	ha	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
3.32	Roçada mecanizada com roçadeira de arraste	ha	53,98	513,99	27.742,61	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	53,98	100,00%	27.742,61
3.33	Capina manual	m²	247,50	0,92	227,70	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	247,50	100,00%	227,70
3.34	Podar de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura	m³	26,20	259,41	6.795,24	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	26,20	100,00%	6.795,24
3.35	Corte e remoção de árvores	m³	104,78	19,57	2.050,54	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	104,78	100,00%	2.050,54
3.36	Roçada com roçadeira costal	ha	9,53	955,26	9.098,85	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	9,53	100,00%	9.098,85
3.37	Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto	t	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
3.38	Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual	t	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
3.39	Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes	un	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
3.40	Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre	t	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
3.41	Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	t	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
3.42	Remoção de emborrachados de pneus em rodovia	t	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
3.43	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	3.450,39	185,92	641.496,51	3.450,39	100,00%	641.496,51	0,00	0,00%	-	3.450,39	100,00%	641.496,51	0,00	0,00%	-
3.44	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	2.788,20	197,43	550.473,34	2.788,19	100,00%	550.472,96	0,00	0,00%	-	2.788,19	100,00%	550.472,96	0,00	0,00%	0,37
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>21.634.798,67</b>			<b>15.205.631,96</b>			<b>2.250.190,70</b>			<b>17.455.822,66</b>			<b>4.178.976,01</b>
4.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2.405,18	1,87	4.497,68	2.405,18	100,00%	4.497,68	0,00	0,00%	-	2.405,18	100,00%	4.497,68	0,00	0,00%	-
4.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	t	4.509,71	2,17	9.786,06	4.509,71	100,00%	9.786,06	0,00	0,00%	-	4.509,71	100,00%	9.786,06	0,00	0,00%	-
4.3	Regularização do subleito	m²	37.663,51	1,39	52.352,27	6.095,41	16,18%	8.472,62	6.200,00	16,46%	8.618,00	12.295,41	32,65%	17.090,62	25.368,10	67,35%	35.261,65
4.4	Reestabilização de camada de base sem adição de material	m³	1.850,14	10,47	19.370,91	370,03	20,00%	3.874,18	1.240,00	67,02%	12.982,79	1.610,03	87,02%	16.856,98	240,11	12,98%	2.513,93
4.5	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
4.6	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	740,05	88,23	65.295,04	148,01	20,00%	13.059,01	0,00	0,00%	-	148,01	20,00%	13.059,01	592,04	80,00%	52.236,03
4.7	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	4.440,32	15,96	70.867,43	1.219,08	27,45%	19.456,52	2.480,00	55,85%	39.580,80	3.699,08	83,31%	59.037,31	741,24	16,69%	11.830,11
4.8	Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m³	2.220,16	72,28	160.473,16	222,02	10,00%	16.047,32	0,00	0,00%	-	222,02	10,00%	16.047,32	1.998,14	90,00%	144.425,84
4.9	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	5.555,95	14,74	81.894,70	0,00	0,00%	-	930,00	16,74%	13.708,20	930,00	16,74%	13.708,20	4.625,95	83,26%	68.186,50
4.10	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	100,00%	-
4.11	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	1.728,79	84,84	146.670,54	1.728,79	100,00%	146.670,54	0,00	0,00%	-	1.728,79	100,00%	146.670,54	0,00	0,00%	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180  
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

[www.imperatriz.ma.gov.br](http://www.imperatriz.ma.gov.br)

VITOR LEAL DE SOUSA  
Fiscal do contrato  
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 06 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA  
MEDIÇÃO Nº 06

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56  
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 22.578.084,45  
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 4.973.128,31  
SALDO DO CONTRATO: R\$ 11.485.253,80  
PERCENTUAL EXECUTADO: 70,58%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
4.12	Imprimação com asfalto diluído	m²	71.578,39	0,46	32.926,06	70.024,87	97,83%	32.211,44	0,00	0,00%	-	70.024,87	97,83%	32.211,44	1.553,52	2,17%	714,62
4.13	Pintura de ligação	m²	204.935,38	0,34	69.678,03	184.590,39	90,07%	62.760,73	0,00	0,00%	-	184.590,39	90,07%	62.760,73	20.344,99	9,93%	6.917,30
4.14	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial	m²	17.266,92	2,25	38.850,57	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	17.266,92	100,00%	38.850,57
4.15	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial	m²	3.936,23	7,38	29.049,38	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	3.936,23	100,00%	29.049,38
4.16	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial	m²	296.576,96	5,27	1.562.960,55	74.216,00	25,02%	391.118,32	86,013,90	29,00%	453.293,25	160.229,90	54,03%	844.411,57	136.347,06	45,97%	718.548,98
4.17	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.128,22	213,17	240.502,66	1.128,22	100,00%	240.502,66	0,00	0,00%	-	1.128,22	100,00%	240.502,66	0,00	0,00%	-
4.18	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	10.940,32	224,33	2.454.241,99	10.865,51	99,32%	2.437.459,39	0,00	0,00%	-	10.865,51	99,32%	2.437.459,39	74,81	0,68%	16.782,60
4.19	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita comercial	m³	10.812,44	147,31	1.592.780,54	5.864,21	54,24%	863.856,97	465,00	4,30%	68.499,15	6.329,21	58,54%	932.356,12	4.483,23	41,46%	660.424,42
<b>4.20</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>				<b>13.699.026,42</b>			<b>10.035.794,88</b>			<b>1.506.141,10</b>		<b>11.541.935,98</b>				<b>2.157.090,45</b>
4.20.1	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	1.321,67	5.553,07	7.339.298,26	1.306,29	98,84%	7.253.930,14	0,00	0,00%	-	1.306,29	98,84%	7.253.930,14	15,37	1,16%	85.368,12
4.20.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	85,90	6.564,99	563.899,82	85,90	100,00%	563.899,82	0,00	0,00%	-	85,90	100,00%	563.899,82	0,00	0,00%	-
4.20.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	107,92	3.907,87	421.717,79	70,21	65,06%	274.388,97	0,00	0,00%	-	70,21	65,06%	274.388,97	37,70	34,94%	147.328,82
4.20.4	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	T	44,51	4.064,95	180.910,60	44,51	100,00%	180.910,60	0,00	0,00%	-	44,51	100,00%	180.910,60	0,00	0,00%	-
4.20.5	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	996,50	5.211,44	5.193.199,96	338,23	33,94%	1.762.665,35	289,01	29,00%	1.506.141,10	627,24	62,94%	3.268.806,45	369,26	37,06%	1.924.393,51
4.20.6	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C	T			-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
<b>4.21</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS</b>				<b>1.303.574,71</b>			<b>920.063,67</b>			<b>147.367,41</b>		<b>1.067.431,08</b>				<b>236.143,63</b>
4.21.1	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	1.321,67	509,91	673.930,20	1.265,52	95,75%	645.301,50	0,00	0,00%	-	1.265,52	95,75%	645.301,50	56,14	4,25%	28.628,70
4.21.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	85,90	509,91	43.798,72	85,90	100,00%	43.798,72	0,00	0,00%	-	85,90	100,00%	43.798,72	0,00	0,00%	-
4.21.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	107,92	509,91	55.026,94	70,21	65,06%	35.803,05	0,00	0,00%	-	70,21	65,06%	35.803,05	37,70	34,94%	19.223,88
4.21.4	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	T	44,51	509,91	22.693,54	44,51	100,00%	22.693,54	0,00	0,00%	-	44,51	100,00%	22.693,54	0,00	0,00%	-
4.21.5	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	996,50	509,91	508.125,32	338,23	33,94%	172.466,86	289,01	29,00%	147.367,41	627,24	62,94%	319.834,27	369,26	37,06%	188.291,05
4.21.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C	T			-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
<b>5</b>	<b>DRENAGEM, BUEIROS, OBRAS DE ARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>				<b>1.452.584,21</b>			<b>48.596,13</b>			<b>460.551,60</b>		<b>509.147,73</b>				<b>943.436,49</b>
<b>5.1</b>	<b>BUEIROS E OBRAS DE ARTE CORRENTE</b>				<b>495.319,90</b>			<b>-</b>			<b>344.675,00</b>		<b>344.675,00</b>				<b>150.644,90</b>
5.1.1	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita comercial	m			-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.2	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	19,50	3.054,60	59.564,70	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	19,50	100,00%	59.564,70
5.1.3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais	un	3,00	14.191,35	42.574,05	0,00	0,00%	-	3,00	100,00%	42.574,05	3,00	100,00%	42.574,05	0,00	0,00%	-
5.1.4	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m			-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.5	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais	un			-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.6	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	13,00	5.083,56	66.086,28	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	13,00	100,00%	66.086,28
5.1.7	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais	un	2,00	16.554,40	33.108,80	0,00	0,00%	-	2,00	100,00%	33.108,80	2,00	100,00%	33.108,80	0,00	0,00%	-
5.1.8	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m			-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.9	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais	un			-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180  
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

[www.imperatriz.ma.gov.br](http://www.imperatriz.ma.gov.br)

VITOR LEAL DE SOUSA  
Fiscal do contrato  
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 06 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA  
MEDIÇÃO Nº 06

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56  
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 22.578.084,45  
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 4.973.128,31  
SALDO DO CONTRATO: R\$ 11.485.253,80  
PERCENTUAL EXECUTADO: 70,58%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	
5.1.10	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.11	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.12	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	65,00	1.072,82	69.733,30	0,00	0,00%	-	65,00	100,00%	69.733,30	65,00	100,00%	69.733,30	0,00	0,00%	-	-
5.1.13	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	2.347,48	23.474,80	0,00	0,00%	-	10,00	100,00%	23.474,80	10,00	100,00%	23.474,80	0,00	0,00%	-	-
5.1.14	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.15	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.16	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	26,00	2.078,79	54.048,54	0,00	0,00%	-	26,00	100,00%	54.048,54	26,00	100,00%	54.048,54	0,00	0,00%	-	-
5.1.17	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	2.818,16	11.272,64	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	4,00	100,00%	11.272,64	-
5.1.18	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.19	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.20	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	26,00	3.084,77	80.204,02	0,00	0,00%	-	26,00	100,00%	80.204,02	26,00	100,00%	80.204,02	0,00	0,00%	-	-
5.1.21	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	3.430,32	13.721,28	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	4,00	100,00%	13.721,28	-
5.1.22	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.23	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.24	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.1.25	Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação	m	13,00	1.317,73	17.130,49	0,00	0,00%	-	13,00	100,00%	17.130,49	13,00	100,00%	17.130,49	0,00	0,00%	-	-
5.1.26	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação	m	13,00	1.877,00	24.401,00	0,00	0,00%	-	13,00	100,00%	24.401,00	13,00	100,00%	24.401,00	0,00	0,00%	-	-
<b>5.2</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL, SUBSUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA</b>				<b>957.264,31</b>			<b>48.596,13</b>			<b>115.876,60</b>			<b>164.472,73</b>			<b>792.791,59</b>	
5.2.1	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	622,10	134,00	83.361,40	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	622,10	100,00%	83.361,40	-
5.2.2	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	622,10	134,00	83.361,40	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	622,10	100,00%	83.361,40	-
5.2.3	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.2.4	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	654,85	66,16	43.324,55	654,85	100,00%	43.324,88	0,00	0,00%	-	654,85	100,00%	43.324,88	0,00	0,00%	-	0,33
5.2.5	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.2.6	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1.145,98	72,31	82.865,45	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1.145,98	100,00%	82.865,45	-
5.2.7	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00			-
5.2.8	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	1.145,98	29,36	33.645,83	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1.145,98	100,00%	33.645,83	-



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 06 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA  
MEDIÇÃO Nº 06

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56  
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 22.578.084,45  
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 4.973.128,31  
SALDO DO CONTRATO: R\$ 11.485.253,80  
PERCENTUAL EXECUTADO: 70,58%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
5.2.9	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	17,00	71,61	1.217,37	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	17,00	100,00%	1.217,37
5.2.10	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	17,00	88,51	1.504,67	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	17,00	100,00%	1.504,67
5.2.11	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	M³	777,63	210,85	163.962,23	25,00	3,21%	5.271,25	500,00	64,30%	105.425,00	525,00	67,51%	110.696,25	252,63	32,49%	53.265,98
5.2.12	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	200,66	20.066,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	20.066,00
5.2.13	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	100,00	282,97	28.297,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	28.297,00
5.2.14	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	819,17	81.917,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	81.917,00
5.2.15	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	338,18	33.818,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	33.818,00
5.2.16	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	100,00	1.306,45	130.645,00	0,00	0,00%	-	8,00	8,00%	10.451,60	8,00	8,00%	10.451,60	92,00	92,00%	120.193,40
5.2.17	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	un	6,50	336,72	2.188,68	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	6,50	100,00%	2.188,68
5.2.18	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	10,00	579,29	5.792,90	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	10,00	100,00%	5.792,90
5.2.19	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	7,50	3.508,13	26.310,98	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	7,50	100,00%	26.310,98
5.2.20	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	4.551,30	4.551,30	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	4.551,30
5.2.21	Dissipador de energia - DEB 11 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	5.602,30	5.602,30	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	5.602,30
5.2.22	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	m	555,63	224,67	124.832,27	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	555,63	100,00%	124.832,27
5.2.23	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
<b>6</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES</b>				<b>315.329,51</b>			<b>24.308,42</b>			<b>286.679,10</b>			<b>310.987,52</b>			<b>4.341,99</b>
<b>6.1</b>	<b>ARMAÇÕES, CONCRETO, FÔRMAS</b>				<b>61.140,69</b>			<b>15.010,73</b>			<b>46.118,35</b>			<b>61.129,07</b>			<b>11,61</b>
6.1.1	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	464,25	15,02	6.973,04	250,00	53,85%	3.755,00	214,25	46,15%	3.218,04	464,25	100,00%	6.973,04	0,00	0,00%	-
6.1.2	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	464,25	15,75	7.311,94	0,00	0,00%	-	464,25	100,00%	7.311,94	464,25	100,00%	7.311,94	0,00	0,00%	-
6.1.3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	7,30	4,11	30,00	0,00	0,00%	-	7,30	100,00%	30,00	7,30	100,00%	30,00	0,00	0,00%	-
6.1.4	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,26	549,81	1.242,57	1,49	65,71%	816,46	0,77	34,07%	423,35	2,26	99,78%	1.239,82	0,00	0,22%	2,75
6.1.5	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	11,01	502,36	5.528,47	0,00	0,00%	-	11,00	99,95%	5.525,96	11,00	99,95%	5.525,96	0,01	0,05%	2,51
6.1.6	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	30,95	563,59	17.443,11	0,00	0,00%	-	30,95	100,00%	17.443,11	30,95	100,00%	17.443,11	0,00	0,00%	-
6.1.7	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	15,48	625,30	9.676,52	14,85	95,96%	9.285,70	0,62	4,01%	387,69	15,47	99,97%	9.673,39	0,01	0,03%	3,13
6.1.8	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	11,01	548,92	6.040,86	0,00	0,00%	-	11,00	99,95%	6.038,12	11,00	99,95%	6.038,12	0,01	0,05%	2,74
6.1.9	Escoramento para corpo de buelros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	3,81	82,82	315,54	0,00	0,00%	-	3,81	100,00%	315,54	3,81	100,00%	315,54	0,00	0,00%	-
6.1.10	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	68,44	96,13	6.578,66	12,00	17,53%	1.153,56	56,43	82,46%	5.424,61	68,43	99,99%	6.578,17	0,00	0,01%	0,48
<b>6.2</b>	<b>CONTENÇÕES</b>				<b>153.169,62</b>			<b>-</b>			<b>153.169,62</b>			<b>153.169,62</b>			<b>-</b>

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180  
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

[www.imperatriz.ma.gov.br](http://www.imperatriz.ma.gov.br)

VITOR LEAL DE SOUSA  
Fiscal do contrato  
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 06 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA  
MEDIÇÃO Nº 06

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56  
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 22.578.084,45  
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 4.973.128,31  
SALDO DO CONTRATO: R\$ 11.485.253,80  
PERCENTUAL EXECUTADO: 70,58%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
6.2.1	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³			-	0,00	-	0,00			-	0,00			0,00		-
6.2.2	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	38,10	367,38	13.997,18	0,00	0,00%	-	38,10	100,00%	13.997,18	38,10	100,00%	13.997,18	0,00	0,00%	-
6.2.3	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	38,10	553,02	21.070,06	0,00	0,00%	-	38,10	100,00%	21.070,06	38,10	100,00%	21.070,06	0,00	0,00%	-
6.2.4	Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento	m³	190,50	470,11	89.555,96	0,00	0,00%	-	190,50	100,00%	89.555,96	190,50	100,00%	89.555,96	0,00	0,00%	-
6.2.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	190,50	149,85	28.546,43	0,00	0,00%	-	190,50	100,00%	28.546,43	190,50	100,00%	28.546,43	0,00	0,00%	-
<b>6.3</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>3.464,03</b>			<b>1.093,58</b>			<b>2.370,45</b>			<b>3.464,03</b>			<b>-</b>
6.3.1	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	2,60	12,67	32,94	0,00	0,00%	-	2,60	100,00%	32,94	2,60	100,00%	32,94	0,00	0,00%	-
6.3.2	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros	m	3,90	14,06	54,83	0,00	0,00%	-	3,90	100,00%	54,83	3,90	100,00%	54,83	0,00	0,00%	-
6.3.3	Demolição manual de concreto simples	m³	2,75	498,68	1.371,37	0,00	0,00%	-	2,75	100,00%	1.371,37	2,75	100,00%	1.371,37	0,00	0,00%	-
6.3.4	Demolição manual de concreto armado	m³	2,75	729,05	2.004,89	1,50	54,55%	1.093,58	1,25	45,45%	911,31	2,75	100,00%	2.004,89	0,00	0,00%	-
6.3.5	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	m²			-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00		-	
6.3.6	Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira	m²			-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00		-	
6.3.7	Demolição de concreto simples com martelo	m³			-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00		-	
<b>6.4</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>				<b>97.555,18</b>			<b>8.204,12</b>			<b>85.020,69</b>			<b>93.224,81</b>			<b>4.330,37</b>
6.4.1	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação	m	26,20	165,29	4.329,77	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	26,20	100,00%	4.329,77
6.4.2	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.728,79	2,07	3.578,60	1.228,53	71,06%	2.543,06	500,25	28,94%	1.035,52	1.728,78	100,00%	3.578,57	0,01	0,00%	0,02
6.4.3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.794,51	2,07	37.451,42	0,00	0,00%	-	1.794,51	100,00%	37.451,42	1.794,51	100,00%	37.451,42	0,00	0,00%	-
6.4.4	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	16,51	55,12	910,03	0,00	0,00%	-	16,51	100,00%	910,03	16,51	100,00%	910,03	0,00	0,00%	-
6.4.5	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	272,91	68,89	18.800,43	0,00	0,00%	-	272,90	100,00%	18.800,08	272,90	100,00%	18.800,08	0,00	0,00%	0,34
6.4.6	Apiloamento manual	m³	616,10	40,26	24.803,98	0,00	0,00%	-	616,09	100,00%	24.803,78	616,09	100,00%	24.803,78	0,00	0,00%	0,20
6.4.7	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	889,00	8,64	7.680,96	655,22	73,70%	5.661,06	233,78	26,30%	2.019,86	889,00	100,00%	7.680,92	0,00	0,00%	0,04
<b>7</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>				<b>423.987,61</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>-</b>			<b>423.987,61</b>
7.1	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	1.031,98	39,46	40.721,73	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1.031,98	100,00%	40.721,73
7.2	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	4.191,00	20,50	85.915,50	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	4.191,00	100,00%	85.915,50
7.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,50	580,57	1.451,43	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	2,50	100,00%	1.451,43
7.4	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,50	516,58	1.291,45	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	2,50	100,00%	1.291,45
7.5	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	25,00	815,23	20.380,75	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	25,00	100,00%	20.380,75
7.6	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	25,00	337,43	8.435,75	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	25,00	100,00%	8.435,75
7.7	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	55,00	174,63	9.604,65	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	55,00	100,00%	9.604,65



**ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 06 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 22.578.084,45

MEDIÇÃO Nº 06

PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 4.973.128,31

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 11.485.253,80

PERCENTUAL EXECUTADO: 70,58%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
7.8	Ondulação transversal em concreto - TIPO A - areia e brita comerciais	m²	293,04	498,33	146.030,62	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	293,04	100,00%	146.030,62
7.9	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	440,00	43,84	19.289,60	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	440,00	100,00%	19.289,60
7.10	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	un	264,00	126,23	33.324,72	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	264,00	100,00%	33.324,72
7.11	Remoção de defesa metálica	m	12,70	29,32	372,36	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	12,70	100,00%	372,36
7.12	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	63,50	900,30	57.169,05	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	63,50	100,00%	57.169,05
<b>8</b>	<b>TRANSPORTE DE MATERIAIS</b>				<b>11.101.584,72</b>			<b>4.152.805,40</b>			<b>1.493.959,80</b>			<b>5.646.765,20</b>			<b>5.454.819,51</b>
8.1	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	263.859,36	1,59	419.536,37	230.620,19	87,40%	366.686,10	33.180,54	12,58%	52.757,07	263.800,73	99,98%	419.443,17	58,62	0,02%	93,21
8.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	23.720,81	1,27	30.125,43	23.720,80	100,00%	30.125,41	0,00	0,00%	-	23.720,80	100,00%	30.125,41	0,01	0,00%	0,02
8.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.497.126,33	1,04	1.557.011,38	637.492,46	42,58%	662.992,16	228.230,01	15,24%	237.359,20	865.722,47	57,83%	900.351,36	631.403,86	42,17%	656.660,01
8.4	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	tkm			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
8.5	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
8.6	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	67.632,01	0,68	45.989,76	0,00	0,00%	-	1.798,04	2,66%	1.222,67	1.798,04	2,66%	1.222,67	65.833,97	97,34%	44.767,09
8.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.387.691,39	1,43	1.984.398,69	670.943,114693	48,35%	959.448,65	48.382,82	3,49%	69.187,43	719.325,93	51,84%	1.028.636,08	668.365,46	48,16%	955.762,60
8.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	66.233,00	1,16	76.830,27	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	66.233,00	100,00%	76.830,27
8.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.390.311,83	0,93	6.872.990,00	2.294.143,10	31,04%	2.133.553,08	1.218.745,63	16,49%	1.133.433,43	3.512.888,73	47,53%	3.266.986,52	3.877.423,10	52,47%	3.606.003,49
8.10	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	tkm	1.372,63	1,45	1.990,31	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1.372,63	100,00%	1.990,31
8.11	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	252,09	1,16	292,42	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	252,09	100,00%	292,42
8.12	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	9.316,00	0,94	8.757,04	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	9.316,00	100,00%	8.757,04
8.13	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	6.631,94	1,33	8.820,47	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	6.631,94	100,00%	8.820,47
8.14	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
8.15	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	25.572,25	0,85	21.736,41	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	25.572,25	100,00%	21.736,41
8.16	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	tkm	2.306,87	1,21	2.791,31	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	2.306,87	100,00%	2.791,31
8.17	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	tkm			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
8.18	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	8.895,12	0,79	7.027,14	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	8.895,12	100,00%	7.027,14
8.19	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural	tkm	291,09	3,06	890,74	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	291,09	100,00%	890,74
8.20	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
8.21	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1.372,29	1,99	2.730,86	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1.372,29	100,00%	2.730,86



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 06 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ  
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA  
MEDIÇÃO Nº 06

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56  
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 22.578.084,45  
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 4.973.128,31  
SALDO DO CONTRATO: R\$ 11.485.253,80  
PERCENTUAL EXECUTADO: 70,58%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
8.22	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	5.127,40	3,33	17.074,23	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	5.127,40	100,00%	17.074,23
8.23	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm	39,83	2,66	105,93	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	39,83	100,00%	105,93
8.24	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	19.657,13	2,16	42.459,39	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	19.657,13	100,00%	42.459,39
8.25	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	tkm	3,36	2,26	7,58	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	3,36	100,00%	7,58
8.26	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	tkm			-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-
8.27	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	12,94	1,47	19,02	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	12,94	100,00%	19,02
TOTAL DA PLANILHA R\$					39.036.466,56		57,84%	22.578.084,45		12,74%	4.973.128,31		70,58%	27.551.212,76		29,42%	11.485.253,80

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180  
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

[www.imperatriz.ma.gov.br](http://www.imperatriz.ma.gov.br)

VITOR LEAL DE SOUSA  
Fiscal do contrato  
Matrícula - 85.335-5



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 6:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



5°30'06.5"S 47°27'01.5"W  
16/05/2025 14:15  
23M KP2850491297

AV. BAYMA JUNIOR COM AV PEDRO NEIVA DE SANTANA

**Av. Bayma Junior x Av. Pedro Neiva de Santana**



5°33'24.8"S 47°28'20.8"W  
16/05/2025 09:43

RUA DOM PEDRO 2 COM RUA 11 DE SETEMBRO

**Rua Dom Pedro II**



5°29'24.1"S 47°29'06.6"W  
17 de mai de 2025 13:56:33  
23M 224713 9392596

RUA FREI CANECA / ENTRE RUA ONZE E RUA NOVE

**Rua Frei Caneca**



5°29'42.7"S 47°29'18.8"W  
17 de mai de 2025 11:58:33  
23M 224264 9392027

RUA DOM EVARISTO/ ENTRE AVENIDA INDUSTRIAL E ALVARO PEREIRA

**Rua Dom Evaristo Arnis**



5°30'07.0"S 47°27'01.9"W  
17 de mai. de 2025 09:25:15  
23M 228469 9391264

AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA,  
ENTRE RUA POMPEU MARINHO E AV. BAYMA JUNIOR

**Avenida Pedro Neiva de Santana**



5°30'07.0"S 47°27'01.9"W  
17/05/2025 09:34  
23M 228464 9391261

AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA  
ENTRE RUA POMPEU MARINHO E AV BAYMA JUNIOR

**Avenida Pedro Neiva de Santana**



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 6:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Rua Dom Pedro I




Rua Dom Pedro II



Avenida Pedro Neiva de Santana



Rua Frei Caneca





**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 6:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



DOM EVARISTO ENTRE RUA ALVARO PEREIRA E SÃO VICENTE DE PAULA

**Rua Dom Evaristo Arnis**



RUA FREI CANECA /ENTRE RUA NOVE E RUA DEZ

**Rua Frei Caneca**



AV PEDRO NEIVA DE SANTANA  
ENTRE RUA POMPEU MARINHO E AV BAYMA JUNIOR

**Avenida Pedro Neiva de Santana**



AV BAYMA JUNIOR COM AV PEDRO NEIVA DE SANTANA

**Avenida Bayma Junior**



ENTRE AS RUAS DOM PEDRO II e RUA CECÍLIA MEIRELES

**Rua Oito**



RUA DOM PEDRO II ENTRE RUA PROJETADA C E RUA BETA

**Rua Dom Pedro II**



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 6:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Rua Dom Pedro II



Rua Oito



Rua Dom Evaristo Arnis



Rua Oito



Rua Dom Pedro I



Rua Simplício Moreira



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 6:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 16/05/2025 a 31/05/2025

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



5°32'39.3"S 47°28'51.2"W  
29/05/2025 11:24  
23M 225143 9386587  
RUA DO PEDRO 1 COM RUA SANTA RITA

**Rua Dom Pedro I**



5°29'46.9"S 47°29'15.0"W  
29 de mai. de 2025 13:43:40  
23M 224376 9391911  
DOM EVARISTO/ SÃO VICENTE DE PAULO E RAIMUNDO DE MORAIS

**Rua Dom Evaristo Arnis**



5°30'07.6"S 47°27'00.5"W  
30/05/2025 08:56  
23M 228616 9391261  
AV BAYMA JUNIOR  
ENTRE AV PEDRO NEIVA DE SANTANA E AV ÁGUIAS DIA

**Avenida Bayma Junior**



5°31'23.6"S 47°29'36.7"W  
30/05/2025 13:05  
23M 223702 9388938  
MOREIRA ENTRE RUAS FLORIANO PEIXOTO E FORTUNATO BANDEIRA

**Rua Simplício Moreira**



5°31'23.6"S 47°29'36.7"W  
31 de mai. de 2025 09:48:01  
23M 223544 9389119  
SIMPLICIO MOREIRA ENTRE BRASIL E SANTO CRISTO

**SIMPLICIO MOREIRA ENTRE BRASIL E SANTO CRISTO**



5°31'19.5"S 47°29'40.6"W  
31/05/2025 10:32  
23M 223605 9389048  
MOREIRA ENTRE RUAS FLORIANO PEIXOTO E FORTUNATO BANDEIRA

**MOREIRA ENTRE RUAS FLORIANO PEIXOTO E FORTUNATO BANDEIRA**