



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 02 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ: 06.158.455/0001-16	VALOR DO CONTRATO: R\$ 40.645.437,96
CONTRATADA: CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ	CNPJ: 03.938.934/0001-67	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL: R\$ 2.152.793,51
CONTRATO Nº: 008 / 2026 - SINFRA	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/03/2026 A 31/03/2026	VALOR DO CONTRATO: R\$ 40.645.437,96
MEDIÇÃO Nº: 2		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL: R\$ 2.152.793,51
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 009 / 2026		SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$: R\$ 36.375.067,09
CONTRATO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.		EXECUTADO %: 10,51%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	META 1 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA				R\$ 40.645.437,97			R\$ 2.117.577,38			R\$ 2.152.793,51			R\$ 4.270.370,88			R\$ 36.375.067,09
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 747.911,30			R\$ 38.769,28			R\$ 39.363,45			R\$ 78.132,73			R\$ 669.778,56
1.1.1	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 747.911,30			R\$ 38.769,28			R\$ 39.363,45			R\$ 78.132,73			R\$ 669.778,56
1.1.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CJ	0,50	R\$ 1.485.413,19	742.706,60	0,0261	5,22%	R\$ 38.769,28	0,0265	5,30%	R\$ 39.363,45	0,05	10,52%	R\$ 78.132,73	0,45	89,48%	R\$ 664.573,86
1.1.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2022 PS	M²	9,00	R\$ 5.204,70	46.842,30		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 5.204,70
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 45.444,78			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 45.444,78
1.2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	0,5003	R\$ 45.414,80	22.722,39		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,50	100,00%	R\$ 22.722,39
1.2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	0,5003	R\$ 45.414,80	22.722,39		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,50	100,00%	R\$ 22.722,39
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 619.733,50			R\$ 32.350,09			R\$ 32.845,88			R\$ 65.195,96			R\$ 554.537,54
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	50,00	R\$ 12.394,67	619.733,50	2,61	5,22%	R\$ 32.350,09	2,6500	5,30%	R\$ 32.845,88	5,26	10,52%	R\$ 65.195,96	44,74	89,48%	R\$ 554.537,54
1.4	FRESAGEM				R\$ 136.176,01			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 136.176,01
1.4.0.1	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM	M²	955,80	R\$ 69,28	66.217,82		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	955,80	100,00%	R\$ 66.217,82
1.4.0.2	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESSURA DE 5 CM	M²	159,30	R\$ 89,72	14.292,40		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	159,30	100,00%	R\$ 14.292,40
1.4.0.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	69.582,24	R\$ 0,80	55.665,79		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	69.582,24	100,00%	R\$ 55.665,79
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				R\$ 815.854,62			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 815.854,62
1.5.0.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	57.348,00	R\$ 0,69	39.570,12		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	57.348,00	100,00%	R\$ 39.570,12
1.5.0.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	2.865.378,76	R\$ 19,9460	57.122,22		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.865,38	100,00%	R\$ 57.122,22
1.5.0.3	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M²	11.469,50	R\$ 9,27	106.322,27		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11.469,50	100,00%	R\$ 106.322,27
1.5.0.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	29.820,96	R\$ 3,31	98.707,38		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	29.820,96	100,00%	R\$ 98.707,38
1.5.0.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	447.314,40	R\$ 0,80	357.851,52		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	447.314,40	100,00%	R\$ 357.851,52
1.5.0.6	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	14.337,00	R\$ 4,77	68.387,49		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	14.337,00	100,00%	R\$ 68.387,49
1.5.0.8	RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ÁGUA DANIFICADA DURANTE OS SERVIÇOS, COM TUBO DE PVC D=20mm SOLDÁVEL, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CIESCAVAÇÃO E REATERRO	M	3.186,00	R\$ 32,17	102.493,62		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.186,00	100,00%	R\$ 102.493,62
1.6	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 24.112.644,54			R\$ 2.046.458,01			R\$ 2.080.584,18			R\$ 4.127.042,19			R\$ 19.985.602,36
1.6.1	EXECUÇÃO DE BASE				R\$ 2.781.301,53			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 2.781.301,53
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	7.646,40	R\$ 1,78	13.610,59		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7.646,40	100,00%	R\$ 13.610,59
1.6.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M²	7.646,40	R\$ 0,07	535,25		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7.646,40	100,00%	R\$ 535,25
1.6.1.3	BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR NORMAL	M²	7.646,40	R\$ 153,06	1.170.357,98		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7.646,40	100,00%	R\$ 1.170.357,98
1.6.1.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	11.469,60	R\$ 1,78	20.415,89		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11.469,60	100,00%	R\$ 20.415,89
1.6.1.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	11.469,60	R\$ 7,14	81.892,94		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11.469,60	100,00%	R\$ 81.892,94
1.6.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTICO (CASCALHO)	M³	19.116,00	R\$ 53,34	1.019.647,44		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	19.116,00	100,00%	R\$ 1.019.647,44
1.6.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	474.841,44	R\$ 1,00	474.841,44		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	474.841,44	100,00%	R\$ 474.841,44
1.6.2	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (USINA)				R\$ 2.123.555,83			R\$ 872.745,68			R\$ -			R\$ 872.745,68			R\$ 1.250.810,15
1.6.2.1	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	91,754999779544	R\$ 7,71134	707.554,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	91,75	100,00%	R\$ 707.554,00
1.6.2.2	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	38,23	R\$ 4,40648	168.459,73	12,0565	31,54%	R\$ 53.126,73		0,00%	R\$ -	12,06	31,54%	R\$ 53.126,73	26,17	68,46%	R\$ 115.333,00
1.6.2.3	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	229,39	R\$ 5,43852	1.247.542,10	150,70625	65,70%	R\$ 819.618,95		0,00%	R\$ -	150,71	65,70%	R\$ 819.618,95	78,68	34,30%	R\$ 427.923,15
1.6.3	EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI)				R\$ 38.232,00			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 38.232,00
1.6.3.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA	M²	76.464,00	R\$ 0,50	38.232,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	76.464,00	100,00%	R\$ 38.232,00
1.6.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C				R\$ 25.997,76			R\$ 8.198,42			R\$ -			R\$ 8.198,42			R\$ 17.799,34
1.6.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	76.464,00	R\$ 0,34	25.997,76	24.113,00	31,54%	R\$ 8.198,42		0,00%	R\$ -	24.113,00	31,54%	R\$ 8.198,42	52.351,00	68,46%	R\$ 17.799,34
1.6.5	CAPA ASFÁLTICA - (E=5CM)				R\$ 3.466.533,67			R\$ 1.093.174,91			R\$ -			R\$ 1.093.174,91			R\$ 2.373.358,76
1.6.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M²	3.823,20	R\$ 906,71	3.466.533,67	1.205,65	31,54%	R\$ 1.093.174,91		0,00%	R\$ -	1.205,65	31,54%	R\$ 1.093.174,91	2.617,55	68,46%	R\$ 2.373.358,76
1.6.6	TRANSPORTE LOCAL DO MATERIAL BETUMINOSO				R\$ 194.524,42			R\$ 72.339,00			R\$ -			R\$ 72.339,00			R\$ 122.185,42
1.6.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	243.155,52	R\$ 0,80	194.524,42	90.423,75	37,19%	R\$ 72.339,00		0,00%	R\$ -	90.423,75	37,19%	R\$ 72.339,00	152.731,77	62,81%	R\$ 122.185,42
1.6.7	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE TAPA BURACO)				R\$ 2.313.142,05			R\$ -			R\$ 455.099,29			R\$ 455.099,29			R\$ 1.858.042,77
1.6.7.1	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	561.535,00	R\$ 873,1718	490.000,00		0,00%	R\$ -		34,51%	R\$ 159.781,00		34,51%	R\$ 159.781,00	367,75	65,49%	R\$ 134.774,49
1.6.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	20.215,17	R\$ 1,00	20.215,17		0,00%	R\$ -		51,76%	R\$ 10.464,17		51,76%	R\$ 10.464,17	9.751,00	48,24%	R\$ 9.751,00
1.6.7.3	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	561.534,99	R\$ 194,9969	109.499,99		0,00%	R\$ -		41,41%	R\$ 232.537,2		41,41%	R\$ 232.537,2	329,00	58,59%	R\$ 1.569,32
1.6.7.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 TH E DESCARGA MANUAL	T	2.695,35	R\$ 498,29472	1.342.942,00		0,00%	R\$ -		17,97%	R\$ 484.452,5		17,97%	R\$ 484.452,5	2.210,90	82,03%	R\$ 1.156,91
1.6.7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	70.079,26	R\$ 1,00	70.079,26		0,00%	R\$ -		20,74%	R\$ 14.533,58		20,74%	R\$ 14.533,58	55.545,69	79,26%	R\$ 55.545,69



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 02 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ: 06.158.455/0001-16	VALOR DO CONTRATO: R\$ 40.645.437,96
CONTRATADA: CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ	CNPJ: 03.938.934/0001-67	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 2.152.793,51
CONTRATO Nº: 008 / 2026 - SINFRA	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/03/2026 A 31/03/2026	ACUMULADO ATUAL: R\$ 4.270.370,88
MEDIÇÃO Nº: 2		SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$: R\$ 36.375.067,09
ORDEM DE SERVIÇO: N.º 009 / 2026		EXECUTADO %: 10,51%
CONTRATO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.		

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO				SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR				
1.6.7.6	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12.5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.695,35	204,2571	R\$ 232,55	R\$ 626.804,81	0,00%	R\$ -	484,4525	17,97%	R\$ 112.659,43	484,45	17,97%	R\$ 112.659,43	2.210,90	82,03%	R\$ 514.145,38				
1.6.7.7	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	11,23		R\$ 4.406,48	R\$ 49.484,77	0,00%	R\$ -	1,9378	17,26%	R\$ 8.538,92	1,94	17,26%	R\$ 8.538,92	9,29	82,74%	R\$ 40.945,85				
1.6.7.8	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	134,77		R\$ 5.438,52	R\$ 732.949,34	0,00%	R\$ -	24,2226	17,97%	R\$ 131.735,23	24,22	17,97%	R\$ 131.735,23	110,55	82,03%	R\$ 601.214,11				
1.6.7.9	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL	M²	1.123,06	499110899	R\$ 461,14	R\$ 517.890,19	0,00%	R\$ -	193,7810	17,25%	R\$ 89.360,17	193,78	17,25%	R\$ 89.360,17	929,28	82,75%	R\$ 428.530,02				
1.6.8	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO)				R\$ 9.082.124,78						R\$ 1.625.484,89			R\$ 1.625.484,89			R\$ 7.456.639,89				
1.6.8.1	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M²	4.301,10	1000045454	R\$ 224,49	R\$ 965.553,94	0,00%	R\$ -	678,2322	15,77%	R\$ 152.256,35	678,23	15,77%	R\$ 152.256,35	3.622,87	84,23%	R\$ 813.297,59				
1.6.8.2	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	1.433,70	1001091465	R\$ 366,48	R\$ 525.422,38	0,00%	R\$ -	226,0774	15,77%	R\$ 82.852,85	226,08	15,77%	R\$ 82.852,85	1.207,62	84,23%	R\$ 442.569,53				
1.6.8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	206,452	80	R\$ 1,00	R\$ 206.452,80	0,00%	R\$ -	48,8327199	23,65%	R\$ 48.832,72	48,83272	23,65%	R\$ 48.832,72	157.620,08	76,35%	R\$ 157.620,08				
1.6.8.4	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	5.734,80	380837442	R\$ 4,77	R\$ 27.355,00	0,00%	R\$ -	1.085,1716	18,92%	R\$ 5.176,27	1.085,17	18,92%	R\$ 5.176,27	4.649,63	81,08%	R\$ 22.178,73				
1.6.8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍCIO (CASCALHO)	M³	8.602,20	3003749531	R\$ 53,34	R\$ 458.841,35	0,00%	R\$ -	813,8787	9,46%	R\$ 43.412,29	813,88	9,46%	R\$ 43.412,29	7.788,32	90,54%	R\$ 415.429,06				
1.6.8.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	17,204	40	R\$ 3,31	R\$ 56.946,56	0,00%	R\$ -	1.464,9816	8,52%	R\$ 4.849,09	1.464,98	8,52%	R\$ 4.849,09	15.739,42	91,48%	R\$ 52.097,47				
1.6.8.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	258,066	00	R\$ 0,80	R\$ 206.452,80	0,00%	R\$ -	43,9494479	17,03%	R\$ 35.159,56	43,94945	17,03%	R\$ 35.159,56	214.116,55	82,97%	R\$ 171.293,24				
1.6.8.8	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12.5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	6.881,76	0006003	R\$ 232,55	R\$ 1.600.353,29	0,00%	R\$ -	1.130,3870	16,43%	R\$ 262.871,50	1.130,39	16,43%	R\$ 262.871,50	5.751,37	83,57%	R\$ 1.337.481,79				
1.6.8.9	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	28,674	999992246	R\$ 4.406,48	R\$ 126.355,81	0,00%	R\$ -	4,5215	15,77%	R\$ 19.924,11	4,52	15,77%	R\$ 19.924,11	24,15	84,23%	R\$ 106.431,70				
1.6.8.10	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	344,090	0000588395	R\$ 5.438,52	R\$ 1.871.340,35	0,00%	R\$ -	56,5194	16,43%	R\$ 307.381,62	56,52	16,43%	R\$ 307.381,62	287,57	83,57%	R\$ 1.563.958,73				
1.6.8.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 THH E DESCARGA MANUAL	T	6,881,76		R\$ 32,37	R\$ 222.762,57	0,00%	R\$ -	339,1161	4,93%	R\$ 10.977,19	339,12	4,93%	R\$ 10.977,19	6.542,64	95,07%	R\$ 211.785,38				
1.6.8.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE	T	14,623	743	R\$ 3,51	R\$ 51.329,34	0,00%	R\$ -	791,2709	5,41%	R\$ 2.777,36	791,27	5,41%	R\$ 2.777,36	13.832,47	94,59%	R\$ 48.551,98				
1.6.8.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	559,143	000	R\$ 1,00	R\$ 559.143,00	0,00%	R\$ -	33,911611	6,06%	R\$ 33.911,61	33,91161	6,06%	R\$ 33.911,61	525.231,39	93,94%	R\$ 525.231,39				
1.6.8.14	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MANUAL	M²	4,860	000	R\$ 453,46	R\$ 2.203.815,60	0,00%	R\$ -	1.356,4644	27,91%	R\$ 615.102,37	1.356,46	27,91%	R\$ 615.102,37	3.503,54	72,09%	R\$ 1.588.713,23				
1.6.9	RECOMPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE				R\$ 4.087.232,49						R\$ -			R\$ -			R\$ 4.087.232,49				
1.6.9.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA-ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	9,588	000	R\$ 43,20	R\$ 412.905,60	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	9,588	100,00%	R\$ 412.905,60				
1.6.9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	28,674	000	R\$ 116,24	R\$ 3.333.065,76	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	28,674	100,00%	R\$ 3.333.065,76				
1.6.9.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8,151	006	R\$ 0,95	R\$ 7.743,51	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	8,151	100,00%	R\$ 7.743,51				
1.6.9.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11,5 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	143,140	61	R\$ 2,33	R\$ 333.517,62	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	143,140	100,00%	R\$ 333.517,62				
1.7	DRENAGEM URBANA				R\$ 14.167.673,22						R\$ -			R\$ -			R\$ 14.167.673,22				
1.7.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	M	31,860	000	R\$ 74,76	R\$ 2.381.853,60	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	31,860	100,00%	R\$ 2.381.853,60				
1.7.2	SARJETAS TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	31,860	000	R\$ 84,17	R\$ 2.681.656,20	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	31,860	100,00%	R\$ 2.681.656,20				
1.7.3	CAIXA MANUAL COM FIXADOR DE CAL	M²	31,860	000	R\$ 3,68	R\$ 117.244,80	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	31,860	100,00%	R\$ 117.244,80				
1.7.4	LIMPEZA DE BUEIRO	M²	150,00	000	R\$ 21,20	R\$ 3.180,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	150,00	100,00%	R\$ 3.180,00				
1.7.5	LIMPEZA DE PONTE	M	100,00	000	R\$ 4,68	R\$ 468,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 468,00				
1.7.6	LIMPEZA DE SARJETAS E MEIO-FIO	M	22,675	000	R\$ 0,79	R\$ 17.913,25	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	22,675	100,00%	R\$ 17.913,25				
1.7.7	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	4,535	000	R\$ 4,81	R\$ 21.813,35	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	4,535	100,00%	R\$ 21.813,35				
1.7.8	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO ACIMA DE 1,00 ATÉ 1,50 M	M	500,00	000	R\$ 76,10	R\$ 38.050,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	500,00	100,00%	R\$ 38.050,00				
1.7.9	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M	M	250,00	000	R\$ 25,10	R\$ 6.275,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	250,00	100,00%	R\$ 6.275,00				
1.7.10	TRANSPORTE DE DEBRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA.	TKM	22,500	000	R\$ 1,29	R\$ 29.025,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	22,500	100,00%	R\$ 29.025,00				
1.7.11	LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE	M²	25,00	000	R\$ 21,20	R\$ 530,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 530,00				
1.7.12	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	50,00	000	R\$ 12,28	R\$ 614,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	50,00	100,00%	R\$ 614,00				
1.7.13	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 120 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS	M	50,00	000	R\$ 13,65	R\$ 682,50	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	50,00	100,00%	R\$ 682,50				
1.7.14	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,00	000	R\$ 1.262,69	R\$ 10.212,52	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 10.212,52				
1.7.15	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	6,00	000	R\$ 2.949,47	R\$ 17.696,82	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 17.696,82				
1.7.16	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M²	3,000	000	R\$ 449,32	R\$ 1.347.960,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	3,000	100,00%	R\$ 1.347.960,00				
1.7.17	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	6,000	000	R\$ 371,62	R\$ 2.229.720,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	6,000	100,00%	R\$ 2.229.720,00				
1.7.18	CORPO DE BSTD D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	000	R\$ 362,59	R\$ 36.259,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 36.259,00				
1.7.19	CORPO DE BSTD C = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	000	R\$ 1.113,66	R\$ 111.366,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 111.366,00				
1.7.20	CORPO DE BSTD D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	000	R\$ 2.381,49	R\$ 238.149,00	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 238.149,00				
1.7.21	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.750,00	000	R\$ 2.016,77	R\$ 3.529.847,50	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	1.750,00	100,00%	R\$ 3.529.847,50				
1.7.22	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	750,00	000	R\$ 759,70	R\$ 569.775,0															



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 02 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ: 06.158.455/0001-16	VALOR DO CONTRATO: R\$ 40.645.437,96
CONTRATADA: CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ	CNPJ: 03.938.934/0001-67	VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 2.152.793,51
CONTRATO Nº: 008 / 2026 - SINFRA	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/03/2026 A 31/03/2026	ACUMULADO ATUAL: R\$ 4.270.370,88
MEDIÇÃO Nº: 2		SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$: R\$ 36.375.067,09
ORDEM DE SERVIÇO N.º 009 / 2026		EXECUTADO %: 10,51%
CONTRATO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ- MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.		

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%
1.7.26	BOCA DE BSTC D = 1,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	5,00	R\$ 9.855,57	R\$ 49.277,85		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 49.277,85
1.7.27	BOCA DE BSOC 2,00 X 2,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00	R\$ 22.562,15	R\$ 45.124,30		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 45.124,30
1.7.28	POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,00	R\$ 4.222,23	R\$ 33.777,84		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 33.777,84
1.7.29	POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	R\$ 6.376,79	R\$ 31.883,95		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 31.883,95
1.7.30	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO	M²	25,00	R\$ 981,73	R\$ 24.543,25		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 24.543,25
1.7.31	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M²	25,00	R\$ 491,19	R\$ 12.279,75		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 12.279,75
1.7.32	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	275,00	R\$ 94,40	R\$ 25.960,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	275,00	100,00%	R\$ 25.960,00
1.7.33	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.500,00	R\$ 14,29	R\$ 50.015,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.500,00	100,00%	R\$ 50.015,00
1.7.34	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	25,00	R\$ 596,75	R\$ 14.918,75		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 14.918,75
1.7.35	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	25,00	R\$ 748,06	R\$ 18.701,50		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 18.701,50
1.7.36	DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	2.267,50	R\$ 85,10	R\$ 192.964,25		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.267,50	100,00%	R\$ 192.964,25
1.7.37	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8.622,45	R\$ 8,34	R\$ 71.911,23		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8.622,45	100,00%	R\$ 71.911,23
1.7.38	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATORIO	M³	5.549,53	R\$ 20,78	R\$ 115.319,13		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5.549,53	100,00%	R\$ 115.319,13
TOTAL DA PLANILHA R\$				R\$ 40.645.437,96	R\$ 40.645.437,96		5,21%	R\$ 2.117.577,38	5,30%	R\$ 2.152.793,51	10,51%	R\$ 4.270.370,88	89,49%	R\$ 36.375.067,09		