



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA
MEDIÇÃO Nº 07

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 27.551.212,76
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.500.943,02
SALDO DO CONTRATO: R\$ 8.984.310,78
PERCENTUAL EXECUTADO: 76,98%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.904.870,23			1.549.171,89	0,00		247.192,93			1.796.364,82			108.505,41
1.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	182,5	2,50	456,25	182,50	100,00%	456,25			-	182,50	100,00%	456,25	0,00	0,00%	-
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENT	UN	0,50	387.314,07	193.657,04	0,41	81,32%	157.486,60	0,06	12,98%	25.136,68	0,47	94,30%	182.623,28	0,03	5,70%	11.033,75
1.3	CANTEIRO DE OBRA	UN	0,50	587.453,23	293.726,62	0,41	81,32%	238.865,61	0,06	12,98%	38.125,71	0,47	94,30%	276.991,32	0,03	5,70%	16.735,29
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	0,50	2.834.060,66	1.417.030,33	0,41	81,32%	1.152.363,43	0,06	12,98%	183.930,54	0,47	94,30%	1.336.293,97	0,03	5,70%	80.736,36
2	TERRAPLENAGEM				74.549,33			39.015,42	0,00		27.630,73			66.646,15			7.903,19
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	6.709,17	0,67	4.495,14	6.709,17	100,00%	4.495,14			-	6.709,17	100,00%	4.495,14	0,00	0,00%	-
2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	7,29	978,17			-			-	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	978,17
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	7,74	1.038,55	134,18	100,00%	1.038,55			-	134,18	100,00%	1.038,55	0,00	0,00%	- 0,00
2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	8,15	1.093,57	134,18	100,00%	1.093,57			-	134,18	100,00%	1.093,57	0,00	0,00%	-
2.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,06	1.215,67	134,18	100,00%	1.215,67			-	134,18	100,00%	1.215,67	0,00	0,00%	- 0,00
2.6	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,36	1.255,92	134,18	100,00%	1.255,92			-	134,18	100,00%	1.255,92	0,00	0,00%	- 0,00
2.7	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,68	1.298,86	134,18	100,00%	1.298,86			-	134,18	100,00%	1.298,86	0,00	0,00%	- 0,00
2.8	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	10,56	1.416,94	134,18	100,00%	1.416,94			-	134,18	100,00%	1.416,94	0,00	0,00%	- 0,00
2.9	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	10,80	1.449,14	134,18	100,00%	1.449,14			-	134,18	100,00%	1.449,14	0,00	0,00%	- 0,00
2.10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	11,12	1.492,08	134,18	100,00%	1.492,08			-	134,18	100,00%	1.492,08	0,00	0,00%	- 0,00
2.11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	11,42	1.532,34	134,18	100,00%	1.532,34			-	134,18	100,00%	1.532,34	0,00	0,00%	-



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ		PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA		VALOR DO CONTRATO:	R\$	39.036.466,56
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA		OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS		ACUMULADO ANTERIOR:	R\$	27.551.212,76
MEDIDAÇÃO Nº 07		PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA		MEDIDAÇÃO ATUAL:	R\$	2.500.943,02
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025				SALDO DO CONTRATO:	R\$	8.984.310,78
				PERCENTUAL EXECUTADO:		76,98%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDAÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
2.12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	12,50	1.677,25	134,18	100,00%	1.677,25	-	-	-	134,18	100,00%	1.677,25	0,00	0,00%	-
2.13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	13,86	1.859,73	134,18	100,00%	1.859,73	-	-	-	134,18	100,00%	1.859,73	0,00	0,00%	0,00
2.14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	14,35	1.925,48	-	-	-	134,18	100,00%	1.925,48	134,18	100,00%	1.925,48	0,00	0,00%	-
2.15	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.341,82	5,97	8.010,67	-	-	-	483,00	36,00%	2.883,51	483,00	36,00%	2.883,51	858,82	64,00%	5.127,16
2.16	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	4.025,47	10,50	42.267,38	1.827,64	45,40%	19.190,21	2.173,50	53,99%	22.821,74	4.001,14	99,40%	42.011,95	24,33	0,60%	255,43
2.17	Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial	m³	11,10	138,96	1.542,46	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	11,10	100,00%	1.542,46
3	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS				2.128.762,30			2.040.302,33	-	6.059,03		2.046.361,36				82.400,93	
3.1	Reconformação da plataforma	m²	3.667,13	0,13	476,73	3.596,00	98,06%	467,48	-	-	-	3.596,00	98,06%	467,48	71,13	1,94%	9,25
3.2	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	550,07	13,66	7.513,96	495,00	89,99%	6.761,71	-	-	-	495,00	89,99%	6.761,71	55,07	10,01%	752,24
3.3	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	17.287,88	0,19	3.284,70	10.600,00	61,31%	2.014,00	-	-	-	10.600,00	61,31%	2.014,00	6.687,88	38,69%	1.270,70
3.4	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida	m²			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.5	Solo para base de remendo profundo	m³	2.212,85	5,95	13.166,46	2.212,85	100,00%	13.166,46	-	-	-	2.212,85	100,00%	13.166,46	0,00	0,00%	-
3.6	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	553,21	78,66	43.515,50	553,21	100,00%	43.515,50	-	-	-	553,21	100,00%	43.515,50	0,00	0,00%	-
3.7	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.8	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	691,52	357,51	247.223,53	691,51	100,00%	247.222,54	-	-	-	691,51	100,00%	247.222,54	0,00	0,00%	0,99
3.9	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.10	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.11	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	1.037,28	15,06	15.621,36	1.037,28	100,00%	15.621,40	-	-	-	1.037,28	100,00%	15.621,40	0,00	0,00%	- 0,04
3.12	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	1.466,85	9,47	13.891,07	1.466,83	100,00%	13.890,88	-	-	-	1.466,83	100,00%	13.890,88	0,02	0,00%	0,19
3.13	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	1.037,28	464,02	481.316,35	1.037,28	100,00%	481.316,35	-	-	-	1.037,28	100,00%	481.316,35	0,00	0,00%	-
3.14	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.15	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.16	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.17	Recomposição manual de aterro com material de jazida	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.18	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	1.047,80	14,51	15.203,57	1.023,90	97,72%	14.856,79	-	-	-	1.023,90	97,72%	14.856,79	23,90	2,28%	346,78
3.19	Remoção manual de barreira em solo	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.20	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.21	Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	m³			-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
3.22	Limpeza de ponte	m	63,50	5,36	340,36	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	63,50	100,00%	340,36
3.23	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	825,00	0,89	734,25	825,00	100,00%	734,25	-	-	-	825,00	100,00%	734,25	0,00	0,00%	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA
MEDIÇÃO Nº 07

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 27.551.212,76
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.500.943,02
SALDO DO CONTRATO: R\$ 8.984.310,78
PERCENTUAL EXECUTADO: 76,98%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
3.24	Limpeza de valeta de corte	m	412,50	1,34	552,75	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	412,50	100,00%	552,75
3.25	Limpeza de vala de drenagem	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
3.26	Limpeza de descida d'água	m	36,00	1,79	64,44	36,00	100,00%	64,44	-	-	-	36,00	100,00%	64,44	0,00	0,00%	-
3.27	Limpeza de bueiro	m³	246,15	26,84	6.606,53	123,07	50,00%	3.303,27	123,07	50,00%	3.303,27	246,15	100,00%	6.606,53	0,00	0,00%	-
3.28	Desobstrução de bueiro	m³	72,40	80,53	5.829,97	67,03	92,59%	5.397,82	-	-	-	67,03	92,59%	5.397,82	5,37	7,41%	432,15
3.29	Caiação manual com fixador de cal	m²	668,18	4,07	2.719,47	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	668,18	100,00%	2.719,47
3.30	Roçada manual	ha	14,29	2.296,47	32.816,56	-	-	-	1,20	8,40%	2.755,76	1,20	8,40%	2.755,76	13,09	91,60%	30.060,79
3.31	Roçada manual de capim colônião	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
3.32	Roçada mecanizada com roçadeira de arraste	ha	53,98	513,99	27.742,61	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	53,98	100,00%	27.742,61
3.33	Capina manual	m²	247,50	0,92	227,70	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	247,50	100,00%	227,70
3.34	Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura	m³	26,20	259,41	6.795,24	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	26,20	100,00%	6.795,24
3.35	Corte e remoção de árvores	m³	104,78	19,57	2.050,54	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	104,78	100,00%	2.050,54
3.36	Roçada com roçadeira costal	ha	9,53	955,26	9.098,85	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	9,53	100,00%	9.098,85
3.37	Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
3.38	Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
3.39	Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
3.40	Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
3.41	Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
3.42	Remoção de emborrachados de pneus em rodovia	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
3.43	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	3.450,39	185,92	641.496,51	3.450,39	100,00%	641.496,51	-	-	-	3.450,39	100,00%	641.496,51	0,00	0,00%	-
3.44	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	2.788,20	197,43	550.473,34	2.788,19	100,00%	550.472,96	-	-	-	2.788,19	100,00%	550.472,96	0,00	0,00%	0,37
4	PAVIMENTAÇÃO				21.634.798,67			17.455.822,66	-	-	414.272,68			17.870.095,35			3.764.703,33
4.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2.405,18	1,87	4.497,68	2.405,18	100,00%	4.497,68	-	-	-	2.405,18	100,00%	4.497,68	0,00	0,00%	-
4.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	t	4.509,71	2,17	9.786,06	4.509,71	100,00%	9.786,06	-	-	-	4.509,71	100,00%	9.786,06	0,00	0,00%	-
4.3	Regularização do subleito	m²	37.663,51	1,39	52.352,27	12.295,41	32,65%	17.090,62	24.140,00	64,09%	33.554,60	36.435,41	96,74%	50.645,22	1.228,09	3,26%	1.707,05
4.4	Reestabilização de camada de base sem adição de material	m³	1.850,14	10,47	19.370,91	1.610,03	87,02%	16.856,98	200,00	10,81%	2.094,00	1.810,03	97,83%	18.950,97	40,11	2,17%	419,93
4.5	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
4.6	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	740,05	88,23	65.295,04	148,01	20,00%	13.059,01	482,80	65,24%	42.597,44	630,81	85,24%	55.656,45	109,24	14,76%	9.638,59
4.7	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	4.440,32	15,96	70.867,43	3.699,08	83,31%	59.037,31	482,80	10,87%	7.705,49	4.181,88	94,18%	66.742,80	258,44	5,82%	4.124,62
4.8	Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m³	2.220,16	72,28	160.473,16	222,02	10,00%	16.047,32	-	-	-	222,02	10,00%	16.047,32	1.998,14	90,00%	144.425,84
4.9	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	5.555,95	14,74	81.894,70	930,00	16,74%	13.708,20	3.564,00	64,15%	52.533,36	4.494,00	80,89%	66.241,56	1.061,95	19,11%	15.653,14
4.10	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
4.11	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	1.728,79	84,84	146.670,54	1.728,79	100,00%	146.670,54	-	-	-	1.728,79	100,00%	146.670,54	0,00	0,00%	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA
MEDIÇÃO Nº 07

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 27.551.212,76
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.500.943,02
SALDO DO CONTRATO: R\$ 8.984.310,78
PERCENTUAL EXECUTADO: 76,98%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
4.12	Imprimação com asfalto diluído	m²	71.578,39	0,46	32.926,06	70.024,87	97,83%	32.211,44	-	-	-	70.024,87	97,83%	32.211,44	1.553,52	2,17%	714,62
4.13	Pintura de ligação	m²	204.935,38	0,34	69.678,03	184.590,39	90,07%	62.760,73	610,69	0,30%	207,64	185.201,09	90,37%	62.968,37	19.734,29	9,63%	6.709,66
4.14	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial	m²	17.266,92	2,25	38.850,57	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	17.266,92	100,00%	38.850,57
4.15	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial	m²	3.936,23	7,38	29.049,38	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	3.936,23	100,00%	29.049,38
4.16	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial	m²	296.576,96	5,27	1.562.960,55	160.229,90	54,03%	844.411,57	2.789,61	0,94%	14.701,24	163.019,51	54,97%	859.112,82	133.557,45	45,03%	703.847,74
4.17	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.128,22	213,17	240.502,66	1.128,22	100,00%	240.502,66	-	-	-	1.128,22	100,00%	240.502,66	0,00	0,00%	-
4.18	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	10.940,32	224,33	2.454.241,99	10.865,51	99,32%	2.437.459,39	74,81	0,68%	16.782,13	10.940,32	100,00%	2.454.241,51	0,00	0,00%	0,47
4.19	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita comercial	m³	10.812,44	147,31	1.592.780,54	6.329,21	58,54%	932.356,12	1.086,30	10,05%	160.022,85	7.415,51	68,58%	1.092.378,97	3.396,93	31,42%	500.401,57
4.20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS				13.699.026,42			11.541.935,98	-	-	76.695,89			11.618.631,87			2.080.394,56
4.20.1	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	1.321,67	5.553,07	7.339.298,26	1.306,29	98,84%	7.253.930,14	4,82	0,37%	26.790,77	1.311,12	99,20%	7.280.720,91	10,55	0,80%	58.577,35
4.20.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	85,90	6.564,99	563.899,82	85,90	100,00%	563.899,82	-	-	-	85,90	100,00%	563.899,82	0,00	0,00%	-
4.20.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	107,92	3.907,87	421.717,79	70,21	65,06%	274.388,97	0,27	0,25%	1.073,93	70,49	65,32%	275.462,90	37,43	34,68%	146.254,89
4.20.4	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	T	44,51	4.064,95	180.910,60	44,51	100,00%	180.910,60	-	-	-	44,51	100,00%	180.910,60	0,00	0,00%	-
4.20.5	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	996,50	5.211,44	5.193.199,96	627,24	62,94%	3.268.806,45	9,37	0,94%	48.831,19	636,61	63,88%	3.317.637,64	359,89	36,12%	1.875.562,32
4.20.6	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
4.21	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS				1.303.574,71			1.067.431,08	-	-	7.378,05			1.074.809,12			228.765,59
4.21.1	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	1.321,67	509,91	673.930,20	1.265,52	95,75%	645.301,50	4,82	0,37%	2.460,06	1.270,34	96,12%	647.761,56	51,32	3,88%	26.168,64
4.21.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	85,90	509,91	43.798,72	85,90	100,00%	43.798,72	-	-	-	85,90	100,00%	43.798,72	0,00	0,00%	-
4.21.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	107,92	509,91	55.026,94	70,21	65,06%	35.803,05	0,27	0,25%	140,13	70,49	65,32%	35.943,18	37,43	34,68%	19.083,75
4.21.4	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	T	44,51	509,91	22.693,54	44,51	100,00%	22.693,54	-	-	-	44,51	100,00%	22.693,54	0,00	0,00%	-
4.21.5	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	996,50	509,91	508.125,32	627,24	62,94%	319.834,27	9,37	0,94%	4.777,86	636,61	63,88%	324.612,12	359,89	36,12%	183.513,19
4.21.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5	DRENAGEM, BUEIROS, OBRAS DE ARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL				1.452.584,21			509.147,73	-	-	229.279,40			738.427,12			714.157,09
5.1	BUEIROS E OBRAS DE ARTE CORRENTE				495.319,90			344.675,00	-	-	150.644,90			495.319,90			-
5.1.1	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita comercial	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.2	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	19,50	3.054,60	59.564,70	-	-	-	19,50	100,00%	59.564,70	19,50	100,00%	59.564,70	0,00	0,00%	-
5.1.3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	3,00	14.191,35	42.574,05	3,00	100,00%	42.574,05	-	-	-	3,00	100,00%	42.574,05	0,00	0,00%	-
5.1.4	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.5	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.6	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	13,00	5.083,56	66.086,28	-	-	-	13,00	100,00%	66.086,28	13,00	100,00%	66.086,28	0,00	0,00%	-
5.1.7	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	16.554,40	33.108,80	2,00	100,00%	33.108,80	-	-	-	2,00	100,00%	33.108,80	0,00	0,00%	-
5.1.8	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.9	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA
MEDIÇÃO Nº 07

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 27.551.212,76
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.500.943,02
SALDO DO CONTRATO: R\$ 8.984.310,78
PERCENTUAL EXECUTADO: 76,98%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
5.1.10	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.11	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.12	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	65,00	1.072,82	69.733,30	65,00	100,00%	69.733,30			-	65,00	100,00%	69.733,30	0,00	0,00%	-
5.1.13	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	2.347,48	23.474,80	10,00	100,00%	23.474,80			-	10,00	100,00%	23.474,80	0,00	0,00%	-
5.1.14	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.15	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.16	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	26,00	2.078,79	54.048,54	26,00	100,00%	54.048,54			-	26,00	100,00%	54.048,54	0,00	0,00%	-
5.1.17	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	2.818,16	11.272,64			-	4,00	100,00%	11.272,64	4,00	100,00%	11.272,64	0,00	0,00%	-
5.1.18	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.19	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.20	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	26,00	3.084,77	80.204,02	26,00	100,00%	80.204,02			-	26,00	100,00%	80.204,02	0,00	0,00%	-
5.1.21	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	3.430,32	13.721,28			-	4,00	100,00%	13.721,28	4,00	100,00%	13.721,28	0,00	0,00%	-
5.1.22	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.23	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.24	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.1.25	Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação	m	13,00	1.317,73	17.130,49	13,00	100,00%	17.130,49			-	13,00	100,00%	17.130,49	0,00	0,00%	-
5.1.26	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação	m	13,00	1.877,00	24.401,00	13,00	100,00%	24.401,00			-	13,00	100,00%	24.401,00	0,00	0,00%	-
5.2	DRENAGEM SUPERFICIAL, SUBSUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA				957.264,31			164.472,73			-	78.634,50		243.107,23			714.157,09
5.2.1	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	622,10	134,00	83.361,40			-			-	0,00	0,00%	-	622,10	100,00%	83.361,40
5.2.2	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	622,10	134,00	83.361,40			-			-	0,00	0,00%	-	622,10	100,00%	83.361,40
5.2.3	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.2.4	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	654,85	66,16	43.324,55	654,85	100,00%	43.324,88			-	654,85	100,00%	43.324,88	0,00	0,00%	- 0,33
5.2.5	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.2.6	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1.145,98	72,31	82.865,45			-			-	0,00	0,00%	-	1.145,98	100,00%	82.865,45
5.2.7	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.2.8	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	1.145,98	29,36	33.645,83			-			-	0,00	0,00%	-	1.145,98	100,00%	33.645,83



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA
MEDIÇÃO Nº 07

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 27.551.212,76
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.500.943,02
SALDO DO CONTRATO: R\$ 8.984.310,78
PERCENTUAL EXECUTADO: 76,98%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
5.2.9	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	17,00	71,61	1.217,37			-			-	0,00	0,00%	-	17,00	100,00%	1.217,37
5.2.10	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	17,00	88,51	1.504,67			-			-	0,00	0,00%	-	17,00	100,00%	1.504,67
5.2.11	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	M³	777,63	210,85	163.962,23	525,00	67,51%	110.696,25			-	525,00	67,51%	110.696,25	252,63	32,49%	53.265,98
5.2.12	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	200,66	20.066,00			-			-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	20.066,00
5.2.13	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	100,00	282,97	28.297,00			-			-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	28.297,00
5.2.14	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	819,17	81.917,00			-			-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	81.917,00
5.2.15	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	338,18	33.818,00			-			-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	33.818,00
5.2.16	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	100,00	1.306,45	130.645,00	8,00	8,00%	10.451,60			-	8,00	8,00%	10.451,60	92,00	92,00%	120.193,40
5.2.17	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	un	6,50	336,72	2.188,68			-			-	0,00	0,00%	-	6,50	100,00%	2.188,68
5.2.18	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	10,00	579,29	5.792,90			-			-	0,00	0,00%	-	10,00	100,00%	5.792,90
5.2.19	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	7,50	3.508,13	26.310,98			-			-	0,00	0,00%	-	7,50	100,00%	26.310,98
5.2.20	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	4.551,30	4.551,30			-			-	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	4.551,30
5.2.21	Dissipador de energia - DEB 11 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	5.602,30	5.602,30			-			-	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	5.602,30
5.2.22	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	m	555,63	224,67	124.832,27			-	350,00	62,99%	78.634,50	350,00	62,99%	78.634,50	205,63	37,01%	46.197,77
5.2.23	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
6	OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES				315.329,51			310.987,52			310.987,52			310.987,52			4.341,99
6.1	ARMAÇÕES, CONCRETO, FÔRMAS				61.140,69			61.129,07			61.129,07			61.129,07			11,61
6.1.1	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	464,25	15,02	6.973,04	464,25	100,00%	6.973,04			-	464,25	100,00%	6.973,04	0,00	0,00%	-
6.1.2	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	464,25	15,75	7.311,94	464,25	100,00%	7.311,94			-	464,25	100,00%	7.311,94	0,00	0,00%	-
6.1.3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	7,30	4,11	30,00	7,30	100,00%	30,00			-	7,30	100,00%	30,00	0,00	0,00%	-
6.1.4	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,26	549,81	1.242,57	2,26	99,78%	1.239,82			-	2,26	99,78%	1.239,82	0,00	0,22%	2,75
6.1.5	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	11,01	502,36	5.528,47	11,00	99,95%	5.525,96			-	11,00	99,95%	5.525,96	0,01	0,05%	2,51
6.1.6	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	30,95	563,59	17.443,11	30,95	100,00%	17.443,11			-	30,95	100,00%	17.443,11	0,00	0,00%	-
6.1.7	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	15,48	625,30	9.676,52	15,47	99,97%	9.673,39			-	15,47	99,97%	9.673,39	0,01	0,03%	3,13
6.1.8	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	11,01	548,92	6.040,86	11,00	99,95%	6.038,12			-	11,00	99,95%	6.038,12	0,01	0,05%	2,74
6.1.9	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	3,81	82,82	315,54	3,81	100,00%	315,54			-	3,81	100,00%	315,54	0,00	0,00%	-
6.1.10	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	68,44	96,13	6.578,66	68,43	99,99%	6.578,17			-	68,43	99,99%	6.578,17	0,00	0,01%	0,48
6.2	CONTENÇÕES				153.169,62			153.169,62			-			153.169,62			-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA
MEDIÇÃO Nº 07

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 27.551.212,76
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.500.943,02
SALDO DO CONTRATO: R\$ 8.984.310,78
PERCENTUAL EXECUTADO: 76,98%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
6.2.1	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³			-			-			-	0,00		-	0,00		-
6.2.2	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	38,10	367,38	13.997,18	38,10	100,00%	13.997,18	-	38,10	100,00%	13.997,18	0,00	0,00%			-
6.2.3	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	38,10	553,02	21.070,06	38,10	100,00%	21.070,06	-	38,10	100,00%	21.070,06	0,00	0,00%			-
6.2.4	Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento	m³	190,50	470,11	89.555,96	190,50	100,00%	89.555,96	-	190,50	100,00%	89.555,96	0,00	0,00%			-
6.2.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	190,50	149,85	28.546,43	190,50	100,00%	28.546,43	-	190,50	100,00%	28.546,43	0,00	0,00%			-
6.3	DEMOLIÇÕES				3.464,03			3.464,03	-			3.464,03					-
6.3.1	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	2,60	12,67	32,94	2,60	100,00%	32,94	-	2,60	100,00%	32,94	0,00	0,00%			-
6.3.2	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros	m	3,90	14,06	54,83	3,90	100,00%	54,83	-	3,90	100,00%	54,83	0,00	0,00%			-
6.3.3	Demolição manual de concreto simples	m³	2,75	498,68	1.371,37	2,75	100,00%	1.371,37	-	2,75	100,00%	1.371,37	0,00	0,00%			-
6.3.4	Demolição manual de concreto armado	m³	2,75	729,05	2.004,89	2,75	100,00%	2.004,89	-	2,75	100,00%	2.004,89	0,00	0,00%			-
6.3.5	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	m²			-			-			-	0,00		-	0,00		-
6.3.6	Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira	m²			-			-			-	0,00		-	0,00		-
6.3.7	Demolição de concreto simples com martelo	m³			-			-			-	0,00		-	0,00		-
6.4	SERVIÇOS AUXILIARES				97.555,18			93.224,81	-			93.224,81					4.330,37
6.4.1	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação	m	26,20	165,29	4.329,77			-			-	0,00	0,00%	-	26,20	100,00%	4.329,77
6.4.2	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.728,79	2,07	3.578,60	1.728,78	100,00%	3.578,57	-	1.728,78	100,00%	3.578,57	0,01	0,00%			0,02
6.4.3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.794,51	20,87	37.451,42	1.794,51	100,00%	37.451,42	-	1.794,51	100,00%	37.451,42	0,00	0,00%			-
6.4.4	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	16,51	55,12	910,03	16,51	100,00%	910,03	-	16,51	100,00%	910,03	0,00	0,00%			-
6.4.5	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	272,91	68,89	18.800,43	272,90	100,00%	18.800,08	-	272,90	100,00%	18.800,08	0,00	0,00%			0,34
6.4.6	Apiloamento manual	m³	616,10	40,26	24.803,98	616,09	100,00%	24.803,78	-	616,09	100,00%	24.803,78	0,00	0,00%			0,20
6.4.7	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	889,00	8,64	7.680,96	889,00	100,00%	7.680,92	-	889,00	100,00%	7.680,92	0,00	0,00%			0,04
7	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				423.987,61			-	-			-					423.987,61
7.1	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	1.031,98	39,46	40.721,73			-			-	0,00	0,00%	-	1.031,98	100,00%	40.721,73
7.2	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	4.191,00	20,50	85.915,50			-			-	0,00	0,00%	-	4.191,00	100,00%	85.915,50
7.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,50	580,57	1.451,43			-			-	0,00	0,00%	-	2,50	100,00%	1.451,43
7.4	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,50	516,58	1.291,45			-			-	0,00	0,00%	-	2,50	100,00%	1.291,45
7.5	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	25,00	815,23	20.380,75			-			-	0,00	0,00%	-	25,00	100,00%	20.380,75
7.6	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	25,00	337,43	8.435,75			-			-	0,00	0,00%	-	25,00	100,00%	8.435,75
7.7	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	55,00	174,63	9.604,65			-			-	0,00	0,00%	-	55,00	100,00%	9.604,65



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA
MEDIÇÃO Nº 07

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 27.551.212,76
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.500.943,02
SALDO DO CONTRATO: R\$ 8.984.310,78
PERCENTUAL EXECUTADO: 76,98%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
7.8	Ondulação transversal em concreto - TIPO A - areia e brita comerciais	m²	293,04	498,33	146.030,62			-			-	0,00	0,00%	-	293,04	100,00%	146.030,62
7.9	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	440,00	43,84	19.289,60			-			-	0,00	0,00%	-	440,00	100,00%	19.289,60
7.10	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	un	264,00	126,23	33.324,72			-			-	0,00	0,00%	-	264,00	100,00%	33.324,72
7.11	Remoção de defesa metálica	m	12,70	29,32	372,36			-			-	0,00	0,00%	-	12,70	100,00%	372,36
7.12	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	63,50	900,30	57.169,05			-			-	0,00	0,00%	-	63,50	100,00%	57.169,05
8	TRANSPORTE DE MATERIAIS				11.101.584,72			5.646.765,20			1.576.508,25			7.223.273,45			3.878.311,26
8.1	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	263.859,36	1,59	419.536,37	263.800,73	99,98%	419.443,17			-	263.800,73	99,98%	419.443,17	58,62	0,02%	93,21
8.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	23.720,81	1,27	30.125,43	23.720,80	100,00%	30.125,41			-	23.720,80	100,00%	30.125,41	0,01	0,00%	0,02
8.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.497.126,33	1,04	1.557.011,38	865.722,47	57,83%	900.351,36	565.615,56	37,78%	588.240,18	1.431.338,03	95,61%	1.488.591,54	65.788,30	4,39%	68.419,83
8.4	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-
8.5	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-
8.6	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	67.632,01	0,68	45.989,76	1.798,04	2,66%	1.222,67			-	1.798,04	2,66%	1.222,67	65.833,97	97,34%	44.767,09
8.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.387.691,39	1,43	1.984.398,69	719.325,93	51,84%	1.028.636,08	77.012,98	5,55%	110.128,56	796.338,91	57,39%	1.138.764,65	591.352,48	42,61%	845.634,04
8.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	66.233,00	1,16	76.830,27			-			-	0,00	0,00%	-	66.233,00	100,00%	76.830,27
8.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.390.311,83	0,93	6.872.990,00	3.512.888,73	47,53%	3.266.986,52	944.154,98	12,78%	878.064,13	4.457.043,71	60,31%	4.145.050,65	2.933.268,12	39,69%	2.727.939,35
8.10	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	tkm	1.372,63	1,45	1.990,31			-			-	0,00	0,00%	-	1.372,63	100,00%	1.990,31
8.11	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	252,09	1,16	292,42			-			-	0,00	0,00%	-	252,09	100,00%	292,42
8.12	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	9.316,00	0,94	8.757,04			-	80,19	0,86%	75,38	80,19	0,86%	75,38	9.235,81	99,14%	8.681,66
8.13	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	6.631,94	1,33	8.820,47			-			-	0,00	0,00%	-	6.631,94	100,00%	8.820,47
8.14	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-
8.15	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	25.572,25	0,85	21.736,41			-			-	0,00	0,00%	-	25.572,25	100,00%	21.736,41
8.16	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	tkm	2.306,87	1,21	2.791,31			-			-	0,00	0,00%	-	2.306,87	100,00%	2.791,31
8.17	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-
8.18	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	8.895,12	0,79	7.027,14			-			-	0,00	0,00%	-	8.895,12	100,00%	7.027,14
8.19	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural	tkm	291,09	3,06	890,74			-			-	0,00	0,00%	-	291,09	100,00%	890,74
8.20	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-
8.21	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1.372,29	1,99	2.730,86			-			-	0,00	0,00%	-	1.372,29	100,00%	2.730,86

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

MEDIÇÃO Nº 07

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 27.551.212,76

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.500.943,02

SALDO DO CONTRATO: R\$ 8.984.310,78

PERCENTUAL EXECUTADO: 76,98%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
8.22	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	5.127,40	3,33	17.074,23			-			-	0,00	0,00%	-	5.127,40	100,00%	17.074,23
8.23	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm	39,83	2,66	105,93			-			-	0,00	0,00%	-	39,83	100,00%	105,93
8.24	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	19.657,13	2,16	42.459,39			-			-	0,00	0,00%	-	19.657,13	100,00%	42.459,39
8.25	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	tkm	3,36	2,26	7,58			-			-	0,00	0,00%	-	3,36	100,00%	7,58
8.26	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-
8.27	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	12,94	1,47	19,02			-			-	0,00	0,00%	-	12,94	100,00%	19,02
TOTAL DA PLANILHA R\$					39.036.466,56		70,58%	27.551.212,76		6,41%	2.500.943,02		76,98%	30.052.155,78		23,02%	8.984.310,78

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 7:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avenida Pedro Neiva de Santana



Avenida Pedro Neiva de Santana



Avenida Pedro Neiva de Santana



Avenida Pedro Neiva de Santana



Rua Simplício Moreira



Rua Simplício Moreira



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 7:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Símplicio Moreira



Rua Símplicio Moreira



Avenida Pedro Neiva de Santana



Drenagem Av. Bayma Junior x Av. Pedro Neiva de Santana



Avenida Bayma Junior



Avenida Bayma Junior



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 7:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



Avenida Pedro Neiva de Santana



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 7:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Coriolano Milhomem



Avenida Bayma Junior



Avenida Bayma Junior



Avenida Sabiás das Laranjeiras



Avenida Sabiás das Laranjeiras



Avenida Sabiás das Laranjeiras



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 7:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/06/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avenida Sabiás das Laranjeiras



Avenida Bayma Junior



Avenida Bayma Junior



Avenida Sabiás das Laranjeiras



Avenida Sabiás das Laranjeiras



Avenida Sabiás das Laranjeiras