



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO n.º 01

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA.

CONTRATO: 001/2025 - SINFRA
CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.493.677/0001-96
LOCAL: VIAS URBANAS DE IMPERATRIZ
PERÍODO: 01/03/2025 A 15/03/2025

VALORES:
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: R\$ 3.049.255,23
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 0,00
ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.049.255,23
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 3.049.255,23
SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 0,00
PERCENTUAL EXECUTADO:: % 100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES					
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	MEDIÇÃO	SALDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	MEDIÇÃO	SALDO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							SUBTOTAIS	1.904.713,97	0,00	72.667,72	72.667,72	1.832.046,23	3,82%
1.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01implantação e 01 retirada diária	un.dia	120,00		120,00	120,00	0,00	2,50	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENT	un	0,50		0,02	0,02	0,48	387.314,07	193.657,03	0,00	7.358,96	7.358,96	186.298,06	3,80%
1.3	CANTEIRO DE OBRA	un.dia	0,50		0,02	0,02	0,48	587.453,23	293.726,61	0,00	11.161,61	11.161,61	282.565,00	3,80%
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	0,50		0,02	0,02	0,48	2.834.060,66	1.417.030,33	0,00	53.847,15	53.847,15	1.363.183,17	3,80%
2	TERRAPLENAGEM								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS								2.064.368,13	0,00	204.025,24	204.025,24	1.860.342,87	9,88%
3.5	Solo para base de remendo profundo	m³	3.304,88		434,12	434,12	2.870,75	5,95	19.664,00	0,00	2.583,03	2.583,03	17.080,96	13,14%
3.13	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	ha	4.406,50		434,12	434,12	3.972,38	464,02	2.044.704,13	0,00	201.442,21	201.442,21	1.843.261,91	9,85%
4	PAVIMENTAÇÃO								5.075.838,93	0,00	2.492.226,49	2.492.226,49	2.583.612,39	49,10%
4.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	t	4.296,34		564,36	564,36	3.731,98	1,87	8.034,14	0,00	1.055,35	1.055,35	6.978,79	13,14%
4.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	t	8.055,63		1.058,18	1.058,18	6.997,46	2,17	17.480,72	0,00	2.296,24	2.296,24	15.184,48	13,14%
4.11	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	t	1.542,28		405,18	405,18	1.137,09	84,84	130.846,61	0,00	34.375,67	34.375,67	96.470,93	26,27%
4.13	Pintura de ligação	t	66.147,50		33.282,84	33.282,84	32.864,66	0,34	22.490,15	0,00	11.316,16	11.316,16	11.173,98	50,32%
4.18	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	8.103,07		4.077,15	4.077,15	4.025,92	224,33	1.817.761,41	0,00	914.626,58	914.626,58	903.134,82	50,32%
4.20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS													-
4.20.1	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	t	486,18		244,63	244,63	241,56	5.553,07	2.699.814,47	0,00	1.358.441,26	1.358.441,26	1.341.373,21	50,32%
4.20.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	t	29,77		14,98	14,98	14,79	3.907,87	116.323,12	0,00	58.529,25	58.529,25	57.793,86	50,32%
4.21	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS													-
4.21.1	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	t	486,18		203,86	203,86	282,33	509,91	247.910,14	0,00	103.948,92	103.948,92	143.961,22	41,93%
4.21.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	t	29,77		14,98	14,98	14,79	509,91	15.178,17	0,00	7.637,06	7.637,06	7.541,10	50,32%
5	DRENAGEM, BUEIROS, OBRAS DE ARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1	BUEIROS E OBRAS DE ARTE CORRENTE													-
5.2	DRENAGEM SUPERFICIAL, SUBSUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA													-
6	OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6.1	ARMAÇÕES, CONCRETO, FÔRMAS													
6.2	CONTENÇÕES													
6.3	DEMOLIÇÕES													
6.4	SERVIÇOS AUXILIARES													



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO n.º 01

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA.

CONTRATO: 001/2025 - SINFRA
CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 41.493.677/0001-96
LOCAL: VIAS URBANAS DE IMPERATRIZ
PERÍODO: 01/03/2025 A 15/03/2025

VALORES:
VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO: R\$ 3.049.255,23
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 0,00
ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.049.255,23
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 3.049.255,23
SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 0,00
PERCENTUAL EXECUTADO:: % 100,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES					PREÇO UNITÁRIO	VALORES					
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	MEDIÇÃO	SALDO		CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	MEDIÇÃO	SALDO	%
7	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8	TRANSPORTE DE MATERIAIS							1.188.661,19	0,00	280.335,78	280.335,78	908.325,39	23,58%	
8.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	t	22.152,99		2.909,99	2.909,99	19.243,00	1,27	28.134,29	0,00	3.695,68	3.695,68	24.438,60	13,14%
8.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	t	294.856,79		33.413,98	33.413,98	261.442,81	1,04	306.651,06	0,00	34.750,53	34.750,53	271.900,52	11,33%
8.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t	918.146,07		260.096,31	260.096,31	658.049,76	0,93	853.875,84	0,00	241.889,57	241.889,57	611.986,27	28,33%
TOTAL									10.233.582,22	0,00	3.049.255,23	3.049.255,23	7.184.326,88	29,80%

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO NO VALOR DE: R\$ 3.049.255,23