



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|---------------|
| CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CNPJ: | 06.158.455/0001-16 | VALOR DO CONTRATO: | RS | 40.645.437,96 |
| CONTRATADA: | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ | CNPJ: | 03.938.934/0001-67 | VALOR DA MEDIÇÃO: | RS | 2.117.577,38 |
| CONTRATO N.º: | 008 / 2026 - SINRA | PERÍODO DE REFERÊNCIA: | 05/03/2026 A 31/03/2026 | ACUMULADO ATUAL: | RS | 2.117.577,38 |
| MEDIÇÃO N.º: | 1 | | | SALDO ATUAL DO CONTRATO RS: | RS | 38.527.860,58 |
| ORDEM DE SERVIÇO: | N.º 006 / 2026 | | | EXECUTADO %: | | 5,21% |
| CONTRATO: | EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS. | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONTRATO | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | | SALDO | | |
|---------|---|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|-------|---------------|--------|-----------------|-----------|--------|-----------------|------------|---------|------------------|
| | | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR |
| 1 | META 1 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA | | | | RS 40.645.437,97 | | | RS - | | | RS 2.117.577,38 | | | RS 2.117.577,38 | | | RS 38.527.860,58 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | RS 747.911,30 | | | RS - | | | RS 38.769,28 | | | RS 38.769,28 | | | RS 709.142,01 |
| 1.1.1 | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | | | | RS 747.911,30 | | | RS - | | | RS 38.769,28 | | | RS 38.769,28 | | | RS 709.142,01 |
| 1.1.1.1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | CJ | 0,50 | RS 1.485.413,19 | RS 742.706,60 | | 0,00% | RS - | 0,0261 | 5,22% | RS 38.769,28 | 0,03 | 5,22% | RS 38.769,28 | 0,47 | 94,78% | RS 703.937,31 |
| 1.1.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | MP | 9,00 | RS 578,30 | RS 5.204,70 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 9,00 | 100,00% | RS 5.204,70 |
| 1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | RS 45.444,78 | | | RS - | | | RS - | | | RS - | | | RS 45.444,78 |
| 1.2.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CJ | 0,5003 | RS 45.414,80 | RS 22.722,39 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 0,50 | 100,00% | RS 22.722,39 |
| 1.2.3 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | CJ | 0,5003 | RS 45.414,80 | RS 22.722,39 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 0,50 | 100,00% | RS 22.722,39 |
| 1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | RS 619.733,50 | | | RS - | | | RS 32.350,09 | | | RS 32.350,09 | | | RS 587.383,41 |
| 1.3.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 50,00 | RS 12.394,67 | RS 619.733,50 | | 0,00% | RS - | 2,61 | 5,22% | RS 32.350,09 | 2,61 | 5,22% | RS 32.350,09 | 47,39 | 94,78% | RS 587.383,41 |
| 1.4 | FRESAGEM | | | | RS 136.176,01 | | | RS - | | | RS - | | | RS - | | | RS 136.176,01 |
| 1.4.0.1 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESURA DE 5 CM | MP | 955,80 | RS 69,28 | RS 66.217,82 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 955,80 | 100,00% | RS 66.217,82 |
| 1.4.0.2 | FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESURA DE 5 CM | MP | 159,30 | RS 89,72 | RS 14.292,40 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 159,30 | 100,00% | RS 14.292,40 |
| 1.4.0.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 69.582,24 | RS 0,80 | RS 55.665,79 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 69.582,24 | 100,00% | RS 55.665,79 |
| 1.5 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | | | | RS 815.854,62 | | | RS - | | | RS - | | | RS - | | | RS 815.854,62 |
| 1.5.0.1 | LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL | MP | 57.348,00 | RS 0,69 | RS 39.570,12 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 57.348,00 | 100,00% | RS 39.570,12 |
| 1.5.0.2 | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | MP | 2.865.378,06 | RS 14,84 | RS 42.522,22 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 2.865,38 | 100,00% | RS 42.522,22 |
| 1.5.0.3 | REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | MP | 11.469,50 | RS 9,27 | RS 106.322,27 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 11.469,50 | 100,00% | RS 106.322,27 |
| 1.5.0.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE | T | 29.820,96 | RS 3,31 | RS 98.707,38 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 29.820,96 | 100,00% | RS 98.707,38 |
| 1.5.0.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 447.314,40 | RS 0,80 | RS 357.851,52 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 447.314,40 | 100,00% | RS 357.851,52 |
| 1.5.0.6 | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | MP | 14.337,00 | RS 4,77 | RS 68.387,49 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 14.337,00 | 100,00% | RS 68.387,49 |
| 1.5.0.8 | RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ÁGUA DANIFICADA DURANTE OS SERVIÇOS, COM TUBO DE PVC D=20mm SOLDÁVEL, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CIESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 3.186,00 | RS 32,17 | RS 102.493,62 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 3.186,00 | 100,00% | RS 102.493,62 |
| 1.6 | PAVIMENTAÇÃO | | | | RS 24.112.644,54 | | | RS - | | | RS 2.046.458,01 | | | RS 2.046.458,01 | | | RS 22.066.186,53 |
| 1.6.1 | EXECUÇÃO DE BASE | | | | RS 2.781.301,53 | | | RS - | | | RS - | | | RS - | | | RS 2.781.301,53 |
| 1.6.1.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | MP | 7.646,40 | RS 1,78 | RS 13.610,59 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 7.646,40 | 100,00% | RS 13.610,59 |
| 1.6.1.2 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | MP | 7.646,40 | RS 0,07 | RS 535,25 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 7.646,40 | 100,00% | RS 535,25 |
| 1.6.1.3 | BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR NORMAL | MP | 7.646,40 | RS 153,06 | RS 1.170.357,98 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 7.646,40 | 100,00% | RS 1.170.357,98 |
| 1.6.1.4 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | MP | 11.469,60 | RS 1,78 | RS 20.415,89 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 11.469,60 | 100,00% | RS 20.415,89 |
| 1.6.1.5 | COMPACTAÇÃO DE ATERRÇOS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO | MP | 11.469,60 | RS 7,14 | RS 81.892,94 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 11.469,60 | 100,00% | RS 81.892,94 |
| 1.6.1.6 | FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTICO (CASCALHO) | MP | 19.116,00 | RS 53,34 | RS 1.019.647,44 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 19.116,00 | 100,00% | RS 1.019.647,44 |
| 1.6.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 474.841,44 | RS 1,00 | RS 474.841,44 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 474.841,44 | 100,00% | RS 474.841,44 |
| 1.6.2 | RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (USINA) | | | | RS 2.123.555,83 | | | RS - | | | RS 872.745,68 | | | RS 872.745,68 | | | RS 1.250.810,15 |
| 1.6.2.1 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA) | T | 91,75 | RS 7.711,34 | RS 707.554,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 91,75 | 100,00% | RS 707.554,00 |
| 1.6.2.2 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA) | T | 38,23 | RS 4.406,48 | RS 168.459,73 | | 0,00% | RS - | 12,06 | 31,54% | RS 53.126,73 | 12,06 | 31,54% | RS 53.126,73 | 26,17 | 68,46% | RS 115.333,00 |
| 1.6.2.3 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA) | T | 229,39 | RS 5.438,52 | RS 1.247.542,10 | | 0,00% | RS - | 150,71 | 65,70% | RS 819.618,95 | 150,71 | 65,70% | RS 819.618,95 | 78,68 | 34,30% | RS 427.923,15 |
| 1.6.3 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) | | | | RS 38.232,00 | | | RS - | | | RS - | | | RS - | | | RS 38.232,00 |
| 1.6.3.1 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | MP | 76.464,00 | RS 0,50 | RS 38.232,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 76.464,00 | 100,00% | RS 38.232,00 |
| 1.6.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C | | | | RS 25.997,76 | | | RS - | | | RS 8.198,42 | | | RS 8.198,42 | | | RS 17.799,34 |
| 1.6.4.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO | MP | 76.464,00 | RS 0,34 | RS 25.997,76 | | 0,00% | RS - | 24.113,00 | 31,54% | RS 8.198,42 | 24.113,00 | 31,54% | RS 8.198,42 | 52.351,00 | 68,46% | RS 17.799,34 |
| 1.6.5 | CAPA ASFÁLTICA - (E-5CM) | | | | RS 3.466.533,67 | | | RS - | | | RS 1.093.174,91 | | | RS 1.093.174,91 | | | RS 2.373.358,76 |
| 1.6.5.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | MP | 3.823,20 | RS 906,71 | RS 3.466.533,67 | | 0,00% | RS - | 1.205,65 | 31,54% | RS 1.093.174,91 | 1.205,65 | 31,54% | RS 1.093.174,91 | 2.617,55 | 68,46% | RS 2.373.358,76 |
| 1.6.6 | TRANSPORTE LOCAL DO MATERIAL BETUMINOSO | | | | RS 194.524,42 | | | RS - | | | RS 72.339,00 | | | RS 72.339,00 | | | RS 122.185,42 |
| 1.6.6.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 243.155,52 | RS 0,80 | RS 194.524,42 | | 0,00% | RS - | 90.423,75 | 37,19% | RS 72.339,00 | 90.423,75 | 37,19% | RS 72.339,00 | 152.731,77 | 62,81% | RS 122.185,42 |
| 1.6.7 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE TAPA BURACO) | | | | RS 2.313.142,05 | | | RS - | | | RS - | | | RS - | | | RS 2.313.142,05 |
| 1.6.7.1 | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | MP | 561,535008731718 | RS 366,48 | RS 205.791,35 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 561,54 | 100,00% | RS 205.791,35 |
| 1.6.7.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 20.215,17 | RS 1,00 | RS 20.215,17 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 20.215,17 | 100,00% | RS 20.215,17 |
| 1.6.7.3 | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | MP | 561,534591194969 | RS 4,77 | RS 2.678,52 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 561,53 | 100,00% | RS 2.678,52 |



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----|---------------|
| CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | CNPJ: | 06.158.455/0001-16 | VALOR DO CONTRATO: | RS | 40.645.437,96 |
| CONTRATAÇÃO: | CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ | CNPJ: | 03.938.934/0001-67 | VALOR DA MEDIÇÃO: | RS | 2.117.577,38 |
| CONTRATO Nº: | 008 / 2026 - SINFRA | PERÍODO DE REFERÊNCIA: | 05/03/2026 A 31/03/2026 | ACUMULADO ATUAL: | RS | 2.117.577,38 |
| MEDIÇÃO Nº: | 1 | | | SALDO ATUAL DO CONTRATO RS: | RS | 38.527.860,58 |
| ORDEM DE SERVIÇO: | N.º 006 / 2026 | | | EXECUTADO %: | | 5,21% |
| CONTRATO: | EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIRROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS. | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONTRATO | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | | SALDO | | | |
|--------------|---|----------|-------------------|-------------|-------------------------|--------|-------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------|------------|---------|-------------------------|
| | | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR |
| 1.6.7.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 TH E DESCARGA MANUAL. | T | 2.696,35495829472 | RS 32,37 | RS 87.248,64 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 2.696,35 | 100,00% | RS 87.248,64 |
| 1.6.7.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 70.079,26 | RS 1,00 | RS 70.079,26 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 70.079,26 | 100,00% | RS 70.079,26 |
| 1.6.7.6 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 2.696,35502042571 | RS 232,55 | RS 626.804,81 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 2.696,35 | 100,00% | RS 626.804,81 |
| 1.6.7.7 | AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA) | T | 11,23 | RS 4.406,48 | RS 49.484,77 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 11,23 | 100,00% | RS 49.484,77 |
| 1.6.7.8 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA) | T | 134,77 | RS 5.438,52 | RS 732.949,34 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 134,77 | 100,00% | RS 732.949,34 |
| 1.6.7.9 | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL | M² | 1.123,06499110899 | RS 461,14 | RS 517.890,19 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 1.123,06 | 100,00% | RS 517.890,19 |
| 1.6.8 | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO) | | | | RS 9.082.124,79 | | | | | | | | | | | | RS 9.082.124,79 |
| 1.6.8.1 | REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO | M³ | 4.301,10000445454 | RS 224,49 | RS 965.553,94 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 4.301,10 | 100,00% | RS 965.553,94 |
| 1.6.8.2 | REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M² | 1.433,70001091465 | RS 366,48 | RS 525.422,38 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 1.433,70 | 100,00% | RS 525.422,38 |
| 1.6.8.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 206.452,80 | RS 1,00 | RS 206.452,80 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 206.452,80 | 100,00% | RS 206.452,80 |
| 1.6.8.4 | REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | M² | 5.734,80083857442 | RS 4,77 | RS 27.355,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 5.734,80 | 100,00% | RS 27.355,00 |
| 1.6.8.5 | FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTICO (CASCALHO) | M³ | 8.602,20003749531 | RS 53,34 | RS 458.841,35 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 8.602,20 | 100,00% | RS 458.841,35 |
| 1.6.8.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE | T | 17.204,40 | RS 3,31 | RS 56.946,56 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 17.204,40 | 100,00% | RS 56.946,56 |
| 1.6.8.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 258.066,00 | RS 0,80 | RS 206.452,80 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 258.066,00 | 100,00% | RS 206.452,80 |
| 1.6.8.8 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | T | 6.881,7600089003 | RS 232,55 | RS 1.600.353,29 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 6.881,76 | 100,00% | RS 1.600.353,29 |
| 1.6.8.9 | AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA) | T | 28,674999092246 | RS 4.406,48 | RS 126.355,81 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 28,67 | 100,00% | RS 126.355,81 |
| 1.6.8.10 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA) | T | 344,090000588395 | RS 5.438,52 | RS 1.871.340,35 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 344,09 | 100,00% | RS 1.871.340,35 |
| 1.6.8.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 TH E DESCARGA MANUAL | T | 6.881,76 | RS 32,37 | RS 222.762,57 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 6.881,76 | 100,00% | RS 222.762,57 |
| 1.6.8.12 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE | T | 14.623,743 | RS 3,51 | RS 51.329,34 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 14.623,74 | 100,00% | RS 51.329,34 |
| 1.6.8.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 559.143,00 | RS 1,00 | RS 559.143,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 559.143,00 | 100,00% | RS 559.143,00 |
| 1.6.8.14 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA - DEMOLIÇÃO MANUAL | M² | 4.860,00 | RS 453,46 | RS 2.203.815,60 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 4.860,00 | 100,00% | RS 2.203.815,60 |
| 1.6.9 | RECOMPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE | | | | RS 4.087.232,49 | | | | | | | | | | | | RS 4.087.232,49 |
| 1.6.9.1 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM EM VESTIBULAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF - 12/2020 | M² | 9.558,00 | RS 43,20 | RS 412.905,60 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 9.558,00 | 100,00% | RS 412.905,60 |
| 1.6.9.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF - 10/2022 | M² | 28.674,00 | RS 116,24 | RS 3.333.065,76 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 28.674,00 | 100,00% | RS 3.333.065,76 |
| 1.6.9.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 8.151,06 | RS 0,95 | RS 7.743,51 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 8.151,06 | 100,00% | RS 7.743,51 |
| 1.6.9.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11,5 T E COM GUINDAULO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | TKM | 143.140,61 | RS 2,33 | RS 333.517,62 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 143.140,61 | 100,00% | RS 333.517,62 |
| 1.7 | DRENAGEM URBANA | | | | RS 14.167.673,22 | | | | | | | | | | | | RS 14.167.673,22 |
| 1.7.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA | M | 31.860,00 | RS 74,76 | RS 2.381.853,60 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 31.860,00 | 100,00% | RS 2.381.853,60 |
| 1.7.2 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-29 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 31.860,00 | RS 84,17 | RS 2.681.656,20 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 31.860,00 | 100,00% | RS 2.681.656,20 |
| 1.7.3 | CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL | M² | 31.860,00 | RS 3,68 | RS 117.244,80 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 31.860,00 | 100,00% | RS 117.244,80 |
| 1.7.4 | LIMPEZA DE BUEIRO | M³ | 150,00 | RS 21,20 | RS 3.180,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 150,00 | 100,00% | RS 3.180,00 |
| 1.7.5 | LIMPEZA DE PONTE | M | 100,00 | RS 4,68 | RS 468,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 100,00 | 100,00% | RS 468,00 |
| 1.7.6 | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO | M | 22.675,00 | RS 0,79 | RS 17.913,25 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 22.675,00 | 100,00% | RS 17.913,25 |
| 1.7.7 | LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM | M | 4.535,00 | RS 4,81 | RS 21.813,35 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 4.535,00 | 100,00% | RS 21.813,35 |
| 1.7.8 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO ACIMA DE 1,00 ATÉ 1,50 M | M | 500,00 | RS 76,10 | RS 38.050,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 500,00 | 100,00% | RS 38.050,00 |
| 1.7.9 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M | M | 250,00 | RS 25,10 | RS 6.275,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 250,00 | 100,00% | RS 6.275,00 |
| 1.7.10 | TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 22.500,00 | RS 1,29 | RS 29.025,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 22.500,00 | 100,00% | RS 29.025,00 |
| 1.7.11 | LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE | M³ | 25,00 | RS 21,20 | RS 530,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 25,00 | 100,00% | RS 530,00 |
| 1.7.12 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS | M | 50,00 | RS 12,28 | RS 614,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 50,00 | 100,00% | RS 614,00 |
| 1.7.13 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS | M | 50,00 | RS 13,65 | RS 682,50 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 50,00 | 100,00% | RS 682,50 |
| 1.7.14 | BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 8,00 | RS 1.252,69 | RS 10.021,52 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 8,00 | 100,00% | RS 10.021,52 |
| 1.7.15 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 6,00 | RS 2.949,47 | RS 17.696,82 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 6,00 | 100,00% | RS 17.696,82 |
| 1.7.16 | CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO | M³ | 3.000,00 | RS 449,32 | RS 1.347.960,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 3.000,00 | 100,00% | RS 1.347.960,00 |
| 1.7.17 | ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M³ | 6.000,00 | RS 371,62 | RS 2.229.720,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 6.000,00 | 100,00% | RS 2.229.720,00 |
| 1.7.18 | CORPO DE BSTC D = 0,40 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 100,00 | RS 362,59 | RS 36.259,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 100,00 | 100,00% | RS 36.259,00 |
| 1.7.19 | CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 100,00 | RS 1.113,66 | RS 111.366,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 100,00 | 100,00% | RS 111.366,00 |
| 1.7.20 | CORPO DE BSTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 100,00 | RS 2.381,49 | RS 238.149,00 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 100,00 | 100,00% | RS 238.149,00 |
| 1.7.21 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.750,00 | RS 2.018,77 | RS 3.532.847,50 | | 0,00% | RS - | | 0,00% | RS - | 0,00 | 0,00% | RS - | 1.750,00 | 100,00% | RS 3.532.847,50 |



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 01 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

| | | |
|--|--|--|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATADA: CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ CONTRATO Nº: 008 / 2026 - SINFRA MEDIÇÃO Nº: 1 ORDEM DE SERVIÇO: N.º 006 / 2026 CONTRATO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ- MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIRROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS. | CNPJ: 06.158.455/0001-16 CNPJ: 03.938.934/0001-67 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/03/2026 A 31/03/2026 | VALOR DO CONTRATO: R\$ 40.645.437,96 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 2.117.577,38 ACUMULADO ATUAL: R\$ 2.117.577,38 SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$: R\$ 38.527.860,58 EXECUTADO %: 5,21% |
|--|--|--|

| ITEM | DESCRIÇÃO | CONTRATO | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | MEDIÇÃO ATUAL | | | ACUMULADO | | | SALDO | | |
|------------------------------|--|----------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------|----------------|
| | | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR | QUANT. | % | VALOR |
| 1.7.22 | TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 750,00 | R\$ 759,70 | R\$ 569.775,00 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 750,00 | 100,00% | R\$ 569.775,00 |
| 1.7.23 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11,5 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACÃO DE 11,9 T - RODOVIA PAVIMENTADA | TKM | 18.766,97 | R\$ 1,51 | R\$ 28.338,12 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 18.766,97 | 100,00% | R\$ 28.338,12 |
| 1.7.24 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 10,00 | R\$ 3.694,25 | R\$ 36.942,50 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 10,00 | 100,00% | R\$ 36.942,50 |
| 1.7.25 | BOCA DE BSTD D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 6,00 | R\$ 3.769,21 | R\$ 22.615,26 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 6,00 | 100,00% | R\$ 22.615,26 |
| 1.7.26 | BOCA DE BSTD D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 5,00 | R\$ 9.855,57 | R\$ 49.277,85 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 5,00 | 100,00% | R\$ 49.277,85 |
| 1.7.27 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2,00 | R\$ 22.562,15 | R\$ 45.124,30 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 2,00 | 100,00% | R\$ 45.124,30 |
| 1.7.28 | POÇO DE VISITA - PVI 10 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 8,00 | R\$ 4.222,23 | R\$ 33.777,84 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 8,00 | 100,00% | R\$ 33.777,84 |
| 1.7.29 | POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5,00 | R\$ 6.376,79 | R\$ 31.883,95 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 5,00 | 100,00% | R\$ 31.883,95 |
| 1.7.30 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO | M² | 981,73 | R\$ 24.543,25 | R\$ 24.543,25 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 24.543,25 | 100,00% | R\$ 24.543,25 |
| 1.7.31 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 25,00 | R\$ 491,19 | R\$ 12.279,75 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 25,00 | 100,00% | R\$ 12.279,75 |
| 1.7.32 | FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 275,00 | R\$ 94,40 | R\$ 25.960,00 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 275,00 | 100,00% | R\$ 25.960,00 |
| 1.7.33 | ARMADÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 3.500,00 | R\$ 14,29 | R\$ 50.015,00 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 3.500,00 | 100,00% | R\$ 50.015,00 |
| 1.7.34 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 25,00 | R\$ 596,75 | R\$ 14.918,75 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 25,00 | 100,00% | R\$ 14.918,75 |
| 1.7.35 | CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 25,00 | R\$ 748,06 | R\$ 18.701,50 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 25,00 | 100,00% | R\$ 18.701,50 |
| 1.7.36 | DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL | M | 2.267,50 | R\$ 85,10 | R\$ 192.964,25 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 2.267,50 | 100,00% | R\$ 192.964,25 |
| 1.7.37 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 8.622,45 | R\$ 8,34 | R\$ 71.911,23 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 8.622,45 | 100,00% | R\$ 71.911,23 |
| 1.7.38 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M² | 5.549,53 | R\$ 20,78 | R\$ 115.319,13 | | 0,00% | R\$ - | | 0,00% | R\$ - | 0,00 | 0,00% | R\$ - | 5.549,53 | 100,00% | R\$ 115.319,13 |
| TOTAL DA PLANILHA R\$ | | | | | R\$ 40.645.437,96 | | 0,00% | R\$ - | | 5,21% | R\$ 2.117.577,38 | 5,21% | R\$ 2.117.577,38 | 94,79% | R\$ 38.527.860,58 | | |