



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CONSORCIO CENTRO NORTE III
CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA
MEDIÇÃO Nº 4ª
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	Reciclagem do pavimento e execução de tratamento superficial duplo - TSD		1,00		R\$ 10.193.903,78			8.155.094,12			2.033.048,09			10.188.142,21			5.761,56
1.1	Reciclagem com adição de brita comercial e/ou cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base	m3	28.333,80	42,8600	R\$ 1.214.386,66	22.666,15	80,00%	971.471,35	5.667,00	20,00%	242.887,62	28.333,15	100,00%	1.214.358,97	0,65	0,00%	27,69
1.2	Brita 1	m3	7.083,45	172,3200	R\$ 1.220.620,10	5.666,76	80,00%	976.495,81	1.416,69	20,00%	244.124,02	7.083,45	100,00%	1.220.619,83	0,00	0,00%	0,27
1.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido	t	10.625,17	3,0900	R\$ 32.831,77	8.499,31	79,99%	26.262,86	2.125,00	20,00%	6.566,25	10.624,31	99,99%	32.829,11	0,86	0,01%	2,66
1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	1.179.394,41	0,9600	R\$ 1.132.218,63	943.515,15	80,00%	905.774,54	235.879,00	20,00%	226.443,84	1.179.394,15	100,00%	1.132.218,38	0,26	0,00%	0,25
1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	42.500,69	1,2000	R\$ 51.000,82	34.000,23	80,00%	40.800,28	8.500,00	20,00%	10.200,00	42.500,23	100,00%	51.000,28	0,46	0,00%	0,55
1.6	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	1.806.388,79	0,7400	R\$ 1.335.987,70	1.444.310,15	80,00%	1.068.789,51	361.078,00	20,00%	267.197,72	1.805.388,15	100,00%	1.335.987,23	0,64	0,00%	0,47
1.7	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	t	1.870,00	24,0600	R\$ 44.992,20	1.495,97	80,00%	35.992,95	374,00	20,00%	8.998,44	1.869,97	100,00%	44.991,39	0,03	0,00%	0,81
1.8	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	1.067.787,58	0,7900	R\$ 843.552,18	854.230,06	80,00%	674.841,75	213.557,00	20,00%	168.710,03	1.067.787,06	100,00%	843.551,78	0,52	0,00%	0,41
1.9	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	123.190,43	0,5200	R\$ 64.059,02	98.552,34	80,00%	51.247,22	24.638,00	20,00%	12.811,76	123.190,34	100,00%	64.058,98	0,09	0,00%	0,04
1.10	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	123.190,43	6,4200	R\$ 790.882,56	98.552,34	80,00%	632.706,02	24.638,00	20,00%	158.175,96	123.190,34	100,00%	790.881,98	0,09	0,00%	0,57
1.11	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável	t	4.126,88	9,3600	R\$ 38.627,59	3.301,50	80,00%	30.902,07	825,00	19,99%	7.722,00	4.126,50	99,99%	38.624,07	0,38	0,01%	3,52
1.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	458.083,63	0,9600	R\$ 439.760,28	366.466,89	80,00%	351.808,21	91.616,00	20,00%	87.951,36	458.082,89	100,00%	439.759,57	0,74	0,00%	0,71
1.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	16.507,51	1,2000	R\$ 19.809,01	13.206,01	80,00%	15.847,22	3.301,00	20,00%	3.961,20	16.507,01	100,00%	19.808,42	0,50	0,00%	0,59
1.14	Emulsão EA1	t	160,13	2.784,3800	R\$ 445.862,76	128,11	80,01%	356.716,67	32,00	19,98%	89.100,16	160,11	99,99%	445.816,83	0,02	0,01%	45,94
1.15	Emulsão RR-2C	t	459,50	4.121,3400	R\$ 1.893.755,73	367,60	80,00%	1.514.987,85	91,00	19,80%	375.041,94	458,60	99,80%	1.890.029,79	0,90	0,20%	3.725,93
1.16	Transporte Comercial (GOIÂNIA X CANTEIRO) (EA1)	t	160,13	537,3400	R\$ 86.044,25	128,11	80,01%	68.840,51	32,00	19,98%	17.194,88	160,11	99,99%	86.035,39	0,02	0,01%	8,86
1.17	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-2C)	t	459,50	104,4400	R\$ 47.990,18	367,60	80,00%	38.391,72	91,00	19,80%	9.504,04	458,60	99,80%	47.895,76	0,90	0,20%	94,42
1.18	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	619,64	114,3100	R\$ 70.831,04	495,71	80,00%	56.664,55	123,00	19,85%	14.060,13	618,71	99,85%	70.724,68	0,93	0,15%	106,37
1.19	Mobilização	%	0,625	11.751,1800	R\$ 7.344,49	0,50	5.875,59	0,120	19,20%	1.410,14	0,62	99,20%	7.285,73	0,01	0,80%	58,75	
1.20	Desmobilização	%	0,625	11.751,1800	R\$ 7.344,49	0,50	5.875,59	0,120	19,20%	1.410,14	0,62	99,20%	7.285,73	0,01	0,80%	58,75	
1.21	Administração	mês	2,50	162.400,9300	R\$ 406.002,32	2,00	80,00%	324.801,86	0,49	19,60%	79.576,46	2,49	99,60%	404.378,32	0,01	0,40%	1.624,00
2	MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO 8 MM				R\$ 3.740.797,31			2.683.022,64			1.052.725,82			3.735.748,46			5.048,78
2.1	Microrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	283.338,00	2,4600	R\$ 697.011,48	226.670,40	80,00%	557.609,18	56.667,00	20,00%	139.400,82	283.337,40	100,00%	697.010,00	0,60	0,00%	1,47

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CONSORCIO CENTRO NORTE III
CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA
MEDIÇÃO Nº 4ª
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
2.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (usinagem - brita 0 e pó de pedra)	t	3.400,05	2,1500	R\$ 7.310,11	2.720,04		5.848,09	680,00	20,00%	1.462,00	3.400,04	100,00%	7.310,09	0,01	0,00%	0,02
2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	377.406,21	0,9600	R\$ 362.309,96	301.924,97	80,00%	289.847,97	75.481,00	20,00%	72.461,76	377.405,97	100,00%	362.309,73	0,24	0,00%	0,23
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	13.600,21	1,2000	R\$ 16.320,26	2.184,00	16,06%	2.620,80	11.416,00	83,94%	13.699,20	13.600,00	100,00%	16.320,00	0,21	0,00%	0,25
2.5	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre (usinagem)	t	3.400,05	11,4400	R\$ 38.896,57	546,00	16,06%	6.246,24	2.854,00	83,94%	32.649,76	3.400,00	100,00%	38.896,00	0,05	0,00%	0,57
2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem) (metade extensão)	tkm	85.632,45	0,9600	R\$ 82.207,15	13.751,34	16,06%	13.201,28	71.881,00	83,94%	69.005,76	85.632,34	100,00%	82.207,04	0,11	0,00%	0,10
2.7	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais (filler)	t	51,00	34,4800	R\$ 1.758,48	8,19	16,06%	282,39	42,00	82,35%	1.448,16	50,19	98,41%	1.730,55	0,81	1,59%	27,92
2.8	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	29.121,48	1,0000	R\$ 29.121,48	1.678,95	5,77%	1.678,95	27.442,00	94,23%	27.442,00	29.120,95	100,00%	29.120,95	0,52	0,00%	0,52
2.9	Emulsão RC-1C-E	t	507,18	4.383,5800	R\$ 2.223.242,19	375,30	74,00%	1.645.135,66	131,00	25,83%	574.248,98	506,30	99,83%	2.219.384,64	0,88	0,17%	3.857,55
2.10	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RC-1C-E)	t	507,18	104,4400	R\$ 52.969,36	281,45	55,49%	29.394,12	225,00	44,36%	23.499,00	506,45	99,86%	52.893,12	0,73	0,14%	76,24
2.11	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	507,18	114,3100	R\$ 57.975,17	181,45	35,78%	20.740,98	325,00	64,08%	37.150,75	506,45	99,86%	57.891,73	0,73	0,14%	83,44
2.12	Mobilização	%	0,625	8.057,5500	R\$ 5.035,97	0,1667	26,67%	1.342,93	0,450	72,00%	3.625,90	0,62	98,67%	4.968,82	0,01	1,33%	67,14
2.13	Desmobilização	%	0,625	8.057,5500	R\$ 5.035,97	0,1667	26,67%	1.342,93	0,450	72,00%	3.625,90	0,62	98,67%	4.968,82	0,01	1,33%	67,14
2.14	Administração	mês	1,25	129.282,5300	R\$ 161.603,16	0,83	66,66%	107.731,13	0,41	32,80%	53.005,84	1,24	99,46%	160.736,97	0,01	0,54%	866,19
3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ				R\$ 2.256.470,26			1.805.164,94			448.728,37			2.253.893,31			2.576,88
3.1	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	m3	377,775	59,0600	R\$ 22.311,39	302,22	80,00%	17.849,11	75,00	19,85%	4.429,50	377,22	99,85%	22.278,61	0,56	0,15%	32,77
3.2	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico	m3	377,775	77,7800	R\$ 29.383,34	302,22	80,00%	23.506,67	75,00	19,85%	5.833,50	377,22	99,85%	29.340,17	0,56	0,15%	43,16
3.3	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	906,68	3,5400	R\$ 3.209,63	725,33	80,00%	2.567,66	181,00	19,96%	640,74	906,33	99,96%	3.208,40	0,35	0,04%	1,22
3.4	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	906,68	5,3500	R\$ 4.850,71	725,33	80,00%	3.880,50	181,00	19,96%	968,35	906,33	99,96%	4.848,85	0,35	0,04%	1,85
3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	1.813,36	0,9600	R\$ 1.740,83	1.450,66	80,00%	1.392,63	362,00	19,96%	347,52	1.812,66	99,96%	1.740,15	0,71	0,04%	0,67
3.6	Pintura de ligação	m2	25.185,60	0,3600	R\$ 9.066,82	20.147,75	80,00%	7.253,19	5.037,00	20,00%	1.813,32	25.184,75	100,00%	9.066,51	0,85	0,00%	0,30
3.7	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	1.813,36	12,3000	R\$ 22.304,36	1.450,69	80,00%	17.843,46	362,00	19,96%	4.452,60	1.812,69	99,96%	22.296,06	0,67	0,04%	8,29
3.8	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	t	1.813,36	972,1100	R\$ 1.762.787,82	1.450,69	80,00%	1.410.228,13	362,00	19,96%	351.903,82	1.812,69	99,96%	1.762.131,95	0,67	0,04%	655,87
3.9	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	1.813,36	9,5100	R\$ 17.245,08	1.450,69	80,00%	13.796,04	362,00	19,96%	3.442,62	1.812,69	99,96%	17.238,66	0,67	0,04%	6,41
3.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa comercial) (Canteiro x Obra)	tkm	157.762,59	0,9600	R\$ 151.452,08	126.210,07	80,00%	121.161,67	31.552,00	20,00%	30.289,92	157.762,07	100,00%	151.451,59	0,52	0,00%	0,49

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 04

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CONSÓRCIO CENTRO NORTE III
CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA
MEDIÇÃO Nº 4ª
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2025 A 31/08/2025

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
3.11	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	11,32	2.926,4000	R\$ 33.126,85	9,05	79,98%	26.493,39	2,20	19,43%	6.438,08	11,25	99,41%	32.931,47	0,07	0,59%	195,37
3.12	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-1C)	t	11,32	104,4400	R\$ 1.182,26	9,05	79,98%	945,52	2,00	17,67%	208,88	11,05	97,64%	1.154,40	0,27	2,36%	27,86
3.13	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	11,32	114,3100	R\$ 1.293,99	9,05	79,98%	1.034,88	2,00	17,67%	228,62	11,05	97,64%	1.263,50	0,27	2,36%	30,49
3.14	Mobilização	%	0,625	7.549,4600	R\$ 4.718,41	0,50	80,00%	3.774,73	0,12	19,20%	905,94	0,62	99,20%	4.680,67	0,01	0,80%	37,75
3.15	Desmobilização	%	0,625	7.549,4600	R\$ 4.718,41	0,50	80,00%	3.774,73	0,12	19,20%	905,94	0,62	99,20%	4.680,67	0,01	0,80%	37,75
3.16	Administração	mês	1,25	149.662,6200	R\$ 187.078,28	1,00	80,00%	149.662,62	0,24	19,20%	35.919,03	1,24	99,20%	185.581,65	0,01	0,80%	1.496,63
4	Sinalização				R\$ 9.630,00			4.505,60			5.124,40			9.630,00			-
4.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	1.500,00	1,3200	R\$ 1.980,00	580,00	38,67%	765,60	920,00	61,33%	1.214,40	1.500,00	100,00%	1.980,00	0,00	0,00%	-
4.2	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	9.000,00	0,8500	R\$ 7.650,00	4.400,00	48,89%	3.740,00	4.600,00	51,11%	3.910,00	9.000,00	100,00%	7.650,00	0,00	0,00%	-
TOTAL DA PLANILHA R\$					R\$ 16.200.801,34		78,07%	R\$ 12.647.787,30		21,85%	R\$ 3.539.626,68		99,92%	R\$ 16.187.413,98		0,08%	R\$ 13.387,35

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 04:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III
MEDIÇÃO N.º 04:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 04:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 04:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 04:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2025 a 31/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

