



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ:	06.158.455/0001-16	VALOR DO CONTRATO:	R\$	40.645.437,96
CONTRATADA:	CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ	CNPJ:	03.938.934/0001-67	VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	1.236.516,62
CONTRATO N.º:	008 / 2026 - SINFRA	PERÍODO DE REFERÊNCIA:	12/03/2026 A 31/03/2026	ACUMULADO ATUAL:	R\$	5.506.887,50
MEDIÇÃO N.º:	3			SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$:	R\$	35.138.550,47
ORDEM DE SERVIÇO:	N.º 013 / 2026			EXECUTADO %:		13,55%
CONTRATO:	EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.					

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	META 1 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA				R\$ 40.645.437,97			R\$ 4.270.370,88			R\$ 1.236.516,62			R\$ 5.506.887,50			R\$ 35.138.550,47
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 747.911,30			R\$ 78.132,73			R\$ 27.782,98			R\$ 105.915,71			R\$ 641.995,58
1.1.1	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 747.911,30			R\$ 78.132,73			R\$ 27.782,98			R\$ 105.915,71			R\$ 641.995,58
1.1.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CJ	0,50	R\$ 1.485.413,19	R\$ 742.706,60	0,0526	10,52%	R\$ 78.132,73	0,0152	3,04%	R\$ 22.578,28	0,0678	13,56%	R\$ 100.711,01	0,43	86,44%	R\$ 641.995,58
1.1.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	MP	9,00	R\$ 578,30	R\$ 5.204,70		0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 5.204,70	9,00	100,00%	R\$ 5.204,70	0,00	0,00%	R\$ -
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 45.444,78			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 45.444,78
1.2.2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	0,5003	R\$ 45.414,80	R\$ 22.722,39		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,50	100,00%	R\$ 22.722,39
1.2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	0,5003	R\$ 45.414,80	R\$ 22.722,39		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,50	100,00%	R\$ 22.722,39
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 619.733,90			R\$ 65.195,96			R\$ 18.839,90			R\$ 84.035,86			R\$ 535.697,84
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	50,00	R\$ 12.394,67	R\$ 619.733,90	5,26	10,52%	R\$ 65.195,96	1,5200	3,04%	R\$ 18.839,90	6,78	13,56%	R\$ 84.035,86	43,22	86,44%	R\$ 535.697,84
1.4	FRESAGEM				R\$ 136.176,01			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 136.176,01
1.4.0.1	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESURA DE 5 CM	MP	955,80	R\$ 69,28	R\$ 66.217,82		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	955,80	100,00%	R\$ 66.217,82
1.4.0.2	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - ESPESURA DE 5 CM	MP	159,30	R\$ 89,72	R\$ 14.292,40		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	159,30	100,00%	R\$ 14.292,40
1.4.0.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	69.582,24	R\$ 0,80	R\$ 55.665,79		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	69.582,24	100,00%	R\$ 55.665,79
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				R\$ 815.854,62			R\$ -			R\$ 38.810,69			R\$ 38.810,69			R\$ 777.043,93
1.5.0.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	MP	57,348	R\$ 0,69	R\$ 39.570,12		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	57.348,00	100,00%	R\$ 39.570,12
1.5.0.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	MP	2.865.378,06	R\$ 14,84	R\$ 42.522,22		0,00%	R\$ -	84,00	2,93%	R\$ 1.246,56	84,00	2,93%	R\$ 1.246,56	2.781,38	97,07%	R\$ 41.275,66
1.5.0.3	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	MP	11.469,50	R\$ 9,27	R\$ 106.322,27		0,00%	R\$ -	420,00	3,66%	R\$ 3.893,40	420,00	3,66%	R\$ 3.893,40	11.049,50	96,34%	R\$ 102.428,87
1.5.0.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADERA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	29.820,96	R\$ 3,31	R\$ 98.707,38		0,00%	R\$ -	907,20	3,04%	R\$ 3.002,83	907,20	3,04%	R\$ 3.002,83	28.913,76	96,96%	R\$ 95.704,55
1.5.0.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	447.314,40	R\$ 0,80	R\$ 357.851,52		0,00%	R\$ -	27.216,00	6,08%	R\$ 21.772,80	27.216,00	6,08%	R\$ 21.772,80	420.098,40	93,92%	R\$ 336.078,72
1.5.0.6	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	MP	14.337,00	R\$ 4,77	R\$ 68.387,49		0,00%	R\$ -	1.864,80	13,01%	R\$ 8.895,10	1.864,80	13,01%	R\$ 8.895,10	12.472,20	86,99%	R\$ 59.492,39
1.5.0.8	RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ÁGUA SANITÁRIA DURANTE OS SERVIÇOS, COM TUBO DE PVC D=20mm SOLDÁVEL, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CIESCAVAÇÃO E REATERRO	M	3.186,00	R\$ 32,17	R\$ 102.493,62		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.186,00	100,00%	R\$ 102.493,62
1.6	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 24.112.644,54			R\$ 4.127.042,19			R\$ 142.355,36			R\$ 4.269.397,55			R\$ 19.843.247,00
1.6.1	EXECUÇÃO DE BASE				R\$ 2.781.301,53			R\$ -			R\$ 142.355,36			R\$ 142.355,36			R\$ 2.638.946,17
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	MP	7.646,40	R\$ 1,78	R\$ 13.610,59		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7.646,40	100,00%	R\$ 13.610,59
1.6.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	MP	7.646,40	R\$ 0,07	R\$ 535,25		0,00%	R\$ -	2.800,00	36,62%	R\$ 196,00	2.800,00	36,62%	R\$ 196,00	4.846,40	63,38%	R\$ 339,25
1.6.1.3	BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR NORMAL	MP	7.646,40	R\$ 153,06	R\$ 1.170.357,98		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7.646,40	100,00%	R\$ 1.170.357,98
1.6.1.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	MP	11.469,60	R\$ 1,78	R\$ 20.415,89		0,00%	R\$ -	1.120,00	9,76%	R\$ 1.993,60	1.120,00	9,76%	R\$ 1.993,60	10.349,60	90,24%	R\$ 18.422,29
1.6.1.5	COMPACTAÇÃO DE ATERRIOS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	MP	11.469,60	R\$ 7,14	R\$ 81.892,94		0,00%	R\$ -	1.120,00	9,76%	R\$ 7.996,80	1.120,00	9,76%	R\$ 7.996,80	10.349,60	90,24%	R\$ 73.896,14
1.6.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍCIO (CASCALHO)	MP	19.116,00	R\$ 53,34	R\$ 1.019.647,44		0,00%	R\$ -	1.344,00	7,03%	R\$ 71.688,96	1.344,00	7,03%	R\$ 71.688,96	17.772,00	92,97%	R\$ 947.958,48
1.6.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	474.841,44	R\$ 1,00	R\$ 474.841,44		0,00%	R\$ -	60.480,00	12,74%	R\$ 60.480,00	60.480,00	12,74%	R\$ 60.480,00	414.361,44	87,26%	R\$ 414.361,44
1.6.2	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (USINA)				R\$ 2.123.555,83			R\$ 872.745,68			R\$ -			R\$ 872.745,68			R\$ 1.250.810,15
1.6.2.1	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EA) PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	91,754999795464	R\$ 7,711,34	R\$ 707.554,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	91,75	100,00%	R\$ 707.554,00
1.6.2.2	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	38,23	R\$ 4.406,48	R\$ 168.459,73	12,0565	31,54%	R\$ 53.126,73		0,00%	R\$ -	12,06	31,54%	R\$ 53.126,73	26,17	68,46%	R\$ 115.333,00
1.6.2.3	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	229,39	R\$ 5.438,52	R\$ 1.247.542,10	150,70625	65,70%	R\$ 819.618,95		0,00%	R\$ -	150,71	65,70%	R\$ 819.618,95	78,68	34,30%	R\$ 427.923,15
1.6.3	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EA)				R\$ 38.232,00			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 38.232,00
1.6.3.1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	MP	76.464,00	R\$ 0,50	R\$ 38.232,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	76.464,00	100,00%	R\$ 38.232,00
1.6.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C				R\$ 25.897,76			R\$ 8.198,42			R\$ -			R\$ 8.198,42			R\$ 17.799,34
1.6.4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	MP	76.464,00	R\$ 0,34	R\$ 25.897,76	24.113,00	31,54%	R\$ 8.198,42		0,00%	R\$ -	24.113,00	31,54%	R\$ 8.198,42	52.351,00	68,46%	R\$ 17.799,34
1.6.5	CAPA ASFÁLTICA - (E-5CM)				R\$ 3.466.533,67			R\$ 1.093.174,91			R\$ -			R\$ 1.093.174,91			R\$ 2.373.358,76
1.6.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	MP	3.823,20	R\$ 906,71	R\$ 3.466.533,67	1.205,65	31,54%	R\$ 1.093.174,91		0,00%	R\$ -	1.205,65	31,54%	R\$ 1.093.174,91	2.617,55	68,46%	R\$ 2.373.358,76
1.6.6	TRANSPORTE LOCAL DO MATERIAL BETUMINOSO				R\$ 194.524,42			R\$ 72.339,00			R\$ -			R\$ 72.339,00			R\$ 122.185,42
1.6.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	243.155,52	R\$ 0,80	R\$ 194.524,42	90.423,75	37,19%	R\$ 72.339,00		0,00%	R\$ -	90.423,75	37,19%	R\$ 72.339,00	152.731,77	62,81%	R\$ 122.185,42
1.6.7	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE TAPA BURACO)				R\$ 2.313.142,05			R\$ 455.099,29			R\$ -			R\$ 455.099,29			R\$ 1.858.042,77
1.6.7.1	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	MP	561.535,008731718	R\$ 366,48	R\$ 205.791,35	193,78	34,51%	R\$ 71.016,86		0,00%	R\$ -	193,781	34,51%	R\$ 71.016,86	367,75	65,49%	R\$ 134.774,49
1.6.7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	20.215,17	R\$ 1,00	R\$ 20.215,17	10.464,17	51,76%	R\$ 10.464,17		0,00%	R\$ -	10.464,17	51,76%	R\$ 10.464,17	9.751,00	48,24%	R\$ 9.751,00
1.6.7.3	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	MP	561.534991194969	R\$ 4,77	R\$ 2.678,52	232,54	41,41%	R\$ 1.109,20		0,00%	R\$ -	232.537,2	41,41%	R\$ 1.109,20	329,00	58,59%	R\$ 1.569,32
1.6.7.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 TH E DESCARGA MANUAL	T	2.695,3459829472	R\$ 32,37	R\$ 87.248,64	484,45	17,97%	R\$ 15.681,73		0,00%	R\$ -	484,4525	17,97%	R\$ 15.681,73	2.210,90	82,03%	R\$ 71.566,91
1.6.7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	70.079,26	R\$ 1,00	R\$ 70.079,26	14.533,58	20,74%	R\$ 14.533,58		0,00%	R\$ -	14.533,575	20,74%	R\$ 14.533,58	55.545,69	79,26%	R\$ 55.545,69
1.6.7.6	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.695,3502042571	R\$ 232,55	R\$ 626.804,81	484,45	17,97%	R\$ 112.659,43		0,00%	R\$ -	484,4525	17,97%	R\$ 112.659,43	2.210,90	82,03%	R\$ 514.145,38



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	CNPJ: 06.158.455/0001-16	VALOR DO CONTRATO: R\$ 40.645.437,96
CONTRATO Nº: CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ	CNPJ: 03.938.934/0001-67	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ATUAL: R\$ 1.236.516,62
MÉDIA Nº: 3	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/03/2026 A 31/03/2026	EXECUTADO %: R\$ 5.506.887,50
ORDEN DE SERVIÇO Nº: 013 / 2026		SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$: R\$ 35.138.550,47
CONTRATO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.		EXECUTADO %: 13,55%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR				MEDIÇÃO ATUAL				ACUMULADO				SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR				
1.6.7.7	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALEM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	11,23	R\$ 4.406,48	R\$ 49.484,77	1,94	17,26%	R\$ 8.538,92	0,00%	R\$ -	1,93781	17,26%	R\$ 8.538,92	9,29	82,74%	R\$ 40.945,85					
1.6.7.8	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALEM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	134,77	R\$ 5.438,52	R\$ 732.949,34	24,22	17,97%	R\$ 131.735,23	0,00%	R\$ -	24,22625	17,97%	R\$ 131.735,23	110,55	82,03%	R\$ 601.214,11					
1.6.7.9	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGACÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL	M²	1.123,06499110899	R\$ 461,14	R\$ 517.890,19	193,78	17,25%	R\$ 89.360,17	0,00%	R\$ -	193,781	17,25%	R\$ 89.360,17	929,28	82,75%	R\$ 428.530,02					
1.6.8	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO)			R\$ 9.082.124,79				R\$ 1.625.484,89		R\$ -			R\$ 1.625.484,89			R\$ 7.456.639,90					
1.6.8.1	REMOÇÃO MANUAL DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M²	4.301,10000445454	R\$ 224,49	R\$ 965.553,94	678,23	15,77%	R\$ 152.256,35	0,00%	R\$ -	678,23221	15,77%	R\$ 152.256,35	3.622,87	84,23%	R\$ 813.297,59					
1.6.8.2	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	1.433,70001091465	R\$ 366,48	R\$ 525.422,38	226,08	15,77%	R\$ 82.852,85	0,00%	R\$ -	226,077407	15,77%	R\$ 82.852,85	1.207,62	84,23%	R\$ 442.569,53					
1.6.8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	206,452,80	R\$ 1,00	R\$ 206,452,80	48,832,72	23,65%	R\$ 48,832,72	0,00%	R\$ -	48,832,719912	23,65%	R\$ 48,832,72	157,620,08	76,35%	R\$ 157,620,08					
1.6.8.4	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M²	5.734,80083857442	R\$ 4,77	R\$ 27.355,00	1.085,17	18,92%	R\$ 5.176,27	0,00%	R\$ -	1.085,1715536	18,92%	R\$ 5.176,27	6.449,63	81,08%	R\$ 22.178,73					
1.6.8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍCIO (CASCALHO)	M³	8.602,20003749531	R\$ 53,34	R\$ 458.841,35	813,88	9,46%	R\$ 43.412,29	0,00%	R\$ -	813,8766652	9,46%	R\$ 43.412,29	7.788,32	90,54%	R\$ 415.429,06					
1.6.8.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	17,204,40	R\$ 3,31	R\$ 56.946,56	1.464,98	8,52%	R\$ 4.849,09	0,00%	R\$ -	1.464,98159736	8,52%	R\$ 4.849,09	15.739,42	91,48%	R\$ 52.097,47					
1.6.8.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	258,066,00	R\$ 0,80	R\$ 206.452,80	43.949,45	17,03%	R\$ 35.159,56	0,00%	R\$ -	43.949,4479208	17,03%	R\$ 35.159,56	214.116,55	82,97%	R\$ 171.293,24					
1.6.8.8	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	T	6.881,7600086003	R\$ 232,55	R\$ 1.600.353,29	1.130,39	16,43%	R\$ 262.871,50	0,00%	R\$ -	1.130,387035	16,43%	R\$ 262.871,50	5.751,37	83,57%	R\$ 1.337.481,79					
1.6.8.9	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALEM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	28,67499992246	R\$ 4.406,48	R\$ 126.355,81	4,52	15,77%	R\$ 19.924,11	0,00%	R\$ -	4,52154814	15,77%	R\$ 19.924,11	24,15	84,23%	R\$ 106.431,70					
1.6.8.10	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALEM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	T	344,090000589395	R\$ 5.438,52	R\$ 1.871.340,35	56,52	16,43%	R\$ 307.381,62	0,00%	R\$ -	56,51935175	16,43%	R\$ 307.381,62	287,57	83,57%	R\$ 1.563.958,73					
1.6.8.11	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA MANUAL	T	6,881,76	R\$ 32,37	R\$ 222.762,57	339,12	4,93%	R\$ 10.977,19	0,00%	R\$ -	339,1161105	4,93%	R\$ 10.977,19	6.542,64	95,07%	R\$ 211.785,38					
1.6.8.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE	T	14,623,743	R\$ 3,51	R\$ 51.329,34	791,27	5,41%	R\$ 2.777,36	0,00%	R\$ -	791,209245	5,41%	R\$ 2.777,36	13.832,47	94,59%	R\$ 48.551,98					
1.6.8.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	559,143,00	R\$ 1,00	R\$ 559,143,00	33.911,61	6,06%	R\$ 33.911,61	0,00%	R\$ -	33.911,61105	6,06%	R\$ 33.911,61	525.231,39	93,94%	R\$ 525.231,39					
1.6.8.14	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA - DEMOLIÇÃO MANUAL	M²	4,860,00	R\$ 453,46	R\$ 2.203.815,60	1.356,46	27,91%	R\$ 615.102,37	0,00%	R\$ -	1.356,464442	27,91%	R\$ 615.102,37	3.503,54	72,09%	R\$ 1.588.713,23					
1.6.9	RECOMPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUE			R\$ 4.087.232,49			R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -			R\$ 4.087.232,49					
1.6.9.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF - 12/2020	M²	9.558,00	R\$ 43,20	R\$ 412.905,60		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	9.558,00	100,00%	R\$ 412.905,60					
1.6.9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF - 10/2022	M²	28.674,00	R\$ 116,24	R\$ 3.333.065,76		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	28.674,00	100,00%	R\$ 3.333.065,76					
1.6.9.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.151,06	R\$ 0,95	R\$ 7.743,51		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	8.151,06	100,00%	R\$ 7.743,51					
1.6.9.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM CAPACIDADE DE 11,5 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACÃO DE 11,9 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	143.140,61	R\$ 2,33	R\$ 333.517,62		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	143.140,61	100,00%	R\$ 333.517,62					
1.7	DRENAGEM URBANA			R\$ 14.167.673,22			R\$ -	R\$ -		R\$ 1.008.727,69		R\$ 1.008.727,69	R\$ -			R\$ 13.158.945,53					
1.7.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	31.860,00	R\$ 74,76	R\$ 2.381.853,60		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	31.860,00	100,00%	R\$ 2.381.853,60					
1.7.2	SARJETADA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 - ESCAVACÃO MECÂNICA - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	M	31.860,00	R\$ 84,17	R\$ 2.681.656,20		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	31.860,00	100,00%	R\$ 2.681.656,20					
1.7.3	CAIXÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL	M²	31.860,00	R\$ 3,68	R\$ 117.244,80		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	31.860,00	100,00%	R\$ 117.244,80					
1.7.4	LIMPEZA DE BUEIRO	M³	150,00	R\$ 21,20	R\$ 3.180,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	150,00	100,00%	R\$ 3.180,00					
1.7.5	LIMPEZA DE PONTE	M	100,00	R\$ 4,68	R\$ 468,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 468,00					
1.7.6	LIMPEZA DE SARJETADA E MEIO-FIO	M	22.675,00	R\$ 0,79	R\$ 17.913,25		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	22.675,00	100,00%	R\$ 17.913,25					
1.7.7	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	4.535,00	R\$ 4,81	R\$ 21.813,35		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	4.535,00	100,00%	R\$ 21.813,35					
1.7.8	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO ACIMA DE 1,00 ATÉ 1,50 M	M	500,00	R\$ 76,10	R\$ 38.050,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	500,00	100,00%	R\$ 38.050,00					
1.7.9	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DE BUEIROS COM DIÂMETRO DE ATÉ 1,00 M	M	250,00	R\$ 25,10	R\$ 6.275,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	250,00	100,00%	R\$ 6.275,00					
1.7.10	TRANSPORTE DE DETRITOS COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E VÁCUO DE 9 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	22.500,00	R\$ 1,29	R\$ 29.025,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	22.500,00	100,00%	R\$ 29.025,00					
1.7.11	LIMPEZA E REMOÇÃO MANUAL DE MATERIAL RETIDO EM TERRA FIRME EM OAE	M²	25,00	R\$ 21,20	R\$ 530,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 530,00					
1.7.12	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	50,00	R\$ 12,28	R\$ 614,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	50,00	100,00%	R\$ 614,00					
1.7.13	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS	M	50,00	R\$ 13,65	R\$ 682,50		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	50,00	100,00%	R\$ 682,50					
1.7.14	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,00	R\$ 1.252,69	R\$ 10.021,52		0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 10.021,52	8,00	100,00%	R\$ 10.021,52	0,00%	R\$ -					
1.7.15	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	UN	6,00	R\$ 2.949,47	R\$ 17.696,82		0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 17.696,82	6,00	100,00%	R\$ 17.696,82	0,00%	R\$ -					
1.7.16	CONTÊNER EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	M³	3.000,00	R\$ 449,32	R\$ 1.347.960,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	3.000,00	100,00%	R\$ 1.347.960,00					
1.7.17	ENROSCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	6.000,00	R\$ 371,62	R\$ 2.229.720,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	6.000,00	100,00%	R\$ 2.229.720,00					
1.7.18	CORPO DE BSTD D = 0,40 M PA2 - ÁREA BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	R\$ 362,59	R\$ 36.259,00		0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 36.259,00	100,00	100,00%	R\$ 36.259,00	0,00%	R\$ -					
1.7.19	CORPO DE BSTD D = 1,00 M PA2 - ÁREA BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	R\$ 1.113,66	R\$ 111.366,00		0,00%	R\$ -	100,00	100,00%	R\$ 111.366,00	100,00	100,00%	R\$ 111.366,00	0,00%	R\$ -					
1.7.20	CORPO DE BSTD D = 1,50 M PA2 - ÁREA BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	100,00	R\$ 2.381,49	R\$ 238.149,00		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,00	R\$ 238.149,00					
1.7.21	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.000 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.750,00	R\$ 2.018,77	R\$ 3.532.847,50		0,00%	R\$ -	341,78	19,53%	R\$ 689.975,21	341,78	19,53%	R\$ 689.975,21	1.408,22	80,47%	R\$ 2.842.872,29				
1.7.22	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	750,00	R\$ 759,70	R\$ 569.775,00		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	750,00	100,00%	R\$ 569.775,00					
1.7.23	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM CAPACIDADE DE 11,5 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACÃO DE 11,9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	18.766,97	R\$ 1,51	R\$ 28.338,12		0,00%	R\$ -	18.766,97	100,00%	R\$ 28.338,12	18.766,97	100,00%	R\$ 28.338,12	0,00%	R\$ -					
1.7.24	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRIO 1,00 A 2,50 M - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	M	10,00	R\$ 3.694,25	R\$ 36.942,50		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 36.942,50					



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 03 - CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATADA: CONSÓRCIO RESTAURA IMPERATRIZ CONTRATO N.º: 008 / 2026 - SINFRA MEDIÇÃO N.º: 3 ORDEN DE SERVIÇO: N.º 013 / 2026 CONTRATO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO E/OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, ABRANGENDO AS REGIÕES DOS BAIROS MERCADINHO, BACURI, BOM JESUS, VILINHA, PARQUE VITÓRIA, DENTRE OUTROS.	CNPJ: 06.158.455/0001-16 CNPJ: 03.938.934/0001-67 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/03/2026 A 31/03/2026	VALOR DO CONTRATO: R\$ 40.645.437,96 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.236.516,62 ACUMULADO ATUAL: R\$ 5.506.887,50 SALDO ATUAL DO CONTRATO R\$: R\$ 35.138.550,47 EXECUTADO %: 13,55%
--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.7.29	POÇO DE VISITA - PVI 12 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	5,00	R\$ 6.376,79	R\$ 31.883,95		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 31.883,95
1.7.30	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILENO	M²	25,00	R\$ 981,73	R\$ 24.543,25		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 24.543,25
1.7.31	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M³	25,00	R\$ 491,19	R\$ 12.279,75		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 12.279,75
1.7.32	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	275,00	R\$ 94,40	R\$ 25.960,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	275,00	100,00%	R\$ 25.960,00
1.7.33	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.500,00	R\$ 14,29	R\$ 50.015,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.500,00	100,00%	R\$ 50.015,00
1.7.34	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	25,00	R\$ 596,75	R\$ 14.918,75		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 14.918,75
1.7.35	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	25,00	R\$ 748,06	R\$ 18.701,50		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	25,00	100,00%	R\$ 18.701,50
1.7.36	DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	2.267,50	R\$ 85,10	R\$ 192.964,25		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.267,50	100,00%	R\$ 192.964,25
1.7.37	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	8.622,45	R\$ 8,34	R\$ 71.911,23		0,00%	R\$ -	2.654,72	30,79%	R\$ 22.140,36	2.654,72	30,79%	R\$ 22.140,36	5.967,73	69,21%	R\$ 49.770,87
1.7.38	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M²	5.549,53	R\$ 20,78	R\$ 115.319,13		0,00%	R\$ -	1.758,30	31,68%	R\$ 36.537,56	1.758,30	31,68%	R\$ 36.537,56	3.791,22	68,32%	R\$ 78.781,57
TOTAL DA PLANILHA R\$					R\$ 40.645.437,96		10,51%	R\$ 4.270.370,88		3,04%	R\$ 1.236.516,62		13,55%	R\$ 5.506.887,50		86,45%	R\$ 35.138.550,47